



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JRHERNANDEZ



Ejecución de Proyectos

Emisión: 12/10/2021

Hora : 08:38 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas, techo, comelida, repello)	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	12	12	030312400460453463		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,862.90	0.00	0.00	159,862.90	79.00 %	40,137.10	20.00 %	EN PROCESO	
2	Ampliacion de Alcantarillado Sanitario	BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA SLA N1	12	12	03021240046045346503		0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	Construccion de Viviendas	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapala laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	12	12	03031240046045346313		128,105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	128,105.75	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00	47.00 %	66,805.75	52.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.	BARRIO SAN ANTONIO	12	12	03051240046045346704		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25.00 %	150,000.00	75.00 %	EN PROCESO	
5	MEJORAMIENTOS DE LINEAS ELECTRICAS	Brisas de Suyapa, Brisas de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio Abajo, Barrio San Antonio, La peñita, El Zapote, Agua Caliente, Agua Salada, Malalegua, La Laguna y El Espino	12	12	03091240048045348101		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	43,276.00	0.00	0.00	43,276.00	43.00 %	56,724.00	56.00 %	EN PROCESO	
6	CONTINUACION DE PROY. ENERGIA EN EL ESPINO.	EL ESPINO	12	12	03091240048045348102		124,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	124,685.47	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	88.00 %	14,685.47	11.00 %	EN PROCESO	
7	Reparacion y Mant. de Carreteras zonas cafetaleras y Productivas	La Peñita, monte grande, palo verde	12	12	05011240047045374520		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	97,250.00	19.00 %	402,750.00	80.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2021

Hora : 08:38 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
8	Constr. Aula Escuela comun. de Betania	Betania	11	11	060111400460461002	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	06011140046046432	412,886.67	42,249.54	0.00	0.00	0.00	455,136.21	35,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35,328.25	7.00 %	419,807.96	92.00 %	EN PROCESO	
10	Ampliación de Alcantarillado Sanitario	BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA SLA N1	11	11	06011140046046536	504,553.67	400,000.00	0.00	0.00	0.00	904,553.67	12,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.21	1.00 %	892,412.46	98.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	06011140046046710	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	Continuación de energía eléctrica el Espino	EL ESPINO	11	11	06011140046046901	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	88.00 %	25,000.00	11.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIENTOS DE LINEAS ELECTRICAS	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	11	11	06011140046046902	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	39,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,629.00	96.00 %	1,371.00	3.00 %	EN PROCESO	
14	Mej. de calles y carreteras isla 1y2, chilaleza, peñita, esp. ag uasalada	La Peñita, Agua Salada, Casco Urbano.	11	11	06011140047047424	162,923.20	100,000.00	0.00	0.00	-71,000.00	333,923.20	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	8.00 %	306,923.20	91.00 %	EN PROCESO	
15	Mej. de calles y carreteras (isla1y2, espino, chilaleza, peñita, ZC P	La Peñita, Agua Salada, Casco Urbano.	11	11	06011140047047501	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-67,000.00	467,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2.00 %	457,000.00	97.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2021

Hora : 08:38 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							2,533,154.76	742,249.54	0.00	510,000.00	-138,000.00	3,923,404.30	503,098.46	0.00	586,688.90	0.00	0.00	1,089,787.36	2,833,616.94				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Presupuesto Municipal

Josue Rodulio Hernández G.

Nombre Completo


 Firma y Sello 

O981J3Xhtk64vDWSKxQtFfc1TgACK/JVLPJatrlARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjIGWI2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWZYeT62ezH/XSJq7Jbp
 hANvhNMJFby37R7nINTIGglnp5a5HhUwBQveH1fydYDLVo2h2unc6hVWEYORDNzoUwf10iRazNVg4iLvmW8PJikOspuBPDMdUPGR4J/+CGMMsNGYY48SD7Y1pQy8IAnDTi+x8IV
 LhYuyRYg==