



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JRHERNANDEZ



Ejecución de Proyectos

Emisión: 02/11/2021

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas, techo, comelida, repello)	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	12	12	030312400460453463		200,000.00	153,582.56	0.00	840,000.00	0.00	1,193,582.56	0.00	0.00	1,033,537.90	0.00	0.00	1,033,537.90	86.00 %	160,044.66	13.00 %	EN PROCESO	
2	Ampliacion de Alcantarillado Sanitario	BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA SLA N1	12	12	03021240046045346503		0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
3	Construccion de Viviendas	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapala laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	12	12	03031240046045346313		128,105.75	0.00	0.00	0.00	128,105.75	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00	69.00 %	38,805.75	30.00 %	EN PROCESO		
4	MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.	BARRIO SAN ANTONIO	12	12	03051240046045346704		200,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	317,363.00	0.00	0.00	317,363.00	97.00 %	8,637.00	2.00 %	EN PROCESO	
5	MEJORAMIENTOS DE LINEAS ELECTRICAS	Brisas de Suyapa, Brisas de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio Abajo, Barrio San Antonio, La peñita, El Zapote, Agua Caliente, Agua Salada, Malalegua, La Laguna y El Espino	12	12	03091240048045348101		100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	220,162.07	0.00	0.00	220,162.07	95.00 %	9,837.93	4.00 %	EN PROCESO	
6	CONTINUACION DE PROY. ENERGIA EN EL ESPINO.	La Peñita, monte grande, palo verde	12	12	03091240048045348102		124,685.47	173,475.75	0.00	531,000.00	0.00	829,161.22	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	78.00 %	174,161.22	21.00 %	EN PROCESO	
7	Reparacion y Mant. de Carreteras zonas cafetaleras y Productivas	La Peñita, monte grande, palo verde	12	12	05011240047045374520		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	107,235.00	0.00	0.00	107,235.00	21.00 %	392,765.00	78.00 %	EN PROCESO		



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JRHERNANDEZ



Ejecución de Proyectos

Emisión: 02/11/2021

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
8	Constr. Aula Escuela comun. de Betania	Betania	11	11	060111400460461002		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	06011140046046432		412,886.67	42,249.54	0.00	0.00	0.00	455,136.21	35,328.25	0.00	0.00	0.00	35,328.25	7.00 %	419,807.96	92.00 %	EN PROCESO	
10	Ampliación de Alcantarillado Sanitario	BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA SLA N1	11	11	06011140046046536		504,553.67	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	704,553.67	57,141.21	0.00	0.00	0.00	57,141.21	8.00 %	647,412.46	91.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	06011140046046710		0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	92.00 %	15,000.00	7.00 %	EN PROCESO	
12	Continuación de energía eléctrica el Espino	EL ESPINO	11	11	06011140046046901		0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	417,000.00	415,700.00	0.00	0.00	0.00	415,700.00	99.00 %	1,300.00	0.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIENTOS DE LINEAS ELECTRICAS	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	11	11	06011140046046902		0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	39,629.00	0.00	0.00	0.00	39,629.00	96.00 %	1,371.00	3.00 %	EN PROCESO	
14	Mej. de calles y carreteras isla 1y2, chilaleza, peñita, esp. ag uasalada	La Peñita, Agua Salada, Casco Urbano.	11	11	06011140047047424		162,923.20	100,000.00	0.00	0.00	-71,000.00	333,923.20	105,260.00	0.00	0.00	0.00	105,260.00	31.00 %	228,663.20	68.00 %	EN PROCESO	
15	Mej. de calles y carreteras (isla1y2, espino, chilaleza, peñita, ZC P	La Peñita, Agua Salada, Casco Urbano.	11	11	06011140047047501		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	138,000.00	262,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	4.00 %	251,000.00	95.00 %	EN PROCESO	
16	CONTR. DE ETAPA DE PROY. DE AGUA DE RANCHO QUEMADO.	IRANCHO QUEMADO	12	12	03021240046046401		600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	93.00 %	20,000.00	6.00 %	EN PROCESO	
17	FORTALECIMIENTO A CATASTRO	Brisas de Suyapa, Brisas de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio Abajo, Barrio San Antonio.	12	12	03081240046046925		199,395.70	86,737.87	0.00	0.00	0.00	286,133.57	0.00	0.00	105,913.79	0.00	105,913.79	37.00 %	180,219.78	62.00 %	EN PROCESO	



Ejecución de Proyectos

Emisión: 02/11/2021
 Hora : 04:01 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: PENDIENTE

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
18	CONTRUCCION CAJA PUENTE	SALIDA AL MUNICIPIO DE HUMUYA	12	12	03081240047047502		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
19	Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas, techo, cometida, repello)	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	11	11	060111400460463008		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	163,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,773.00	81.00 %	36,227.00	18.00 %	EN PROCESO		
20	Mej. y mant. sist. aguapota	Brisas de Suyapa, Brisa de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio cascoub. aguasa, peñita	11	11	06011140046046432		412,886.67	42,249.54	0.00	0.00	0.00	455,136.21	37,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	37,628.15	8.00 %	417,508.06	91.00 %	EN PROCESO		
Totales							3,745,437.13	1,198,295.26	0.00	2,809,000.00	567,000.00	7,185,732.39	1,092,459.61	0.00	3,090,511.76	0.00	0.00	0.00	4,182,971.37		3,002,761.02			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Presupuesto Municipal

Josue R. Hernandez Garcia

Nombre Completo

Firma y Sello

