



Alauca, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 04:37 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA MATAPALO	Alauca El Paraiso	11	11	47210		300,000.00	191,641.00	0.00	0.00	0.00	491,641.00	0.00	0.00	319,943.25	0.00	0.00	319,943.25	65.00 %	171,697.75	34.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de centro basico Aldea las Manos	Alauca El Paraiso	11	11	47210		0.00	399,585.30	0.00	0.00	0.00	399,585.30	0.00	0.00	399,585.30	0.00	0.00	399,585.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Electrificacion Celbita, Camalotal	Aldeas Celbita, Camalotal	11	11	47210	21	500,000.00	671,699.95	0.00	341,231.77	0.00	1,512,931.72	0.00	0.00	1,512,931.72	0.00	0.00	1,512,931.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Continuación Caja Puente	Aldea El Jlcara	11	11			100,000.00	104,300.00	0.00	93,565.00	0.00	297,865.00	0.00	0.00	237,365.00	0.00	0.00	237,365.00	79.00 %	60,500.00	20.00 %	TERMINADO	
5	Remodelación Oficinas La Municipalidad	Barrio El Centro De Alauca La	11	11	47210	21	213,261.51	238,807.09	0.00	0.00	0.00	452,068.60	0.00	0.00	195,876.44	0.00	0.00	195,876.44	43.00 %	256,192.16	56.00 %	TERMINADO	
6	Compra de Terreno para campo de Fútbol	Aldea Momotombo	11	11	41110	21	145,623.10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,623.10	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25.00 %	145,623.10	74.00 %	EN PROCESO	
7	Proyecto de Electrificacion Tunes San Pedro	Alauca El Paraiso	11	11	47210		400,000.00	0.00	0.00	378,048.12	0.00	778,048.12	0.00	0.00	778,048.12	0.00	0.00	778,048.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Construcción de Cerca de Cancha de Fútbol Aldea La Chichigua	Alauca El Paraiso	11	11	47210		0.00	87,966.76	0.00	51,263.24	0.00	139,230.00	0.00	0.00	139,230.00	0.00	0.00	139,230.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Segunda Etapa Construcción de Pavimentación Barrio Mondragon	Alauca El Paraiso	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	199,400.00	0.00	199,400.00	0.00	0.00	199,400.00	0.00	0.00	199,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA	LA CEIBITA	11	11	47110		0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	CONSTRUCCION PARCIAL DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO	Alauca El Paraiso	11	11	47210	2021	0.00	0.00	0.00	419,009.34	0.00	419,009.34	0.00	0.00	199,528.26	0.00	0.00	199,528.26	47.00 %	219,481.08	52.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Electrificación aldea La Jagua	Alauca El Paraiso	11	11	47210	2021	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	68,120.00	0.00	0.00	68,120.00	34.00 %	131,880.00	65.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION CAJA PUENTE BARRIO ABAJO	Alauca El Paraiso	11	11	47210	2021	279,900.56	0.00	0.00	0.00	0.00	279,900.56	0.00	0.00	264,456.00	0.00	0.00	264,456.00	94.00 %	15,444.56	5.00 %	TERMINADO	



Alauca, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
 Hora : 04:38 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
14	CONTINUACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION BARRIO MONDRAGON ALAUCA	Alauca El Paraíso	11	11	47210	2021	0.00	389,543.24	0.00	0.00	0.00	389,543.24	0.00	0.00	389,543.24	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							2,238,785.17	2,152,543.34	0.00	1,482,517.47	100,000.00	5,773,845.98	0.00	0.00	4,773,027.33	0.00	0.00	4,773,027.33		1,000,818.65		

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Luis Ernesto Espinal Vallecillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Greilin Esperanza Suarez Gonzalez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mirian Isolina Dominguez Cáceres

Nombre Completo

Firma y Sello