

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRONADERS MARZO 2016														
No.	Propietario (Institucion)	Proyecto	Descripcion del Proyecto	Sub Sector	Objetivo	Impacto Ambiental	Contacto	Fuente Financiamiento	Fecha de Finalización	Ubicación	Presupuesto		% de Ejecución	Observacion
											Vigente	Ejecutado		
10	Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento IDECOAS/PRONADERS	Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PROENERGIA RURAL)	Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, suministro de repuestos, herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.		Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, previendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.		Ing. German Fuentes, correo: gdfuentesh@hotmail.com Cel: 99	EXIM BANK COREA	31/12/2019	Aguanqueterique Arada Atima Azacualpa Belen Belen Gualcho Cabañas Camasca Candelaria Cane Ceguaca Chinacía Cololaca Colomoncagua Concepción Copán Concepción del Norte Concepción del Sur Concepción Intibucá Concepción Ocotepeque Copan Ruinas Corquín Cucuyagua Dolores Copán Dolores Intibucá Dolores Merendon Dulce Nombre El Naranjito El Paraíso Erandique Florida Gracias Guajiquiro Gualcinse Guarita Ilima Intibucá Jesus De Otoro La Campa La Encarnación La Esperanza La Iguala La Jigua La Paz La Union La Unión Copán La Virtud Las Flores Las Vegas Lepaera Macuelizo Magdalena Mapulaca Marcala Masaguara Mercedes Mercedes de Oriente Nueva Arcadia Nueva Frontera Nueva Ocotepeque Opatoro Petoa Piraera Protección Quimistan San Agustin San Andres San Antonio San Antonio Copán San Antonio del Norte San Fernando San Francisco San Francisco de Ojuera San Francisco de Opalaca San Jorge San José Copán San Jose	89,571,547.00	478,383.33	1%	El pago que estaba previsto realizarse en marzo del 2016 está sujeto a la aprobación por el K-Exim Bank equivalente a \$27,292.40 de los documentos de licitación y el pago de los términos de referencia equivalente a \$675,731 no se ejecutó durante el I trimestre debido a que también está sujeto a la NO OBJECCION del K-Exim Bank

