





MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
MES DE OCTUBRE 2021

| No. | ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO | SECTOR-SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACION DEL PROYECTO | PROPOSITO | DESCRIPCION DEL PROYECTO | ALCANCE DEL PROYECTO | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS | FUENTES DE FINANCIAMIENTOS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL | COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO) | FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA | RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL) | VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO | RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 2 | Jose Mario Rodriguez Iraheta | Sector Vial | Construccion, adiccion, mejora, compra y acarreo de material | Campo Las Flores | Mantenimiento de Red Terciaria de el Municipio. | Mejoramiento de las redes viales de el Municipio. | Contribuir a la fluidez del transito vehicular. | La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo | La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente | Fondos Municipales | Lps. 84.000.00 | 13/10/2021 | Finalizado | Lps. 84.000.00 | 16 de Octubre 2021 | Acertado | Ninguno | No Aplica |



Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General
Municipalidad de El Progreso, Yoro

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)

"CIUDAD BONITA"