

## Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

DICIEMBRE DE 2021

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcansa y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Finalizacion del Cerco Perimetral Escuela Rural Mixta Leocadio Puerto,Aldea San Carlos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea San Carlos	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	33%	30,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Finalizacion del cerco Perimetral del Instituto Maria Dlima Quezada, Aldea Santa Barbara	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Santa Barbara	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	20,000.00	27/11/2021	63%	20,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Mejoramiento de Escuela Remigio Duran, Aldea Chorrera	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea chorrera	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	20,000.00	27/11/2021	40%	20,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Mejoramiento de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Aldea Clifton	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Clifton	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	24%	30,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	705,754.42	27/11/2021	4%	705,754.42	Diciembre-2021		N/A	NA
47110	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	682,000.00	27/11/2021	5%	682,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Construccion de Sede "Unidos Contra las Drogas", Aldea Coyoles	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Coyoles	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	60,000.00	27/11/2021	19%	60,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col Miraflores	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	545,000.00	27/11/2021	4%	545,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol, Col San Luis	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	100,000.00	27/11/2021	10%	100,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Agricultor	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	61%	40,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
23400	Construccion de Caja Puente, Aldea San Dimas	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea San Dimas	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	220,000.00	27/11/2021	2%	220,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	5,310,453.07	27/11/2021	8%	5,310,453.07	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47210	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,211,419.30	27/11/2021	7%	2,211,419.30	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Mejoramiento de Calles Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	3,103,892.45	27/11/2021	11%	3,103,892.45	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47210	Mejoramiento de Tamo Carretero que Conduce de la Comunidad de Las Flores, Briones hasta Paletales del Norte.	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Las Flores, Briones, paletales del norte	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	80,000.00	27/11/2021	20%	80,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
23400	Mejoramiento y Apertura de calle,Aldea Rio Blanco 1 y Rio Blanco 2	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Rio blanco 1 y 2	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	46,000.00	27/11/2021	99%	46,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
23400	Mejoramiento de Carretera Aldea Union y Fuerza	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Union y Fuerza	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	60,000.00	27/11/2021	99%	60,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
23400	Mejoramiento de Carretera Aldea Gavilanes	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Gavilanes	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	43,000.00	27/11/2021	99%	43,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA
47110	Mejoramiento y Modulo en Mercado para instalacion de Oficina Aguas de Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	350,000.00	27/11/2021	7%	350,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	NA



**Municipalidad de Olanchito, Yoro**

**Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento**

**Diciembre 2021**