



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Activo	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Continuación Barrio El Centro 11 Remodelación Oficinas Municipales	Alauca	11	11	47210	23	223,876.47	9,817.50	0.00	0.00	233,693.97	0.00	0.00	9,817.50	0.00	0.00	9,817.50	4.00 %	223,876.47	95.00 %	TERMINADO	
2	Construcción Barrio El Centro 11 Pavimento Barrio El Centro	Alauca	11	11	47210	23	0.00	812,775.00	0.00	0.00	812,775.00	0.00	0.00	792,975.00	0.00	0.00	792,975.00	97.00 %	19,800.00	2.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción Aldea Camalotal 11 de Proyecto de Electrificación	Alauca	11	11	47210	23	0.00	699,576.29	0.00	0.00	699,576.29	0.00	0.00	0.00	349,788.15	0.00	349,788.15	50.00 %	349,788.14	49.00 %	EN PROCESO	
4	Proyecto Aldea Las Electrificación Limas Caserío Aldea Las Montañuelas Limas Caserío Montañuelas	Alauca	11	11	47210	23	0.00	399,428.79	0.00	0.00	399,428.79	0.00	0.00	0.00	79,885.76	0.00	79,885.76	20.00 %	319,543.03	79.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción Alauca, casco de Muro Urbano Perimetral Estadio	Alauca	11	11	47210	23	0.00	219,481.28	0.00	0.00	219,481.28	0.00	0.00	0.00	199,528.26	0.00	199,528.26	90.00 %	19,953.02	9.00 %	EN PROCESO	
6	Continuación Barrio Const. Mondragon Proyecto de Pavimentación Barrio Mondragon	Alauca	11	11	47210	23	0.00	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	81.00 %	24,000.00	18.00 %	TERMINADO	
7	Construcción Barrio El Centro 11 de Caseta Alauca	Alauca	11	11	47210	23	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción Aldea Los Limones de Electrificación Limones	Alauca	11	11	47210	23	0.00	122,981.00	0.00	0.00	122,981.00	0.00	0.00	122,981.00	0.00	0.00	122,981.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Construcción Aldea Las de Proyecto Manos de Electrificación los Izaguirre	Alauca	11	11	47210	23	0.00	145,380.00	0.00	0.00	145,380.00	0.00	0.00	145,380.00	0.00	0.00	145,380.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	





Alauca, EL PARAÍSO  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: ELISERIA.GONZALES



## Informe de Proyectos Forma 10

Emisión: 28/01/2022  
 Hora : 11:14 a.m.  
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE  
 ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamle nto	Fuente de Finanziamle nto	Código Presupuestari o	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
<b>Totales</b>							223,876.47	2,556,239.86	0.00	0.00	0.00	2,780,116.33	0.00	0.00	1,193,953.50	0.00	629,202.17	1,823,155.67		956,960.66				

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

Luis Ernesto Espinal Vallacillo

Nombre Completo

Firma y Sello




**Contador(a) Municipal**

Greilin Esperanza Suarez Gonzalez

Nombre Completo

Firma y Sello



**Tesorero(a) Municipal**

Mirian Isolina Domínguez Cáceres

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6z4xrhfPtdlQU6MIV4VhGkQBMv0Xs2DEUaMt78AHb0+cpdo+b67n2jSidCnqD8wtUz5NTzrs572jdoXv0Htd+oFexvSoX1SqzSWz+9hNLayitUQUYS1QZI2K9bn  
 r2KL8f8pVN0oxaTpp3QTYidUBrwJlf2eSGwleYJ7jpOaii7rWyBxrvSiTp5TGbjTBCEEUeJhZMJAwTZuPJbg3vrbv2Qr0ZOQgNRF5PntID/COKtRQVoS9l+sULGFG9dhk2OQL  
 b3hg9Wi+Qi5ZUpmcfYBy3cK87+h95iRvDnVeEA==