



Dolores, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YONY.REYES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	CONSTRUC CION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SAN JOSE	SAN JOSE	11	11	12 01 003 000 318 001 47210 11-001-01-20 8		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUC CION DE SISTEMA DE DE RIEGO ZONA ALTA	TOCO	11	11	13 01 002 000 318 001 47210 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
3	CONSTRUC CION DE PARQUE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	13 02 001 000 318 47210 11-001-01 20 7		288,321.09	760,698.99	0.00	1,200,000.00	0.00	2,249,020.08	319,450.52	0.00	1,863,698.79	0.00	0.00	2,183,149.31	97.00 %	65,870.77	2.00 %	EN PROCESO		
4	CONSTRUC CION DE 2 CAJAS PUENTE	COMUNIDAD DE LA PATERNA	11	11	13 01 001 000 318 001 47210 11-001-01 20 3		198,530.40	7,518.51	0.00	14,000.00	100,000.00	120,048.91	0.00	0.00	116,850.00	0.00	0.00	116,850.00	97.00 %	3,198.91	2.00 %	EN PROCESO		
5	CONSTRUC CION DE RELLENO SANITARIO	BARRIO EL CENTRO	11	11	14 04 002 000 318 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	58,401.37	0.00	0.00	250,000.00	8,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,401.37	100.00 %	EN PROCESO		
6	CONSTRUC CION DE MODULOS SANITARIOS ZONA BAJA	DOLORES	11	11	11 02 003 000 318 001 47110 11-001-01 20 6		150,000.00	128,707.07	0.00	0.00	0.00	278,707.07	0.00	0.00	278,707.07	0.00	0.00	278,707.07	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
7	CONSTRUC CION DE CENTRO DE SALUD	AZACUALPA	11	11	11 02 004 000 318 001 47110 11-001-01 20 6		496,326.00	222,237.37	0.00	0.00	465,000.00	253,563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	253,563.37	100.00 %	EN PROCESO		
8	CONSTRUC CION DE LAS CANCHA DE PUERTAS FUTBOL	COMUNIDAD DE LAS	11	11	12 01 001 000 318 001 47210 11-001-01 20 8		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
9	CONSTRUC CION DE CANCHA DE FUTBOL	LOS PATIOS	11	11	12 01 002 000 318 001 47210 11-001-01 20 8		600,000.00	25,141.42	0.00	0.00	400,000.00	225,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	225,141.42	100.00 %	EN PROCESO		
10	CONSTRUC CION DE CERCA CAJA DERIVADOR A COMUNIDAD DE BORBOLLON	BORBOLLON	11	11	14 04 001 000 318 001 47210 11-001-01-20 5		100,000.00	2,454.11	0.00	0.00	100,000.00	2,454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,454.11	100.00 %	EN PROCESO		
11	PAVIMENTA CION DE CALLES CASCO URBANO	BARRIO EL CENTRO	11	11	14 02 002 000 318 001 47210 11-001-01 20 5		419,761.81	386,978.59	0.00	350,000.00	0.00	1,156,740.40	123,150.00	0.00	664,172.83	0.00	362,437.17	1,149,760.00	99.00 %	6,980.40	0.00 %	EN PROCESO		
12	CONSTRUC CION DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE	SAN JOSE	11	11	11 02 002 000 318 001 47110 11-001-01 20 6		400,000.00	61,353.53	0.00	0.00	310,000.00	151,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	151,353.53	100.00 %	EN PROCESO		



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YONY.REYES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
13	AMPLIACION DOLORES Y MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA		11	11	12 01 004 000 318 001 47210 11-001-01 20 8		500,000.00	128,707.06	0.00	365,000.00	0.00	993,707.06	0.00	0.00	956,612.33	0.00	0.00	956,612.33	96.00 %	37,094.73	3.00 %	EN PROCESO		
14	CONSTRUCCION DE TOCO DE FOGONES ZONA MEDIA		11	11	11 02 001 000 318 001 47110 11-001-01 20 6		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
15	CONSTRUCCION DE EL JUNCO DE KINDER COMUNIDAD DE EL JUNCO		11	11	11 01 001 000 318 001 47110 11-001-01-20 7		350,000.00	157,883.83	0.00	0.00	500,000.00	7,883.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,883.83	100.00 %	EN PROCESO		
16	CONSTRUCCION DE BARRIO EL CENTRO INFRAESTRUCTURA DE INSTITUTO YOLULA		11	11	11 01 002 000 318 001 47110 11-001-01 20 7		600,000.00	193,060.60	0.00	0.00	790,000.00	3,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,060.60	100.00 %	EN PROCESO		
17	CONSTRUCCION DE SAN JOSE DE PUENTE		11	11	13 01 003 000 318 001 47210 11-001-01 20 3		100,000.00	4,908.29	0.00	0.00	100,000.00	4,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,908.29	100.00 %	EN PROCESO		
Totales							5,052,939.30	2,138,050.74	0.00	1,929,000.00	3,365,000.00	5,754,990.04	442,600.52	0.00	3,880,041.02	0.00	362,437.17	4,685,078.71	1,069,911.33					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. JOSE OMAR ORELLANA
MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

YONY VIDAL SANCHEZ REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjilJbFm6iqUJJ/XOQBj7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm7+2gksJY0+i3GPykPdkvzoWjY8i3VWQ9dayhqoo
r5CZ+YuzVDgt7DxZAN8Gjx0+Yqn8Mf17T37TqFkfbFPOMBdvHMugy6W2oSlomxA55zRHeCaDWJQRrLr+cGxCAqIXEx1tS6/bnHgY9S3hrr2INtjJB1wPKMiEDIfnA+RWfDRBV
pVxgdJiiVd/1wYaeDmbVUQqLtoLd8=