



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



15/06/2016 09:07:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 9



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



15/06/2016 09:07:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 9

Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	2.85	0.00	25,394,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.85		25,394,009.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Obra																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros Las Crucitas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	2.85	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.85		2,450,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	1.13	0.00	23,433,815.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	140.71
Total Actividad - Obra:					1.13		23,433,815.00	1.59		0.00		0.00		1.59		140.71
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Supervisada la rehabilitación de kilómetros carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	7.78	0.00	17,460,344.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	20.44
Total Actividad - Obra:					7.78		17,460,344.00	1.59		0.00		0.00		1.59		20.44
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de la Paz.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	2.22		0.00		0.00		2.22		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros San Francisco de La Paz.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	2.22		0.00		0.00		2.22		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervision de la Pavimentacion y Construccin de la Carretera Zamorano - Guinope																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Río Tinto																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Río Tinto																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %	
01	Pavimentación de la carretera San Vicente la Arada	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



15/06/2016 09:07:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 9

Actividad Obra: 002-Supervision de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisada la pavimentación de la carretera san vicente la arada	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisados kilómetros carreteros La Esperanza Camasca.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros la Libertad Las Lajas.	53	KILÓMETRO	S	1.65	0.00	16,561,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.65		16,561,398.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisados kilómetros carreteros La Libertad Las Lajas.	53	KILÓMETRO	S	1.65	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.65		1,300,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IA y IB.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IB.	53	KILÓMETRO	S	0.91	0.00	71,300,000.00	0.54	0.00	34,282,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	34,282,031.00	59.34	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.91		71,300,000.00	0.54		34,282,031.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.54		34,282,031.00	59.34	0.00	
Actividad Obra: 001-Construcción																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53	KILÓMETRO	S	1.25	0.00	10,513,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.25		10,513,845.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53	KILÓMETRO	S	1.25	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.25		1,300,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



15/06/2016 09:07:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 9

Actividad Obra: 001 -Construcción				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53	KILÓMETRO	S	1.55	0.00	148,801,817.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					1.55		148,801,817.00	1.86		0.00	0.00		0.00	1.86		0.00			
Actividad Obra: 002-Supervisión																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisados kilómetros carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53	KILÓMETRO	S	1.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					1.00		25,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 003-Firma Verificadora																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Entregados Informes técnicos de los estudios solicitados	149	INFORME	S	4.00	0.00	2,640,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					4.00		2,640,898.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Entregados Informes técnicos de fortalecimiento	149	INFORME	S	6.00	0.00	1,017,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					6.00		1,017,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 003-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO;JICARO GALAN-CHOLUTECA;CHOLUTECA-GUASAULE																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO-JICARO GALAN-CHOLUTECA-CHOLUTECA GUASAULE.	149	INFORME	S	1.00	0.00	5,131,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					1.00		5,131,473.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 004-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS,CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CHOLUTECA-EL ESPINO																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-1,SECCION 1 (CORREDOR SUR) CHOLUTECA EL ESPINO.	324	ANCIANO	S	2.00	0.00	2,944,079.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					2.00		2,944,079.00	1.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00			
Actividad Obra: 005-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO TEGUCIGALPA (ALDEA SANTA ROSA)-LA VENTA																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS: TRAMO TEGUCIGALPA-(ALDEA SANTA ROSA)-LAVENTA,ESTUDIO EQUIVALENTE A 49.43 KMS	149	INFORME	S	2.00	0.00	2,461,308.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					2.00		2,461,308.00	1.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00			
Actividad Obra: 006-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN. ESTUDIO ESQUIVALENT	324	ANCIANO	S	2.00	0.00	1,704,852.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					2.00		1,704,852.00	1.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121-REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 4) :TRAMO LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	0.94	0.00	15,292,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.94		15,292,432.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121-REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 4) :TRAMO LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisados tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	0.94	0.00	4,196,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.94		4,196,441.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 005-ADQUISICION DE DERECHO DE VIA																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121-REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 4) :TRAMO LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Liberado el Derecho el derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	1.87	0.00	9,881,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					1.87		9,881,161.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



15/06/2016 09:07:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 9

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11):TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11):TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Supervisados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 005-ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11):TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Liberado el Derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	1.35	0.00	4,495,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.35		4,495,607.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Construidas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	370.00	0.00	81,418,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					370.00		81,418,429.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Construcccion de una obra de drenaje en diferentes municipios del pais.																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Supervisadas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	30.00	0.00	798,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					30.00		798,286.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS																	
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Emiidos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.	30	DICTÁMEN	S	200.00	0.00	679,638.00	61.00	0.00	155,184.00	0.00	0.00	61.00	0.00	155,184.00	30.50	22.83
Total Actividad - Obra:					200.00		679,638.00	61.00		155,184.00	0.00		61.00		155,184.00	30.50	22.83
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS																	
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre	19	CERTIFICADO	S	8,000.00	0.00	799,163.00	4,607.00	0.00	187,097.00	0.00	0.00	4,607.00	0.00	187,097.00	57.59	23.41
Total Actividad - Obra:					8,000.00		799,163.00	4,607.00		187,097.00	0.00		4,607.00		187,097.00	57.59	23.41
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE																	
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	50	INSPECCION	S	600.00	0.00	242,767.00	20.00	0.00	55,074.00	0.00	0.00	20.00	0.00	55,074.00	3.33	22.69
Total Actividad - Obra:					600.00		242,767.00	20.00		55,074.00	0.00		20.00		55,074.00	3.33	22.69
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE																	
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Cantidad de vehiculos que se subsidia para estandarizar las tarifas en Tegucigalpa.	517	VEHICULO	S	800.00	0.00	957,980.00	722.00	0.00	261,380.00	0.00	0.00	722.00	0.00	261,380.00	90.25	27.28
Total Actividad - Obra:					800.00		957,980.00	722.00		261,380.00	0.00		722.00		261,380.00	90.25	27.28
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION																	
Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Reguladas las actividades administrativas de las instituciones prestadoras de servicios públicos.	300	ORGANIZACION	S	3.00	0.00	1,253,308.00	3.00	0.00	308,249.00	0.00	0.00	3.00	0.00	308,249.00	100.00	24.59
Total Actividad - Obra:					3.00		1,253,308.00	3.00		308,249.00	0.00		3.00		308,249.00	100.00	24.59
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO																	
Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
01	Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa.	277	SUBSIDIO	S	817.00	0.00	27,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					817.00		27,900,000.00	0.00		0.00			0.00		0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



15/06/2016 09:07:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 9

Actividad Obra: 001 -Construcción de Edificaciones Públicas															
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Construidas edificaciones públicas	983	METRO CUADRADO	S	1,212.00	0.00	9,452,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1,212.00		9,452,436.00	0.00			0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Reparación de Edificaciones Públicas															
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Reparadas edificaciones públicas	983	METRO CUADRADO	S	204.00	0.00	1,637,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					204.00		1,637,430.00	0.00			0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas															
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Supervisada la Construcción y Reparación de edificaciones públicas	983	METRO CUADRADO	S	1,416.00	0.00	949,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1,416.00		949,814.00	0.00			0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD															
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Entregado informe de prefactibilidad	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-REHABILITACION DE PISTAS SECUNDARIAS															
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Rehabilitar pista secundaria	982	METRO LINEAL	S	450.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					450.00		1,830,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS															
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Supervisada la Rehabilitación de la pista secundaria	982	METRO LINEAL	S	450.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					450.00		231,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 004-PAGO DE INDEMNIZACIONES															
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Realizado pago de indemnización	149	INFORME	S	1.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		2,275,000.00	0.00			0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANAL.															
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Construido canal	65	METRO CUBICO	S	78.00	0.00	260,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					78.00		260,819.00	0.00			0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Construcción de Cajas Puente, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación															
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	construidas obras de infraestructura hydraulicas	65	METRO CUBICO	S	37,246.00	0.00	3,910,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					37,246.00		3,910,707.00	0.00			0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 003-Supervisión															
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Supervisadas las obras hidráulicas	65	METRO CUBICO	S	50,046.00	0.00	711,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					50,046.00		711,056.00	0.00			0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico															
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.	53	KILÓMETRO	S	2.04	0.00	17,028,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.04		17,028,345.00	0.00			0.00		0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



15/06/2016 09:07:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 9

Actividad Obra: 001-Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Supervisada la Pavimentación de calles con concreto hidráulico			53	KILÓMETRO	S	2.04 0.00 2,291,655.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:						2.04	0.00 2,291,655.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.02			53	KILÓMETRO	S	5.19 0.00 43,239,749.00	0.00 0.00 148,632.00	0.00 0.00 148,632.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 148,632.00	0.00 0.00 148,632.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.34			
Total Actividad - Obra:						5.19	0.00 43,239,749.00	0.00	0.00 148,632.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 148,632.00	0.00	0.00 0.34		
Actividad Obra: 002-Construcción de sistemas de alcantarillado																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Construido sistema de alcantarillado			982	METRO LINEAL	S	0.00 0.00 772,282.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:						0.00	0.00 772,282.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 004-Construcción de sistemas de agua potable																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Construido Sistema de Agua Potable			982	METRO LINEAL	S	0.00 0.00 603,371.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:						0.00	0.00 603,371.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 005-Obras varias																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Construidas Obras Varias			982	METRO LINEAL	S	0.00 0.00 995,947.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:						0.00	0.00 995,947.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 006-Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Supervisadas obras de infraestructura menor en el país			53	KILÓMETRO	S	5.19 0.00 3,028,650.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:						5.19	0.00 3,028,650.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Construidas adiciones y mejoras en parques.			983	METRO CUADRADO	S	1,346.00 0.00 8,086,320.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:						1,346.00	0.00 8,086,320.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Construidas mejoras en parques de recreo			983	METRO CUADRADO	S	67.00 0.00 459,274.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:						67.00	0.00 459,274.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país			983	METRO CUADRADO	S	1,413.00 0.00 101,332.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:						1,413.00	0.00 101,332.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Construidas calles con concreto hidráulico. 021			53	KILÓMETRO	S	67.39 0.00 609,711,661.00	1.79 0.00 10,087,242.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.79 0.00 10,087,242.00	1.79 0.00 10,087,242.00	2.66 0.00 1.65	2.66 0.00 1.65			
Total Actividad - Obra:						67.39	0.00 609,711,661.00	1.79	0.00 10,087,242.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.79	0.00 10,087,242.00	2.66	0.00 1.65		
Actividad Obra: 002-Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %			
01	Supervisada la Construcción de calles con concreto hidráulico			53	KILÓMETRO	S	3.75 0.00 4,099,045.00	0.00 0.00 575,612.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 575,612.00	0.00 0.00 575,612.00	0.00 0.00 14.04	0.00 0.00 14.04			
Total Actividad - Obra:						3.75	0.00 4,099,045.00	0.00	0.00 575,612.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 575,612.00	0.00	0.00 14.04		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



15/06/2016 09:07:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 9

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Construidas canalizaciones en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	97,050.00	0.00	5,822,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					97,050.00		5,822,080.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Supervisada la Construcción de canalizaciones en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	97,050.00	0.00	232,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					97,050.00		232,883.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Construidas estructuras de gaviones en el valle de sula.	65	METRO CUBICO	S	2,370.00	0.00	4,740,200.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					2,370.00		4,740,200.00	1,315.00		0.00	0.00		0.00	1,315.00		55.49	
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Supervisada la Construcción de estructuras de gaviones en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	2,370.00	0.00	189,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					2,370.00		189,608.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 006-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Construidas alcantarillas en el valle de sula	982	METRO LINEAL	S	36.00	0.00	1,970,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					36.00		1,970,436.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 007-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula	982	METRO LINEAL	S	36.00	0.00	118,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					36.00		118,651.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	80,000.00	0.00	5,835,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					80,000.00		5,835,065.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	80,000.00	0.00	233,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					80,000.00		233,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 010-REGULARIZACIONES XTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.	982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL																	
Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		20,000,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-APOYOS REGIONALES																	
Programa: 24-DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Realizados proyectos de localidades en regiones del pais	305	PROYECTO	S	5.00	0.00	9,907,000.00	0.00	0.00	-7,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,681.00	
Total Actividad - Obra:					5.00		9,907,000.00	0.00		-7,681.00	0.00		0.00	0.00		-7,681.00	
																	-0.08



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



15/06/2016 09:07:39
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME					Programa: 25-SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Institución:					470,425.87		2,254,983,074.00	6,774.41		50,698,515.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6,774.41		50,698,515.00	1.44		2.25
Totales del Reporte:					470,425.87		2,254,983,074.00	6,774.41		50,698,515.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6,774.41		50,698,515.00			