



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector, Sub sector.**

Sector: Transporte.

Sub sector: Carretero.

- **Nombre del Proyecto.**

Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico Salida Barrio Buenos Aires Orocuina.

- **Ubicación del Proyecto.**

Barrio Buenos Aires, Orocuina Centro

- **Propósito.**

Generar las condiciones oportunas a los y las habitantes del municipio de Orocuina con la perspectiva de mejorar la seguridad, el ornato y el bienestar social y económico de los ciudadanos.

Objetivo

Dotar a una población del área de aproximadamente 27,000 habitantes de la zona con una infraestructura en vialidad, y comunicación, acorde a sus necesidades y dando cumplimiento a el PDM y Plan de Inversión de la Municipalidad.

- **Descripción del Proyecto.**

El Proyecto está enfocado en la construcción de pavimento con concreto hidráulico, en la salida a la comunidad de Buenos Aires de Orocuina Centro, el cual tiene una longitud de 51.50 mts lineales con un ancho promedio de 5 mts, el concreto hidráulico es de 210KG/CM² E=15 Cms Dosificación 1:2:2, la varilla a utilizar será de ½ cada bastón será de 50 Cms y la separación de cada bastón será de 60 Cms, se utilizara arena de rio, grava triturada de ¾", los cortes del concreto transversal se hará en secciones de 1.50 mts por el ancho de la calzada, el corte del concreto longitudinal se hará en secciones de 1.25mts por la longitud de la calle.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Pavimentación con concreto Hidráulico 15 Cms

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Marco Tulio Flores

Números telefónicos: 9811-1356

Correo electrónico:

- **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Presupuesto del Proyecto.**

L 332,619.40

- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

09 de mayo del 2022

- **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a lo establecido en el contrato

- **Costo de Finalización (proyectado).**

L 332,619.40

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

03 de junio del 2022

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado


- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

- **Razones de los cambios antes mencionados**

No se generó ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 31 de mayo del 2022



Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)




Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca hace constar que durante el mes de mayo del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecuta el proyecto ***“Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico Salida Barrio Buenos Aires Orocuina”*** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 2 días del mayo del 2022.


Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector, Sub sector.**

Sector: Transporte.

Sub sector: Carretero.

- **Nombre del Proyecto.**

Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico Cuesta Doña Tina Salida Barrio el Centro Orocuina.

- **Ubicación del Proyecto.**

Barrio el Centro Orocuina

- **Propósito.**

Generar las condiciones oportunas a los y las habitantes del municipio de Orocuina con la perspectiva de procurar la seguridad, el ornato y el bienestar social y económico de los ciudadanos

Objetivo

Dotar a una población del área de aproximadamente 27,000 habitantes de la zona con una infraestructura en vialidad, y comunicación, acorde a sus necesidades y dando cumplimiento a el PDM y Plan de Inversión de la Municipalidad.

- **Descripción del Proyecto.**

El Proyecto está enfocado en la construcción de pavimento con concreto hidráulico, en la salida de Barrio El Cedrito a Barrio el Centro de Orocuina, el cual tiene una longitud de 26.50 mts lineales con un ancho promedio de 6 mts, el concreto hidráulico es de 210KG/CM² E=15 CMs Dosificación 1:2:2, la varilla a utilizar será de ½ cada bastón será de 50 CMs y la separación de cada bastón será de 60 CMs, se utilizara arena de rio, grava triturada de ¾ ", los cortes del concreto transversal se hará en secciones de 1.50 mts por el ancho de la calzada, el corte del concreto longitudinal se hará en secciones de 1.50 mts por la longitud de la calle.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Pavimentación con concreto Hidráulico 15 Cms

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Marco Tulio Flores

Números telefónicos: 9811-1356

Correo electrónico:

- **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Presupuesto del Proyecto.**

L 184,417.06

- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

09 de mayo del 2022

- **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato

- **Costo de Finalización (proyectado).**

L 184,417.06

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

31 de mayo del 2023

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado


- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

- **Razones de los cambios antes mencionados**

No se generó ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 31 de mayo del 2022


Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)






Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca hace constar que durante el mes de mayo del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecuta el proyecto ***“Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico Cuesta Doña Tina Salida Barrio el Centro Orocuina”*** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y la fauna.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 2 días del mayo del 2022.



Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)



- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: José Benjamín Soriano Álvarez

Números telefónicos: 9858-4448

Correo electrónico:

- **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Presupuesto del Proyecto.**

L 18,000.00

- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

16 de mayo del 2022

- **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato

- **Costo de Finalización (proyectado).**

L 18,000.00

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

24 de junio del 2022

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado


- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

- **Razones de los cambios antes mencionados**

No se generó ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Cholulteca, 31 de mayo del 2022


Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector, Sub sector.**

Sector: Construcción.

Sub sector: Reparación

- **Nombre del Proyecto.**

Mejoramiento de la Estructura del Centro Comunal de la Comunidad del Tablón de la Aldea de Santa Cruz, del Municipio de Orocuina.

- **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad del Tablón de la Aldea de Santa Cruz, del Municipio de Orocuina.

- **Propósito.**

Generar las condiciones oportunas a los y las habitantes de la comunidad del Tablón mediante el mejoramiento de la estructura (paredes) del centro comunal con la perspectiva de propiciar un espacio adecuado ante situaciones de socialización en gestión de proyectos, eventos sociales y atención a situaciones adversas que puedan presentarse en la comunidad.

Objetivo

Mejoramiento de la infraestructura del Centro comunal de la comunidad del Tablón con la perspectiva de propiciar un ambiente oportuno para el desarrollo de actividades comunitarias.

- **Descripción del Proyecto.**

El Proyecto está enfocado en el cambio de material de las paredes del centro comunal, siendo anterior mente de adobe, por lo que se ha visto afectado por actividades naturales, correspondiendo a 36 metros lineales de pared y 10 mts lineales de ladrillo mosaico para lo cual se utilizara 600 bloque de 6" c/u piedra para la fundición, 10m² de arena de rio lavada, 30 ladrillos mosaico, 60 bolsas de cemento UNO.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento de la Estructura Centro Comunal.

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).



Municipalidad de Orocuina

Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.

Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca hace constar que durante el mes de mayo del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecuta el proyecto ***“Mejoramiento de la Estructura del Centro Comunal de la Comunidad del Tablón de la Aldea de Santa Cruz, del Municipio de Orocuina”*** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y la fauna.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 2 días del mayo del 2022.



Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector, Sub sector.**

Sector: Energía.

Sub sector: Construcción.

- **Nombre del Proyecto.**

Construcción de Circuito Eléctrico en la Comunidad de las Marillitas y Planes Aldea San Andrés Municipio de Orocuina.

- **Ubicación del Proyecto.**

Aldea San Andrés Comunidad las Marillitas y Planes

- **Propósito.**

Elevar la calidad de vida de los sectores rurales, e integrarlos al proceso de desarrollo social y económico de país

Objetivo

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades de las Marillitas y Planes a través de la implementación del circuito eléctrico con la perspectiva de disminuir así los incentivos para la migración de familias campesinas a zonas urbanas.

- **Descripción del Proyecto.**

El Proyecto está enfocado en la construcción de un circuito eléctrico teniendo una duración de 90 para el proceso de su ejecución, el cual se desarrolla en las comunidades Marillitas y planes en la Aldea de San Andrés del Municipio de Orocuina, con la perspectiva propiciar en las y los habitantes de las comunidades antes mencionadas la oportunidad de mejora sus condiciones de vida en el ámbito productivo, educativo, salud, convivencia ciudadana y ornato etc. Los materiales a utilizar en este proyecto son 17 postes de madera clase 4 de 40 pies, 3 poste de madera de 30 pies clase 5, dos transformadores de aceite uno de 15 KVA y el otro de 25 KVA, 32 retenidas completas, cable de aluminios sin forro de 7,900 pies, cable de aluminio de WP 1/0forrado 6,200 pies, cable de aluminio sin forro 1/0 6,200 pies y todo el herraje necesario para la culminación del proyecto.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Construcción de circuito Eléctrico

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los

pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Yesón Javier Reyes Álvarez

Números telefónicos: 9687-0157

Correo electrónico:

- **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Presupuesto del Proyecto.**

L 983,038.13

- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

27 de mayo del 2022

- **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto se encuentra en curso, donde se ha comenzado con la instalación de la posteria conforme a estudio realizado por el responsable de la ejecución del proyecto, perforación e instalación de las retenciones completas

- **Costo de Finalización (proyectado).**

En proceso de ejecución

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

30 de septiembre del 2022

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se está ejecutando conforme a lo planificado


- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

Se está ejecutando conforme a lo programado cada una de las actividades

- **Razones de los cambios antes mencionados**

no se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 31 de mayo del 2022


Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)






Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca hace constar que durante el mes de mayo del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecuta el proyecto ***“Construcción de Circuito Eléctrico en la Comunidad de las Marillitas y Planes Aldea San Andrés Municipio de Orocuina”*** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y fauna.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 13 días del mayo del 2022.


Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector, Sub sector.**

Sector: Productivo.

Sub sector: Agrícola.

- **Nombre del Proyecto.**

Construcción de Obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias y Sistemas Productivos en la Comunidad del Rodeito del Municipio de Orocuina

- **Propósito.**

Generar las condiciones oportunas a los y las productoras de la comunidad del Rodeito para asegurar sus cosechas ante los cambios bruscos que adolece el municipio ya que geográficamente nos ubicamos en el corredor seco de territorio hondureño y de esta forma lograr mejorar la seguridad alimentaria de los miembros de sus familia y demás habitantes de la comunidad.

Objetivo

Desarrollar Procesos de captación, almacenamiento y distribución de agua para actividades productivas, fortalecimiento de capacidades de beneficiarios y formación del CDN "Comité de la Defensa de la Naturaleza.

- **Descripción del Proyecto.**

El Proyecto tiene una duración de 12 meses calendario el cual se desarrolla en la comunidad del Rodeito Aldea Santa Lucia del Municipio de Orocuina, en acompañamiento con el consejo de la microcuenca rio Orocuina, con la perspectiva de captar agua de lluvia y que los productores de la comunidad aseguren sus cosechas y garantizar la seguridad alimentaria de sus familias. Se construirá una represa para captar el agua lluvia la cual almacenara de **651M³**, una distribuidora de ferro cemento para almacenar **100 M³** de recurso hídrico y de esta forma proceder a la distribución en las parcelas de los productores mediante sistemas de riegos para darle un mejor aprovechamiento al recurso hídrico y mejora sus rendimiento en sus cultivo, se desarrollaran talleres para reforzar las capacidades de los productores en materia de conservación de agua y suelo para poner en práctica conocimiento que generen procesos amigables con el ambiente.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Captación de agua lluvias para actividades productivas

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental negativo que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora u fauna, por al contrario el diseño del proyecto generar un impacto positivo ya que dentro de sus actividades están contempladas la reforestación de la zona de recarga hídrica, y actividades enfocadas a la protección y conservación de agua y suelo. se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

• **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Arturo Alexander Ordoñez Aguilar

Números telefónicos: 9460-9980

Correo electrónico: ordonezaguiarturoalexander@gmail.com

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina (L360,050.00)

Programa de Gobernanza Hídrica Territorial Región 13 Golfo de Fonseca
(PGHTR13GF) (L735,000.00)

Beneficiarios (L181,224.40)

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 1,276,274.40

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

17 de mayo del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto se encuentra en curso según el cronograma de actividades donde se ha comenzado el reforzamiento de capacidades de los productores mediante el primer taller de buenas prácticas agrícolas para mejorar las condiciones fértiles de las parcelas de los productores y así mejorar los rendimientos de sus cultivos proporcionándoles también insumos agrícolas en el invierno de primera, se desarrolló la reforestación de la zona de recarga hídrica y parcelas de los productores, se conformó el comité de manejo de la obra elaborando carta de entendimiento mediante la alcaldía y comité con la perspectiva que le den el buen uso a un kit de herramientas proporcionado para darle el mantenimiento a la obra a desarrollar, socializamos el diseño de la represa con la comunidad y beneficiarios directos, la actividad más reciente es la perforación de la roca para la construcción de la represa para el almacenamiento de 651M³ de agua, quedando pendiente de ejecución de actividades plasmadas en el cronograma.

• **Costo de Finalización (proyectado).**

En proceso de ejecución

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

31 de mayo del 2023

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ha ejecutado el proyecto en tiempo y forma lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

no se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se está ejecutando conforme a lo planificado


- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

Se está ejecutando conforme a lo programado cada una de las actividades

- **Razones de los cambios antes mencionados**

no se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 31 de mayo del 2022


Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)





Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca hace constar que durante el mes de mayo del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecuta el proyecto ***“Construcción de Obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias y Sistemas Productivos en la Comunidad del Rodeito del Municipio de Orocuina”*** Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental negativo que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora u fauna, por al contrario el diseño del proyecto generar un impacto positivo ya que dentro de sus actividades están contempladas la reforestación de la zona de recarga hídrica, y actividades enfocadas a la protección y conservación de agua y suelo.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 13 días del mayo del 2022.



Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)