



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CASERIO LAS FILIPINAS	CASERIO LAS FILIPINAS	15	15	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LAS FILIPINAS	CASERIO LAS FILIPINAS	11	11	47210	94	200,000.00	433,317.81	0.00	250,000.00	0.00	883,317.81	0.00	0.00	883,317.81	0.00	0.00	883,317.81	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
3	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COL. SANTA ANITA	COL. SANTA ANITA	11	11	47210	94	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
4	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA EL DIVISADERO	ALDEA EL DIVISADERO	11	11	47210	94	101,863.08	0.00	0.00	300,000.00	0.00	401,863.08	0.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	326,400.00	81.00 %	75,463.08	18.00 %		TERMINADO		
5	CONSTRUCCION DE GRADAS Y MODULOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE BARRIO LOS MANGOS	BARRIO LOS MANGOS	11	11	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
6	CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA PERMUTA	ALDEA LA PERMUTA	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
7	CONSTRUCCION DE CASETA GALERA Y GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE TABLONES ABAJO	ALDEA TABLONES ABAJO	11	11	47210	94	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	57,632.50	0.00	0.00	57,632.50	19.00 %	242,367.50	80.00 %		EN PROCESO		
8	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LA TAJEADA	ALDEA LA TAJEADA	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO COMUNAL DE LA TAJEADA	ALDEA LA TAJEADA	11	11	41110	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6.00 %	47,000.00	94.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRALES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION DE MURALES ALUSIVOS AL MUNICIPIO	Barrio el centro	11	11	47210		400,000.00	0.00	1,350.12	0.00	0.00	398,649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	398,649.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción de Tableros De Agua Para Retenciones De Agua Para Beneficiar A Las Comunidades De	Arriba, Abajo Y Barrio El Guapinol	11	11	47110		0.00	735,000.00	0.00	220,500.00	0.00	955,500.00	0.00	0.00	615,829.92	0.00	0.00	615,829.92	64.00 %	339,670.08	35.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO COMUNAL DE LA TAJEADA	ALDEA LA TAJEADA	15	15	47110	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	construccion de Cerca Perimetral del Centro de Salud de La Tajeada	Aldea La Tajeada	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO DE CEB DE LOS ZORRILOS	ALDEA LOS ZORRILOS	11	11	47210	94	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE BARRIO LOS MANGOS	BARRIO LOS MANGOS	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
17	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL EDIFICIO DE CEB DE LOS ZORRILLOS	Aldea Los Zorrillos	11	11	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN LA GARITA	LA GARITA	11	11	47110	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN LA ALDEA LA PERMUTA	ALDEA LA PERMUTA	11	11	47110	94	150,000.00	0.00	4,050.35	0.00	100,000.00	45,949.65	0.00	0.00	45,949.65	0.00	0.00	45,949.65	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construccion de Cerca Perimetral de cancha de futbol de los Zorrillos	Aldea Zorrillos	11	11	47210	94	207,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	207,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	207,908.08	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construccion de cerca perimetral en centros educativos del municipio	area rural y urbana	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LA TAJEADA	Aldea La Tajeada	15	15	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANGELA.BRIZUELA

**Informe de Proyectos****Forma 10**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							3,509,771.16	1,168,317.81	5,400.47	770,500.00	1,400,000.00	4,043,188.50	0.00	0.00	2,032,129.88	0.00	0.00	2,032,129.88	2,011,058.62				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Edas Mauricio Turcios Servellon**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Angela Waleska Brizuela Velasquez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Ivis Aleyda Vallecillo Molina**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Nb9pjKFmVjtcCtiHkbnZw7yGDuJVcuVETZ9Zgw67J1d+qtyZSeNaG1fNC47kAqw+5D3KkaWb/ttqgKCoTXSfiR2qm5s3h7dNa1z4c3P7PYGwlu+5ttBRr4q9ZnfePfoc4S47kDIhysCUYjOFmpM/yMLmZ0f5gEWAJ1LFxoZP9uAODRBD0Qi8feQSZakYgau8qcRwdwKdES8j+BMfQvvzHd7eMeSF6ZSulNGwgatUkREH/BDsgHvli8urBNcD/TPJL5cEqNljpm6lbpH3sLF8VsnxtNhwddI4OmMjRpnQPCR5RLxekH/f