## Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento FEBRERO DE 2023

| Codigo | Nombre del Proyecto  | Encargado de la<br>Ejecucion del<br>Proyecto               | Ubicación del Proyecto | Proposito   | Descripcion del Proyecto | Impacto<br>Ambiental | Impacto en el<br>terreno y<br>asentamiento | Fuentes de<br>Financiamiento | Monto Contractual |            | Estado Actual del Proyecto | Costo de<br>Finalizacion<br>(Proyectado) | Fecha de<br>Finalizacion<br>(Proyectada) | Variacion en el<br>costo total del<br>Proyecto | Variacion<br>alcance y<br>duracion del<br>Proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
|--------|--|--|------------------------|---|--------------------------|----------------------|--|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 47110  | Ampliacion al Proyecto<br>de Captacion de Agua,<br>Area Urbana   | Departamento de<br>Ingenieria<br>Municipal de<br>Olanchito | Olanchito              | Mejoramiento a instalaciones a<br>beneficio de la comunidad |                          | Zona Impactada       | N/A  | Municipales                  | 2,000,000.00      | 27/11/2022 | 23%                        | 2,000,000.00                             | Mayo-2023                                | L. 0.00  | N/A  | N/A                                      |
| 47110  | Construccion de Tanque Para<br>Almacenamiento de Agua en las<br>Aldeas, Puente de Aguan,<br>Potrerillos, El Puente, Cuidad<br>Vieja, El Terrero y<br>Tejeras | Departamento de<br>Ingenieria<br>Municipal de<br>Olanchito | Olanchito              | Mejoramiento a instalaciones a<br>beneficio de la comunidad |                          | Zona Impactada       | N/A  | Municipales                  | 375,000.00        | 27/11/2022 | 13%                        | 375,000.00                               | Marzo-2023                               | L. 0.00  | N/A  | N/A                                      |
| 47110  | Construccion de<br>Alcantarillado Sanitario,<br>Col. Jaguas Arriba   | Departamento de<br>Ingenieria<br>Municipal de<br>Olanchito | Olanchito              | Mejoramiento a instalaciones a<br>beneficio de la comunidad |                          | Zona Impactada       | N/A  | Municipales                  | 250,000.00        | 27/11/2022 | 55%                        | 250,000.00                               | Marzo-2023                               | L. 0.00  | N/A  | N/A                                      |
| 23400  | Mejoramiento de<br>Calles Area Urbana  | Departamento de<br>Ingenieria<br>Municipal de<br>Olanchito | Olanchito              | Mejoramiento a instalaciones a<br>beneficio de la comunidad |                          | Zona Impactada       | N/A  | Municipales                  | 3,269,484.46      | 27/11/2022 | 22%                        | 3,269,484.46                             | Septiembre-2023                          | L. 0.00  | N/A  | N/A                                      |
| 23400  | Pavimentacion de<br>Calles Area Urbana   | Departamento de<br>Ingenieria<br>Municipal de<br>Olanchito | Olanchito              | Mejoramiento a instalaciones a<br>beneficio de la comunidad |                          | Zona Impactada       | N/A  | Municipales                  | 2,500,000.00      | 27/11/2022 | 12%                        | 2,500,000.00                             | Septiembre-2023                          | L. 0.00  | N/A  | N/A                                      |
| 23400  | Mejoramiento de<br>Calles Area Rural   | Departamento de<br>Ingenieria<br>Municipal de<br>Olanchito | Olanchito              | Mejoramiento a instalaciones a<br>beneficio de la comunidad |                          | Zona Impactada       | N/A  | Municipales                  | 4,173,988.45      | 27/11/2022 | 13%                        | 4,173,988.45                             | Septiembre-2023                          | L. 0.00  | N/A  | N/A                                      |

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA