

San Juan de Opoa, COPAN
 EJERCICIO: 2015
 USUARIO: KIRIAN.TORRES

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2015
 Hora : 06:22 p.m.
 Pagina: 1 de 1

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de meses	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑA	12	12	464	09-2015	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	21,290.00	0.00	0.00	21,290.00	53.00%	18,710.00	46.00%	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO	LA MAJADA	12	12	464	09-2015	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	38,732.00	0.00	0.00	38,732.00	96.80%	1,268.00	3.00%	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	LAGUNA NEGRA	12	12	464	09-2015	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	45,626.00	0.00	0.00	45,626.00	65.00%	24,375.00	34.00%	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	BO. SAN ANTONIO	14	25	469	09-2015	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
5	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	467	07-2105	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00	22.00%	57,865.00	77.00%	EN PROCESO	
6	MANTENIMIENTO DE PARQUE NATURAL	LA MONTAÑA	12	12	467	24-2014,07-2015	50,000.00	0.00	0.00	190,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00	30,070.00	20.00%	119,930.00	79.00%	EN PROCESO	
7	MANTENIMIENTO CANCHAS DE FOOTBALL	BARRIO EL CENTRO, EL OLVIDO, EL ARRAYAN	12	12	467	07-2105	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	10,618.38	0.00	0.00	10,618.38	3.00%	289,381.62	96.00%	EN PROCESO	
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y DESVIOS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	468	24-2014,07-2015-09-2015	856,138.87	493,606.10	0.00	400,000.00	856,138.87	893,606.10	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	3.00%	863,206.10	96.00%	EN PROCESO	
9	COMPRA DE TERRENO PARA APERTURA DE CALLE EL PINAL		12	12	413	09-2015	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	90.00%	5,000.00	10.00%	EN PROCESO	
10	REPARACION DE CARRETERA	EL PINAL, EL PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS	12	12	466	09-2015	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
11	APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA	LAGUNA NEGRA	12	12	466	09-2015	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	100.00%	0.00	0.00%	EN PROCESO	
12	REPARACION DE CARRETERA Y CALLES	LA MONTAÑA, VALLE MARIA AUXILIADORA Y EL HIGON	12	12	466	09-2015	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
13	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	TODO EL MUNICIPIO	12	12	468	09-2015	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00	15.00%	169,250.00	84.00%	EN PROCESO	
14	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OTROS	BO. EL ARRAYAN, EL CENTRO, EL OLVIDO Y OTROS	12	12	464	24-2014	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00	1.00%	98,318.00	98.00%	EN PROCESO	
15	PERMISO DE SERVIDUMBRE PARA PROYECTO DE AGUA		12	12	464	09-2015	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
16	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	BO. SAN ANTONIO	12	12		09-2015	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
17	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	12	12	481	24-2014,07-2015-09-2015	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	667,656.75	0.00	0.00	667,656.75	83.00%	132,343.25	16.00%	EN PROCESO	

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2015
Hora : 06:22 p.m.
Página: 1 de 1

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de Presupuesto	Traspaso de Presupuesto	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Anual	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	463	24-2014,07-2015-09-2015	600,000.00	288,238.51	0.00	800,000.00	800,000.00	1,088,238.51	0.00	0.00	0.00	812,142.80	0.00	0.00	812,142.80	74.00%	274,095.71	25.00%	EN PROCESO	
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y DESVIOS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	468	09-2015	0.00	800,637.50	0.00	0.00	0.00	800,637.50	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00%	597,437.50	99.00%	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO	BARRIO EL ARRAYAN	12	12	468	09-2015	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
21	MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	09-2015	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	1.00%	49,050.00	98.00%	EN PROCESO		
22	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	TODO EL MUNICIPIO	14	25	460	09-2015	0.00	22,712.72	0.00	0.00	0.00	22,712.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,712.72	100.00%	EN PROCESO	
23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	464	15-2015	0.00	6,340.19	0.00	0.00	0.00	6,340.19	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	53.00%	2,920.19	46.00%	EN PROCESO		
24	COMPRA DE CABLE PARA ELECTRICIFICACION DE POZOS	LA MONTAÑA, LAS CRUCITAS Y VALLE MARIA AUXILIADORA	12	12	464	15-2015	0.00	0.00	0.00	4,389.22	0.00	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
25	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	TORIHUAQUE	12	12	464	15-2015	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
26	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARRIO EL ARRAYA	12	12	465	07 Y 15 2015	0.00	0.00	0.00	236,704.29	0.00	236,704.29	0.00	0.00	236,704.29	0.00	0.00	236,704.29	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
27	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	481	15-2015	0.00	8,487.50	0.00	0.00	0.00	8,487.50	8,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
28	LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO ELECTRICO Y ELABORACION DE PLANOS	EL HGON, PLATERO, LAGUNA NEGRA Y LOS POZOS	12	12	481	15-2015	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	31.00%	37,500.00	68.00%	EN PROCESO		
29	CONSTRUCCION DE KINDER	LOS POZOS	12	12	481	15-2015	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	25.00%	25,550.00	74.00%	EN PROCESO		
30	APERTURA DE CANCHA DE FOOTBALL	CEBRATANA, COLATNA Y EL LIMON	12	12	497	15-2015	0.00	0.00	0.00	379,720.00	0.00	379,720.00	0.00	0.00	379,720.00	0.00	0.00	379,720.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
31	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	TODO EL MUNICIPIO	11	11	489	15	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
32	APERTURA DE 300 METROS DE CALLE	LA CULEBRIA, EL PINAL	12	12	466	15-2015	0.00	0.00	0.00	26,731.25	0.00	26,731.25	0.00	0.00	26,731.25	0.00	0.00	26,731.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
33	APERTURA DE 300 METROS DE CALLE	LA CULEBRIA, EL PINAL	11	11	466	15	0.00	3,818.75	0.00	0.00	0.00	3,818.75	3,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.75	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
34	REPARACION DE CARRETERA Y CALLES	YULCO, MORRO, POZOS, JAGUA, COLATNA, LAS SANDIAS	12	12	489	15-2015	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		

**Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2015
Hora : 06:22 p.m.
Pagina: 1 de 1

as C.A.

Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de Cuentas	Traspaso de Presupuesto	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
PARACION DE CARRETERA Y CALLES	HIGON, EL LIMON, POZOS	12	12	466	15-2015	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
ERTURA DE 250 METROS DE CALLE	LA CULEBRIA, EL PINAL	12	12	466	15-2015	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	19,512.50	0.00	0.00	19,512.50	87.00%	2,787.50	12.00%	EN PROCESO	
PARACION DE CARRETERAS Y CALLES	LA CEBRATANA Y EL COYOLAR	12	12	466	15-2015	0.00	0.00	0.00	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	102,480.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
INSTALACION DE TANQUE PARA MACENAMIENTO DE AGUA	TORRILUQUE	11	11	464	21-2015	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE	VALLE MARIA AUXILIADORA	11	11	464	21-2015	0.00	11,059.00	0.00	0.00	0.00	11,059.00	11,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE	VALLE MARIA AUXILIADORA	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	25,919.25	0.00	25,919.25	0.00	0.00	25,919.25	0.00	0.00	25,919.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	11	11	464	21-2015	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	15,312.50	0.00	15,312.50	0.00	0.00	15,312.50	0.00	0.00	15,312.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
ABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	20,037.50	0.00	0.00	20,037.50	87.00%	2,862.50	12.00%	EN PROCESO	
REForestACION DE MICROCUENCA QUE BASTECE DE AGUA	CASCO URBANO	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
MANTENIMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE	LA MONTAÑITA	12	12	464	21	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA	EL PINAL	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO ELECTRICO Y ELABORACION DE PLANOS	BO. EL OLVIDO Y EL ARRAYAN	11	11	481	21-2015	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
PROYECTO DE ELECTRIFICACION	LA MAJADA Y LAS CIDRAS	12	12	481	21-2015	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2015
Hora : 06:22 p.m.
Pagina: 1 de 1

Anduraz C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
							0.00	1,431.25	0.00	0.00	0.00	1,431.25	1,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
3	REPARACION DE TECHO DE ESCUELA	LOS HICHULES	11	11	461	21-2015	0.00		0.00	0.00	0.00	10,018.75	0.00	0.00	10,018.75	0.00	0.00	10,018.75	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
0	REPARACION DE TECHO DE ESCUELA	LOS HICHULES	12	12	461	21-2015	0.00	0.00	0.00	10,018.75	0.00	10,018.75	0.00	0.00	10,018.75	0.00	0.00	10,018.75	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
11	CERCA DE KINDER	EL CONTAMAL	12	12	461	21-2015	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
12	REPARACION DE TANQUE DE ESCUELA	EL PINAL	12	12	461	22-2015	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
53	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	463	21-2015	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37.00%	62,600.00	62.00%	EN PROCESO	
54	APERTURA DE 250 METROS DE CALLE	LA CULEBRIA, EL PINAL	11	11	466	21-2015	0.00	2,787.50	0.00	0.00	0.00	2,787.50	2,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
55	CHAPEO DE CAMINOS TERCARIOS	DESVIÓ DE SAN JUAN DE OPOA, LAJUA, SANTA ELENA, EL LIMON Y JABONCILLO	11	11	466	21-2015	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
56	CONSTRUCCION DE DESAGUE EN CALLE Y CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO	LA CULEBRIA Y LA MONTAÑITA	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	16,003.75	0.00	16,003.75	0.00	0.00	16,003.75	0.00	0.00	16,003.75	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
57	CONSTRUCCION DE MURO Y DESAGUE	EL PINAL, EL HIGON, SANTA ELENA, EL PINAL	11	11	466	21-2015	0.00	2,286.25	0.00	0.00	0.00	2,286.25	2,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
58	CONSTRUCCION DE MURO Y DESAGUE	EL PINAL, EL HIGON, SANTA ELENA	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
59	APERTURA DE UN KILOMETRO DE DESVIACION DE CARRETERA Y AMPLIACION DE CARRETERA	JUNIGUAL, EL MORRO, Y LOS POZOS	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
60	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS INTERNOS	SANTA ELENA	11	11	466	21-2015	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
61	LIMPIEZA DE CUNETAS	VALLE MARIA AUXILIADORA	11	11	466	21-2015	0.00	1,087.50	0.00	0.00	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
62	LIMPIEZA DE CUNETAS	VALLE MARIA AUXILIADORA	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	7,612.50	0.00	7,612.50	0.00	0.00	7,612.50	0.00	0.00	7,612.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
63	APERTURA DE UN KILOMETRO DE CARRETERA	SANTA ELENA	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
64	CHAPIA DE DESVIOS	LA LIMONERA, EL CONTAMAL	11	11	466	21-2015	0.00	1,412.50	0.00	0.00	0.00	1,412.50	1,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
65	CHAPIA DE DESVIOS	LA LIMONERA, EL CONTAMAL	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	9,887.50	0.00	9,887.50	0.00	0.00	9,887.50	0.00	0.00	9,887.50	100.00%	9,887.50	100.00%	TERMINADO	
66	APERTURA DE TRES KILOMETROS DE CARRETERA OCOTE SECO, AL LIMON		12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	

**Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2015
Hora : 06:22 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Puerta de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monro Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observa	
67	CONTRAPARTE PARA REPARACION DE NUEVE ESCUELAS	SANTA ELENA, LOS POZOS, EL JAGUA, EL LIMON, CEBRATANA, TORIHUAQUE Y OTROS	12	12	461	24-2014	500,000.00	0.00	0.00	0.00	494,774.01	5,225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,225.99	100.00%		NO SE EJECUTO	
68	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	EL LIMON	12	12	467	24-2014	250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,720.00	139,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,280.00	100.00%		NO SE EJECUTO	
69	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	EL LIMON	12	12	467	24-2014	250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,720.00	139,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,280.00	100.00%		NO SE EJECUTO	
70	PAVIMENTACION DE DOS CUADRAS DE CALLE	BARRIO EL CENTRO	12	12	468	24-2014	800,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%		NO SE EJECUTO	
71	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	24-2014	700,000.00	0.00	0.00	0.00	422,003.75	277,996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	277,996.25	100.00%		NO SE EJECUTO	
Totales							4566,138.87	3443,857.77	0.00	4540,568.04	4694,366.83	8938,149.02	483,372.75	0.00	5303,888.44	0.00	4,050.00	5487,316.48		3428,832.83				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
MARIO ORQUILA GARCIA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NULL
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
KIRIAN VALESCA TORRES VILLANUEVA
Nombre Completo
Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE