

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal según la fase del proyecto

FECHA: mar-16

Identificación del Proyecto				Elaboración del Proyecto											Ejecución del Proyecto						
Codigo	Encargado de la ejecución del Proyecto	Nombre del Proyecto.	Ubicación del Proyecto.	Descripción del Proyecto	alcance del proyecto	Impacto Ambiental.	Impacto en el terreno y	encargado				Fuentes de Financiamiento.	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del presupuesto del	Estado del Proyecto (actual).	Costo de Finalización (proyectado).	Fecha de Finalización	Relación de lo planificado con	Variación en el costo total	Variaciones en el alcance	Razones de los cambios
								nombre	telefono	ubicacion	correo										
1	Constructora de obras civiles	Muro perimetral del Instituto Genaro Muños	Bo. El centro	mano de obra y suministro de materiales para la construcción de 100 Metros lineales de muro perimetral con bloque de 6 pulgadas, en el lado que colinda con el rio	cumplir con la solicitud por parte de la junta de padres de familia y personal docente, crear espacios optimos y para impartir clases, aportar e invertir en proyectos de educacion.	ninguno	ninguno					MUNICIPALES	L. 348,778.20	18-032016	Preliminares	L. 348,778.20	18/06/2016	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A
2	Manuel Rubencindo Giron	Reparacion de la cancha de cancha multiusos	Col. El Higo	Mano de obra y suministro de materiales para reparar la cancha multiusos de la colonia el higo, dentro de la cual se ejecutaran obras como: resane de losa, cerco con malla ciclon, iluminación de la cancha, 2 portones peatonales y pintado.	crear y rescatar espacios publicos que permitan la recreacion y prevencion de bulnerabilidad y riesgo en la juventud y adolescencia, a travez del deporte.	N/A	N/A	Manuel Rubencindo Giron Rivera				Tranferencia	L. 149,490.90	15/03/2016	Preliminares	L. 164,439.99	15/05/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
3	Elias Copland flores	Cambio de cubierta de techo del DINAF	Bo. San Antonio	mano de obra y suministro de materiales para construcción de techo con canaleta, 180 M2, instalación de sistema eléctrico.	Contribuir al rescate de espacios publicos	ninguno	existia una ob	Elias conpland				MUNICIPALES	L. 229,254.00	05/03/2016	Teminado	L. 229,254.00	05/05/2016	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A
4	Jose Alexis Mendoza	Cambio de Cubierta de techo en jardin de niños sonia de Avelar	Col. Avelar	mano de obra y suministro de materiales para el cambio de la cubierta de techo, y acondicionamiento del aula	cumplir con la solicitud por parte de la junta de padres de familia y personal docente, crear espacios optimos y para impartir clases, aportar e invertir en proyectos de educacion.	N/A	N/A	Jose Alexis Mendoza				MUNICIPALES	L. 164,986.00	09/03/2016	Preliminares	L. 164,986.00	09/05/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
5	Pedro sorto Amaya	Linea de Conduccion de Agua	Aldea el Mescalito	Mano de obra y suministro de materiales para la construcción de 2 tanques de 5,000 gal cada uno, una caja toma para fortalecer el sistema de captacion de agua.	contribuir con obras de infraestructura para proyectos de agua patable en las comunidades donde este vital liquido es escaso o el acceso a el es dificil.	N/A	N/A	Pedro Sorto Amaya				MUNICIPALES TRANSFERE	L. 220,815.00	12/03/2016	Preliminares	L. 249,682.48	12/05/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
6	Jeovany Enrique Interiano	Electrificacion en segunda etapa	Rio Bonito	Mano de obra y suministro de materiales para la pavimentacion de 80 metros lineales en la primera segunda calle entre 1 y 2 avenida suroeste, dond se realisaran trabajos de corte y compactacion del terreno, colocacion de una capa de concreto hidraulico con un espesor de 12 cm, 9 metros de ancho.	habilitar vias de trancito que no estan pavimentadas en la zona central de la ciudad, mejorar la red vial pavimentada.	N/A	N/A	Ovidio Argueta		Bo. Las Mercedes		MUNICIPALES	L. 799,376.00	29/01/2016	Preliminares	L. 799,376.00	29/04/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
7	Raul Ramiro Rodriguez Masariegoz	Reacondicionamiento de fuentes de agua en la plaza civica	Bo. El centro	Mano de obra y suministro de materiales para el reacondicionamiento de 5 fuentes en la plaza civica de la amistad san pablo, instalacion de 4 bombas sumergibles para fuentes, 5 MSP1/6 HP y una bomba de 3 HP, 09 boquillas de bronce chorro espumante.	crear y rescatar espacios publicos que permitan la recreacion y prevencion de bulnerabilidad y riesgo en la juventud y adolescencia, a travez del deporte.	N/A	N/A	Raul Ramiro Rodriguez				MUNICIPALES	L. 118,200.30	30-032016	Preliminares	L. 118,200.30	30/05/2016	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A


 ING JORGE ESCOBAR
 JEFE DE OBRAS PUBLICAS