

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/01/2016
Hora : 10:36 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuesto	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	ELECTRIFICACION DE BOMBA	EL CONTAMAL	11	11	464	02-2016	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
2	LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO ELECTRICO Y ELABORACION DE PLANOS	BARRIOS Y COMUNIDADES DE SAN JUAN DE OPOA	12	12	481	02-2016	0.00	0.00	0.00	14,812.50	0.00	14,812.50	0.00	0.00	14,812.50	0.00	0.00	14,812.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
3	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN DESVIO	LA MAJADA	12	12	468	24-2014	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00%	74,930.00	99.00%	EN PROCESO	
4	APERTURA DE DOS KILOMETROS DE CARRETERA	EL LIMON A LOS SALINEROS	11	11	466	02-2016	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	7,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.75	47.00%	8,006.25	52.00%	EN PROCESO	
5	APERTURA DE DOS KILOMETROS DE CARRETERA	EL LIMON A LOS SALINEROS	12	12	466	02-2016	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	85,606.25	0.00	0.00	85,606.25	57.00%	64,393.75	42.00%	EN PROCESO	
6	HABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	11	11	464	02-2016	0.00	2,862.50	0.00	0.00	0.00	2,862.50	2,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
7	ELECTRIFICACION DE BOMBA	EL CONTAMAL	12	12	464	02-2016	0.00	0.00	0.00	180,848.48	0.00	180,848.48	0.00	0.00	180,848.48	0.00	0.00	180,848.48	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
8	REPARACION DE PROYECTO DE AGUA	LOS POSOS	12	12	464	02-2016	0.00	0.00	0.00	108,570.00	0.00	108,570.00	0.00	0.00	108,570.00	0.00	0.00	108,570.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
9	PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA	LA MAJADA	12	12	464	02-2016	0.00	0.00	0.00	25,903.00	0.00	25,903.00	0.00	0.00	25,903.00	0.00	0.00	25,903.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
10	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE	EL COYOLAR	12	12	464	02-2016	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
11	LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO ELECTRICO Y ELABORACION DE PLANOS	EL HIGON, PLATERO, LAGUNA NEGRA, LAS SANDIAS	11	11	481	02-2016	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
12	LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO ELECTRICO Y ELABORACION DE PLANOS	BARRIOS Y COMUNIDADES DE SAN JUAN DE OPOA	11	11	481	02-2016	0.00	2,087.50	0.00	0.00	0.00	2,087.50	2,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
13	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	LA CULEBRÍA Y BO. LA BARREADA DE EL PINAL	12	12	481	02-2016	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	48,125.00	0.00	0.00	48,125.00	87.00%	6,875.00	12.00%	EN PROCESO	
14	REPARACION DE ESCUELA	LOS POSOS	11	11	461	02-2016	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
15	REPARACION DE ESCUELA	LOS POSOS	12	12	461	02-2016	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	94.00%	960.00	5.00%	EN PROCESO	
16	REPARACION DE PARQUE INFANTIL	BARRIO EL CENTRO	12	12	467	02-2016	0.00	0.00	0.00	26,465.04	0.00	26,465.04	0.00	0.00	26,465.04	0.00	0.00	26,465.04	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
17	RECONSTRUCCION DE UN KILOMETRO DE TRAMO DE PAVIMENTO	ENTRADA AL MUNICIPIO	11	11	468	02-2016	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631.25	97.00%	368.75	2.00%	EN PROCESO	
18	RECONSTRUCCION DE UN KILOMETRO DE TRAMO DE PAVIMENTO	ENTRADA AL MUNICIPIO	12	12	466	02-2016	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	85,718.75	0.00	0.00	85,718.75	99.00%	281.25	0.00%	EN PROCESO	
19	ENCHAPADO DE PIEDRA Y CONCRETO	BARRIO EL EDEN	12	12	466	02-2016	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48.00%	52,000.00	52.00%	EN PROCESO	
20	MANTENIMIENTO DE CALLE	BARRIO EL ARRAYAN Y EL CONTAMAL	11	11	466	02-2016	0.00	2,981.25	0.00	0.00	0.00	2,981.25	2,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/01/2016
Hora : 10:36 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuesta rio	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de mes 80,888.75	Traspaso de moneda 0.00	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución 0.00	(%) Pendiente de Ejecución 0.00%	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	MANTENIMIENTO DE CALLE	BARRIO EL ARRAYAN Y EL CONTAMAL	12	12	466	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,888.75	0.00	0.00	80,888.75	0.00	0.00	80,888.75	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
22	REPARACION DE DOS KILOMETROS DE CARRETERA	QUEBRADA LA EMPOTA HACIA EL LIMON	12	12	466	02-2016	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
23	REPARACION DE FALLA DE CARRETERA Y AMPLIACION DE CANCHA	ACCESO A JAGUA Y SANTA ELENA - EL LIMON	12	12	466	02-2016	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
24	APERTURA DE CARRETERA	BARRABAZA, AGUACATILLO Y PLATERO	11	11	466	02-2016	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	30,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,012.50	93.00%	1,987.50	6.00%		EN PROCESO
25	APERTURA DE CARRETERA	BARRABAZA, AGUACATILLO Y PLATERO	12	12	466	02-2016	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	376,855.00	0.00	0.00	376,855.00	98.00%	145.00	0.00%		TERMINADO
26	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARRIO EL ARRAYA	12	12	465	07 Y 15 2016	0.00	0.00	0.00	236,704.29	0.00	236,704.29	0.00	0.00	236,704.29	0.00	0.00	236,704.29	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
27	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	481	15-2016	0.00	8,487.50	0.00	0.00	0.00	8,487.50	8,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.50	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
28	LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO ELECTRICO Y ELABORACION DE PLANOS	EL HIGON, PLATERO, LAGUNA NEGRA Y LOS POZOS	12	12	481	15-2016	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	48,125.00	0.00	0.00	48,125.00	87.00%	6,875.00	12.00%		EN PROCESO
29	CONSTRUCCION DE KINDER	LOS POZOS	12	12	461	15-2016	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	25.00%	25,550.00	74.00%		EN PROCESO
30	APERTURA DE CANCHA DE FOOTBALL	CEBRATANA, COLATINA Y EL LIMON	12	12	467	15-2016	0.00	0.00	0.00	379,720.00	0.00	379,720.00	0.00	0.00	379,720.00	0.00	0.00	379,720.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
31	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	TODO EL MUNICIPIO	11	11	469	15	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
32	APERTURA DE 300 METROS DE CALLE	LA CULEBRIA, EL PINAL	12	12	466	15-2016	0.00	0.00	0.00	26,731.26	0.00	26,731.26	0.00	0.00	26,731.26	0.00	0.00	26,731.26	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
33	APERTURA DE 300 METROS DE CALLE	LA CULEBRIA, EL PINAL	11	11	466	15	0.00	3,818.75	0.00	0.00	0.00	3,818.75	3,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.75	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
34	REPARACION DE CARRETERA Y CALLES	YULCO, MORRO, POZOS, JAGUA, COLATINA, LAS SANDIAS	12	12	466	15-2016	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
35	REPARACION DE CARRETERA Y CALLES	HIGON, EL LIMON, POZOS	12	12	466	15-2016	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
36	APERTURA DE 250 METROS DE CALLE	LA CULEBRIA, EL PINAL	12	12	468	15-2016	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	19,612.50	0.00	0.00	19,612.50	87.00%	2,787.50	12.00%		EN PROCESO
37	REPARACION DE CARRETERAS Y CALLES	LA CEBRATANA Y EL COYOLAR	12	12	466	15-2016	0.00	0.00	0.00	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	102,480.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
38	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	12	12	464	09-2015	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	21,290.00	0.00	0.00	21,290.00	53.00%	18,710.00	46.00%		EN PROCESO
39	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO	LA MAJADA	12	12	464	09-2015	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	38,732.00	0.00	0.00	38,732.00	96.00%	1,268.00	3.00%		EN PROCESO
40	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	LAGUNA NEGRA	12	12	464	09-2015	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	51,310.00	0.00	0.00	51,310.00	73.00%	18,690.00	26.00%		EN PROCESO
41	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	BO. SAN ANTONIO	14	25	469	09-2015	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO	
42	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	467	07-2106	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00	22.00%	57,865.00	77.00%		EN PROCESO

San Juan de Opoa, COPAN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KIRIAN.TORRES

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016
Hora : 10:36 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuesta ria	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecutar	(%) Pendiente de Ejecutar	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP							Otros	
43	MANTENIMIENTO DE PARQUE NATURAL	LA MONTAÑITA	12	12	467	24-2014,07-2015	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	35,590.00	0.00	0.00	36,590.00	23.00%	114,410.00	76.00%	EN PROCESO		
44	MANTENIMIENTO CANCHAS DE FOOTBALL	BARRIO EL CENTRO, EL OLVIDIO, EL ARRAYAN	12	12	467	07-2105	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	23,387.16	0.00	0.00	23,387.16	7.00%	276,612.84	92.00%	EN PROCESO		
45	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y DESVIOS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	466	24-2014,07-2015-09- 2015	858,138.87	493,606.10	0.00	400,000.00	856,138.87	893,606.10	0.00	0.00	102,710.00	0.00	0.00	102,710.00	11.00%	790,896.10	88.00%	EN PROCESO		
46	COMPRA DE T ERRENO PARA APERTURA DE CALLE	EL PINAL	12	12	413	08-2015	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	90.00%	5,000.00	10.00%	EN PROCESO		
47	REPARACION DE CARRETERA	EL PINAL, EL PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS	12	12	466	08-2015	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
48	APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA	LAGUNA NEGRA	12	12	466	08-2015	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	100.00%	0.00	0.00%	EN PROCESO		
49	REPARACION DE CARRETERA Y CALLES	LA MONTAÑITA, VALLE MARIA AUXILIADORA Y EL HIGON	12	12	466	08-2015	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
50	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	TODO EL MUNICIPIO	12	12	489	08-2015	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00	15.00%	169,250.00	84.00%	EN PROCESO		
51	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BO. EL ARRAYAN, EL CENTRO, EL OLVIDO Y OTROS	12	12	484	24-2014	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	19,863.00	0.00	0.00	19,863.00	19.00%	80,137.00	80.00%	EN PROCESO		
52	PERMISO DE SERVIDUMBRE PARA PROYECTO DE AGUA	LINDEROS	12	12	484	08-2015	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
53	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS	BO. SAN ANTONIO	12	12		08-2015	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
54	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	12	12	481	24-2014,07-2015-08- 2015	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	712,295.02	0.00	0.00	712,295.02	89.00%	87,704.98	10.00%	EN PROCESO		
55	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	483	24-2014,07-2015-08- 2015	600,000.00	286,238.51	0.00	800,000.00	600,000.00	1086,238.51	0.00	0.00	1078,367.72	0.00	0.00	1078,367.72	99.00%	6,870.79	0.00%	EN PROCESO		
56	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y DESVIOS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	466	08-2015	0.00	800,937.50	0.00	0.00	0.00	800,937.50	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00%	506,762.50	99.00%	EN PROCESO		
57	CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO	BARRIO EL ARRAYAN	12	12	466	08-2015	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
58	MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	08-2015	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	1.00%	49,050.00	98.00%	EN PROCESO		
59	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	TODO EL MUNICIPIO	14	25	489	09-2015	0.00	22,712.72	0.00	0.00	0.00	22,712.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,712.72	100.00%	0.00	0.00%	EN PROCESO	
60	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	464	15-2015	0.00	6,340.19	0.00	0.00	0.00	6,340.19	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	53.00%	2,920.19	46.00%	EN PROCESO		
61	COMPRA DE CABLE PARA ELECTRIFICACION DE POZOS	LA MONTAÑITA, LAS CRUCITAS Y VALLE MARIA AUXILIADORA	12	12	464	15-2015	0.00	0.00	0.00	4,389.22	0.00	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
62	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	TORIHUAQUE	12	12	464	15-2015	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016
Hora : 10:36 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuesta do	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
63	INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	15,312.50	0.00	15,312.50	0.00	0.00	15,312.50	0.00	0.00	15,312.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
64	REFORESTACION DE MICROCUENCA QUE ABASTECE DE AGUA	CASCO URBANO	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
65	MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA	EL PINAL	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
66	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	LA MAJADA Y LAS CIDRAS	12	12	481	21-2015	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
67	REPARACION DE TESCO DE ESCUELA	LOS HICHULES	12	12	461	21-2015	0.00	0.00	0.00	10,678.75	0.00	10,678.75	0.00	0.00	10,678.75	0.00	0.00	10,678.75	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
68	CERCA DE KINDER	EL CONTAMAL	12	12	461	21-2015	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
69	REPARACION DE TANQUE DE ESCUELA	EL PINAL	12	12	481	22-2015	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
70	CONSTRUCCION DE DESAGUE EN CALLE Y CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO	LA CULEBRIA Y LA MONTAÑITA	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	18,003.75	0.00	18,003.75	0.00	0.00	18,003.75	0.00	0.00	18,003.75	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
71	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS INTERNOS	SANTA ELENA	11	11	466	21-2015	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
72	LIMPIEZA DE CUNETAS	VALLE MARIA AUXILIADORA	11	11	466	21-2015	0.00	1,087.50	0.00	0.00	0.00	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
73	CHAPIA DE DESVICIOS	LA LIMONERA, EL CONTAMAL	11	11	466	21-2015	0.00	1,412.50	0.00	0.00	0.00	1,412.50	1,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
74	APERTURA DE TRES KILOMETROS DE CARRETERA	OCOTE SECO, AL LIMON	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
75	CONTRAPARTE PARA REPARACION DE NUEVE ESCUELAS	SANTA ELENA, LOS POZOS, EL JAGUA, EL LIMON, CEBRATANA, TORIHUAQUE Y OTROS	12	12	461	24-2014	500,000.00	0.00	0.00	0.00	484,774.01	5,225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,225.99	100.00%	NO SE EJECUTO	
76	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	EL LIMON	12	12	467	24-2014	250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,720.00	139,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,280.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
77	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	24-2014	700,000.00	0.00	0.00	0.00	422,003.75	277,996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	277,996.25	100.00%	NO SE EJECUTO	
78	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	EL LIMON	12	12	467	24-2014	250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,720.00	139,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	139,280.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
79	PAVIMENTACION DE DOS CUADRAS DE CALLE	BARRIO EL CENTRO	12	12	466	24-2014	900,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
80	INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE	VALLE MARIA AUXILIADORA	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	25,919.25	0.00	25,919.25	0.00	0.00	25,919.25	0.00	0.00	25,919.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
81	HABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	12	12	464	21-2015	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	20,037.50	0.00	0.00	20,037.50	87.00%	2,862.50	12.00%	EN PROCESO	
82	MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE	LA MONTAÑITA	12	12	464	21	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016
Hora : 10:36 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie	Fuente de Financiamie	Código Presupuesta	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
83	REPARACION DE T ECHO DE ESCUELA	LOS HICHULES	11	11	461	21-2015	0.00	1,431.25	0.00	0.00	0.00	1,431.25	1,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.25	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
84	APERTURA DE 250 METROS DE CALLE	LA CULEBRIA, EL PINAL	11	11	468	21-2015	0.00	2,787.50	0.00	0.00	0.00	2,787.50	2,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.50	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
85	CHAPEO DE CAMINOS TERCARIOS	DESVIO DE SAN JUAN DE OPOA, JAGUA, SANTA ELENA, EL LIMON Y JABONCILLO	11	11	468	21-2015	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
86	APERTURA DE UN KILOMETRO DE DESVIACION DE CARRETERA Y AMPLIACION DE CARRETERA	JUNIGUAL, EL MORRO, Y LOS POZOS	12	12	468	21-2015	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
87	LIMPIEZA DE CUNETAS	VALLE MARIA AUXILIADORA	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	7,812.50	0.00	7,812.50	0.00	0.00	7,812.50	0.00	0.00	7,812.50	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
88	APERTURA DE UN KILOMETRO DE CARRETERA	SANTA ELENA	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
89	CHAPIA DE DESVIOS	LA LIMONERA, EL CONTAMAL	12	12	468	21-2015	0.00	0.00	0.00	9,887.50	0.00	9,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,887.50	100.00%		TERMINADO
90	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	TORIHUAQUE	11	11	464	21-2015	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
91	INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE	VALLE MARIA AUXILIADORA	11	11	464	21-2015	0.00	11,059.00	0.00	0.00	0.00	11,059.00	11,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
92	INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	11	11	464	21-2015	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
93	LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO ELECTRICO Y ELABORACION DE PLANOS	BO. EL OLVIDO Y EL ARRAYAN	11	11	481	21-2015	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
94	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	463	21-2015	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37.00%	62,600.00	62.00%		EN PROCESO
95	CONSTRUCCION DE MURO Y DESAGUE	EL PINAL, EL HIGON, SANTA ELENA, EL PINAL	11	11	469	21-2015	0.00	2,286.25	0.00	0.00	0.00	2,286.25	2,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.25	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
96	CONSTRUCCION DE MURO Y DESAGUE	EL PINAL, EL HIGON, SANTA ELENA	12	12	466	21-2015	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
97	COMPRA DE TIERRA PARA CONSTRUIR KINDER	COLATINA	12	12	413	02-2016	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
98	REPARACION DE KINDER Y ESCUELA	LOS POSOS	11	11	461	02-2016	0.00	21,262.50	0.00	0.00	0.00	21,262.50	21,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,262.50	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
99	REPARACION DE KINDER Y ESCUELA	LOS POSOS	12	12	461	02-2016	0.00	0.00	0.00	128,737.50	0.00	128,737.50	0.00	0.00	79,685.04	0.00	0.00	79,685.04	61.00%	49,052.46	38.00%		EN PROCESO
Totales							4606,138.87	3652,976.52	0.00	7521,274.28	4594,356.63	11166,933.04	382,809.00	0.00	7572,969.22	0.00	1,050.00	7956,828.22		3229,204.82			

Observaciones:

San Juan de Opoa, COPÁN
 EJERCICIO: 2015
 USUARIO: KIRIAN.TORRES

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2016
 Hora : 10:36 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuesto	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Ejecutado	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de	Traspaso de						
<p>Aprobación de Presupuesto. No se registraron observaciones.</p> <p>Primer Trimestre: No se registraron observaciones.</p> <p>Segundo Trimestre: No se registraron observaciones.</p> <p>Tercer Trimestre: No se registraron observaciones.</p> <p>Cuarto Trimestre: No se registraron observaciones.</p>																	

Alcalde(sa) Municipal

MARIO USQUIA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN ALESSA TORRES VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE