



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 4



09/12/2013 22:56:33
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Misión:

SOMOS UNA INSTITUCION ESTATAL DESCONCENTRADA, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE EN ALIANZA CON GOBIERNOS LOCALES Y SOCIOS ESTRATEGICOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MAS POBRE Y VULNERABLE DE HONDURAS A TRAVES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE ORIENTACION SOCIAL

Objetivos:

01

MEJORAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS DE CALIDAD DEBIDAMENTE EQUIPADOS

02

IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL EN BARRIOS URBANOS

03

AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POBLACION MAS POBRE

04

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL RURAL DEL PAIS

05

AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

06

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SUS COMUNIDADES

Programa: 11-INFRAESTRUCTURA RURAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	CONEXIONES A SERVICIOS BASICOS (AGUA Y ENERGIA) ENTREGADAS	564	CONEXIÓN	S	749.00	0.00	21,464,533.00	0.00	0.00	20,434,663.00	0.00	0.00	3,741,024.00	0.00	0.00	24,175,687.00	0.00	0.00	112.63
02	CAMINOS RURALES HABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	25.30	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	5,709,086.00	0.00	0.00	1,637,759.00	0.00	0.00	7,346,845.00	0.00	0.00	24.49
Total Actividad - Obra:					774.30		51,464,533.00	0.00		26,143,749.00	0.00		5,378,783.00	0.00		31,522,532.00	0.00		61.25

Programa: 12-INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/REPARADOS/AMPLIADOS, Y/O MEJORADOS	101	CENTRO EDUCATIVO	S	26.00	0.00	52,526,880.00	0.00	0.00	7,368,604.00	0.00	0.00	10,905,521.00	0.00	0.00	18,274,125.00	0.00	0.00	34.79
Total Actividad - Obra:					26.00		52,526,880.00	0.00		7,368,604.00	0.00		10,905,521.00	0.00		18,274,125.00	0.00		34.79

Programa: 13-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	SISTEMAS DE AGUA EN OPERACION Y SOSTENIBLES ENTREGADOS	82	SISTEMA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,695.00	0.00	0.00	0.00
02	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTREGADOS	82	SISTEMA	S	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338,174.00	0.00	0.00	4,966,987.00	0.00	0.00	29,305,161.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					6.00		0.00	0.00		25,865,869.00	0.00		4,966,987.00	0.00		30,832,856.00	0.00		0.00

Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL BASICA ENTREGADAS	538	OBRA	S	1.00	0.00	3,056,440.00	0.00	0.00	2,644,255.00	1.00	0.00	26,639,151.00	0.00	0.00	29,283,406.00	100.00	0.00	958.09
02	TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS	74	PERSONA	S	1,554.00	0.00	23,487,808.00	0.00	0.00	224,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,085.00	0.00	0.00	0.95
Total Actividad - Obra:					1,555.00		26,544,248.00	0.00		2,868,340.00	1.00		26,639,151.00	0.00		29,507,491.00	0.06		111.16

Programa: 15-PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	ENTREGADAS OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	1,608,995.00	0.00	0.00	413,294.00	0.00	0.00	110,236.00	0.00	0.00	523,530.00	0.00	0.00	32.54
Total Actividad - Obra:					0.00		1,608,995.00	0.00		413,294.00	0.00		110,236.00	0.00		523,530.00	0.00		32.54
Total Institución:					2,361.30		132,144,656.00	0.00		62,659,856.00	1.00		48,000,678.00	0.00		110,660,534.00	0.04		83.74
Totales del Reporte:					2,361.30		132,144,656.00	0.00		62,659,856.00	1.00		48,000,678.00	0.00		110,660,534.00			