



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Misión: SOMOS UNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO QUE COORDINA, FORMULA, EJECUTA POLÍTICAS Y OBRAS RELACIONADAS CON: LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, SISTEMA VIAL, URBANISMO, RÉGIMEN CONCESIONARIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE PERSONAS ENTRE LAS REGIONES E INCREMENTAR EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE L

Objetivos: Table with 2 columns: Objective ID and Description. Includes objectives 01 through 08 regarding infrastructure improvement and service quality.

Actividad Obra: 001- Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Includes a row for 'Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Esperanza Márcala'.

Actividad Obra: 002-Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Includes a row for 'Supervisados kilómetros carreteros de la Esperanza Márcala'.

Actividad Obra: 001- Construcción y Reconstrucción de Caminos por Mano de Obra en todo el País. Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Includes a row for 'Rehabilitados y mantenidos kilómetros de caminos por mano de obra en todo el país'.

Actividad Obra: 002-GASTOS OPERATIVOS Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Includes a row for 'Realizados Gastos Operativos'.

Actividad Obra: 001- Construcción y Rehabilitación de Carreteras. Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 007-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS (POR ADMINISTRACION)

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Includes a row for 'Construidos y rehabilitados kilómetros de Caminos Rurales en Zonas Indígenas'.

Actividad Obra: 002-Supervisión de Construcción y Rehabilitación de carreteras.. Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 007-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS (POR ADMINISTRACION)

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Includes a row for 'Supervisada la construcción y rehabilitación de Caminos Rurales en Zonas Indígenas'.

Actividad Obra: 001-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Includes a row for 'Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Mancomunidad del Sur'.

Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. Includes a row for 'Supervisados kilómetros carreteros de la Mancomunidad del Sur'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 09:59:27
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, U.M., quantities, costs, and progress percentages for various infrastructure projects like road construction and rehabilitation.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 09:59:27
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, quantities, costs, and progress percentages for various road construction and rehabilitation projects in Honduras.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 09:59:27
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 12

Table with multiple rows and columns containing project details, descriptions, quantities, costs, and progress percentages. Includes sub-headers for Program, Sub Program, and Project.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 09:59:27
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 12

Table with multiple rows and columns containing project details, descriptions, U.M. descriptions, and financial data (Cantidad, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3). Rows include activities like 'PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS' and 'CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 09:59:27
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 12

Table with multiple rows and columns detailing project activities, descriptions, quantities, costs, and progress percentages. Includes sub-headers for 'Actividad Obra', 'Programa', 'Sub Programa', and 'Proyecto'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 09:59:27
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 12

Table with multiple columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. It contains 15 rows of project data.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	90.00 0.00 6,987,634.00	0.00	0.00 1,048,145.00	22.00	0.00 200,000.00	0.00	0.00 0.00	22.00 0.00 1,248,145.00	24.44 0.00 17.86
Total Actividad - Obra:					90.00	6,987,634.00	0.00	1,048,145.00	22.00	200,000.00	0.00	0.00 1,248,145.00	24.44 17.86
Actividad Obra: 002-Supervisión de LA CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	90.00 0.00 1,169,980.00	0.00	0.00 0.00	22.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	22.00 0.00 0.00	24.44 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					90.00	1,169,980.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00 0.00 0.00	24.44 0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PUENTE sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	21.10 0.00 7,800,000.00	0.00	0.00 1,796,995.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 1,796,995.00	0.00 0.00 23.04
Total Actividad - Obra:					21.10	7,800,000.00	0.00	1,796,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,796,995.00	0.00 23.04
Actividad Obra: 002-Supervisión del Puente sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	21.10 0.00 1,200,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					21.10	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PUENTE		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	38.41 0.00 22,053,533.00	0.00	0.00 5,166,381.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 5,166,381.00	0.00 0.00 23.43
Total Actividad - Obra:					38.41	22,053,533.00	0.00	5,166,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00 5,166,381.00	0.00 23.43
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DEL PUENTE		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA			
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSDRUIDOS DE PUENTES	63	METRO	S	38.41 0.00 2,475,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					38.41	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA - YORO.		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA - YORO.			
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	4.36 0.00 1,150,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 5,541,360.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 5,541,360.00	0.00 0.00 481.86
Total Actividad - Obra:					4.36	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,541,360.00	0.00	0.00 5,541,360.00	0.00 481.86
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PUENTE SOBRE RIO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA - YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA - YORO.			
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE PUENTES	63	METRO	S	4.36 0.00 1,750,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					4.36	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Emiidos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.	30	DICTAMEN	S	200.00 0.00 539,243.00	0.00	0.00 137,645.00	0.00	0.00 20,820.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 158,465.00	0.00 0.00 29.39
Total Actividad - Obra:					200.00	539,243.00	0.00	137,645.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00 158,465.00	0.00 29.39
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre	19	CERTIFICADO	S	9,000.00 0.00 614,628.00	0.00	0.00 175,177.00	0.00	0.00 23,831.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 199,008.00	0.00 0.00 32.38
Total Actividad - Obra:					9,000.00	614,628.00	0.00	175,177.00	0.00	23,831.00	0.00	0.00 199,008.00	0.00 32.38
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	50	INSPECCION	S	700.00 0.00 195,231.00	0.00	0.00 49,195.00	0.00	0.00 5,815.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 55,010.00	0.00 0.00 28.18
Total Actividad - Obra:					700.00	195,231.00	0.00	49,195.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00 55,010.00	0.00 28.18



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 09:59:27
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3 (Cantidad, % Costo), Ejecutado Julio (Cantidad, % Costo), Ejecutado Agosto (Cantidad, % Costo), Ejecutado Septiembre (Cantidad, % Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 3 (Cantidad, % Costo), and % de Avance Trimestre 3. It contains 15 rows of activity data, including transport subsidies, urban transport, public buildings, and infrastructure projects.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 09:59:27
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 12

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra: [ID]-[Description]' and ending with 'Total Actividad - Obra: [Summary]'. The activities include supervision of construction, urban infrastructure, and flood control works.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



13/09/2016 09:59:27
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 12 de 12

Actividad Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.	982	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL		Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--				
01	Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación	53	S	5.36 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				5.36	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-APOYOS REGIONALES		Programa: 24-DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--				
01	Realizados proyectos de localidades en regiones del país	305	S	5.00 0.00 30,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				5.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME		Programa: 25-SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--				
01	Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento	149	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10,000,000.00	0.00 0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Institución:				615,027.50		2,373,997,051.00	215,537.49	292,295,773.00	3,326.94	163,576,306.00	0.00	
Totales del Reporte:				615,027.50		2,373,997,051.00	215,537.49	292,295,773.00	3,326.94	163,576,306.00	0.00	
									218,864.43	455,872,079.00	35.59	19.20