

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Cod. Proy | Nombre del Proyecto | Ubicacion | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecut | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | Monto del Gasto Acumulado | Obs. | |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | Propios | Subsidios / Donaciones | Transferencia | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 % Proy | 35% Prog. Social y Com. | 5% Aten. Mujer | 20% Prog. Cult. y C.S | 10% F. Des. Adm. | | | 20% Funcion. |
| Sector: 01 Sector Salud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Proyecto Del Chupadero | Sitio El Chupadero | 06-01-469 | 3 | 0.00 | 95,675.35 | 95,675.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09 | Emergencia De Covid 19 | Bo. Suyapita, Col. | 03-02-581 | 29 | 450,000.00 | 1,081,222.56 | 1,531,222.56 | 55,430.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,492.50 | |
| 64 | Subsidios A La Administracion Central Salud | Bo. El Centro | 03-02-581 | 29 | 3,042,967.81 | 1,446,149.19 | 4,489,117.00 | 1,261,290.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082,358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343,648.50 | |
| Total del Sector | | | | | 3,492,967.81 | 2,623,047.10 | 6,116,014.91 | 1,316,720.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,393,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710,141.00 | |
| Sector: 02 Sector Educacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Mejoramiento De Aula Escuela | | 03-01-461 | 29 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | Reparacion De Techos De Jardin De Niños Ramon Cali | Barrio Buena Vista | 03-01-461 | 29 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | Construccion De Aula Para Kinder | Barrio Los Tres Pasos | 03-01-461 | 29 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 63 | Subsidios A La Administracion Central Educacion | Bo. El Centro | 03-01-581 | 29 | 4,452,967.81 | 2,527,371.75 | 6,980,339.56 | 1,354,575.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,530.00 | |
| 06 | Construccion De Aula Para Cepreb Sueños Infantiles | Barrio San Francisco | 03-01-461 | 29 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 | Construccion De Techado De 12m De Ancho X 18 De La | | 03-01-461 | 29 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 | Construccion De Muro Perimetral Esc. Daysi Caridad | | 03-01-461 | 29 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | Mejoras En Escuela C.e.b. Jose Leon Madrid | | 03-01-461 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | Cerco De Maya Kinder Sonia Avelar | Colonia Juan Avelar | 03-01-461 | 29 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total del Sector | | | | | 5,932,967.81 | 2,527,371.75 | 8,460,339.56 | 1,354,575.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,530.00 | |
| Sector: 03 Sector vivienda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pisos Y Techos Solidarios | Barrio El Centro | 03-03-463 | 29 | 1,397,187.12 | 1,010,948.70 | 2,408,135.82 | 237,019.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,019.00 | |
| Total del Sector | | | | | 1,397,187.12 | 1,010,948.70 | 2,408,135.82 | 237,019.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,019.00 |

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Cod. Proy | Nombre del Proyecto | Ubicacion | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecu | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | Monto del Gasto Acumulado | Obs. | | |
|---|--|------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Propios | Subsidios / Donaciones | Transferencia | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 % Proy | 35% Prog. Social y Com | 5% Aten. Mujer | 20% Prog. Cult. y C.S | | | 10% F. Des. Adm. | 20% Funcion. |
| Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Atencion A La Niñes Y Juventud | Barrio El Centro | 03-10-573 | 1 | 1,397,187.12 | 1,010,948.70 | 2,408,135.82 | 132,440.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,459.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,899.30 | |
| Total del Sector | | | | | 1,397,187.12 | 1,010,948.70 | 2,408,135.82 | 132,440.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,459.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,899.30 | |
| Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Subsidios A Inst Cult. Y Sociales Sin Fin De Lucro | Bo. El Centro | 03-11-573 | 0 | 1,397,187.12 | 1,010,948.70 | 2,408,135.82 | 289,048.66 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,585.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,634.21 | |
| Total del Sector | | | | | 1,397,187.12 | 1,010,948.70 | 2,408,135.82 | 289,048.66 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,585.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,634.21 | |
| Sector: 06 Sector Cultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Actividades Del Comité Del Fenapin 2023 | Barrio El Centro | 03-04-573 | 19 | 0.00 | 9,992.25 | 9,992.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 67 | Subsidios A Inst Culturales Y Sociales Sin Fin De | Bo. El Centro | 03-06-573 | 0 | 698,593.56 | 505,474.35 | 1,204,067.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | Subsidios A Ins Culturales Sociales Sin Fin De Luc | Bo. El Centro | 03-04-573 | 29 | 1,397,187.12 | 1,010,948.70 | 2,408,135.82 | 391,212.79 | 22.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,670.00 | 0.00 | 0.00 | 541,382.79 | |
| Total del Sector | | | | | 2,095,780.68 | 1,526,415.30 | 3,622,195.98 | 391,212.79 | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,670.00 | 0.00 | 0.00 | 541,382.79 | |
| Sector: 07 Sector Deportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Construccion De Cancha De Futbolito Con Grama Natu | | 03-05-461 | 29 | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Graderia Del Campo Municipal | Barrio El Carmen | 03-05-461 | 29 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | Subsidios A Inst Culturales Y Sociales Sin Fin De | Bo. El Centro | 03-05-573 | 0 | 398,593.56 | 505,474.35 | 904,067.91 | 10,176.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,786.50 | 0.00 | 0.00 | 119,963.00 | |
| 12 | Alumbrado De Campo De Futbol | | 03-05-461 | 29 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total del Sector | | | | | 1,233,593.56 | 505,474.35 | 1,739,067.91 | 10,176.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,786.50 | 0.00 | 0.00 | 119,963.00 | |
| Sector: 08 Sector Part. ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Subsidios A Inst Cult. Y Sociales Sin Fin De Lucro | Bo. El Centro | 03-07-573 | 0 | 697,187.12 | 1,010,948.70 | 1,708,135.82 | 257,184.40 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,164.50 | 0.00 | 0.00 | 337,348.90 | |

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 30/06/22Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Cod. Proy | Nombre del Proyecto | Ubicacion | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecu | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | Monto del Gasto Acumulado | Obs. | | |
|--|--|----------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Propios | Subsidios / Donaciones | Transferencia | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 % Proy | 35% Prog. Social y Com. | 5% Aten. Mujer | 20% Prog. Cult. y C.S | | | 10% F. Des. Adm. | 20% Funcion. |
| 14 | Mejora De Salon Comunal | | 03-07-461 | 29 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | Ampliacion Red De Electrificación Sector 2 | | 03-07-481 | 29 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Total del Sector | | | | | 1,397,187.12 | 1,010,948.70 | 2,408,135.82 | 257,184.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,164.50 | 0.00 | 0.00 | 337,348.90 | |
| Sector: 10 Sector Seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Proyecto Convivir | Barrio El Centro, | 06-01-467 | 3 | 0.00 | 1,156,865.87 | 1,156,865.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | Proyecto De Mejoramiento Forestal (uma) | Barrio El Centro | 03-09-469 | 17 | 0.00 | 151,583.80 | 151,583.80 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | |
| 75 | Emergencia Codem | Diferentes Barrios Y | 01-14-469 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Contraparte Del Proyecto Convivir 3% | Barrio El Centro | 03-09-467 | 1 | 1,397,187.12 | 1,010,948.70 | 2,408,135.82 | 188,611.39 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,414.25 | 0.00 | 0.00 | 412,025.64 | |
| Total del Sector | | | | | 1,397,187.12 | 2,319,398.37 | 3,716,585.49 | 188,611.39 | | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,414.25 | 0.00 | 0.00 | 476,825.64 | |
| Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Contraparte De La Udel | Barrio El Centro | 05-01-573 | 1 | 838,312.27 | 606,569.21 | 1,444,881.48 | 187,889.62 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,201.87 | 0.00 | 270,091.49 | |
| 18 | Contraparte Del Proyecto Care | Barrio El Centro | 05-01-573 | 1 | 500,000.00 | 267,139.75 | 767,139.75 | 134,199.99 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 163,199.99 | |
| 17 | Plan De Desarrollo Municipal | Barrio El Centro | 05-01-573 | 29 | 1,117,749.70 | 808,758.97 | 1,926,508.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Apoyo Mypime | Bo. El Centro | 05-01-573 | 28 | 338,312.28 | 339,429.46 | 677,741.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total del Sector | | | | | 2,794,374.25 | 2,021,897.39 | 4,816,271.64 | 322,089.61 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,201.87 | 0.00 | 433,291.48 | |
| Sector: 12 Sector Turismo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Proyecto Plan De Manejo De Montecillos | | 06-01-467 | 3 | 0.00 | 83,876.25 | 83,876.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 103 | Proyecto Pacot | Barrio El Centro | 06-01-467 | 0 | 0.00 | 56,123.10 | 56,123.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total del Sector | | | | | 0.00 | 139,999.35 | 139,999.35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sector: 13 Sector Saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Construccion De Pozo | | 06-01-464 | 29 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | Construccion De Tanque De Agua | | 06-01-469 | 29 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Cod. Proy | Nombre del Proyecto | Ubicacion | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecut | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | Monto del Gasto Acumulado | Obs. | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Propios | Subsidios / Donaciones | Transferencia | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 % Proy | 35% Prog. Social y Com. | 5% Aten. Mujer | 20% Prog. Cult. y C.S | 10% F. Des. Adm. | | | 20% Funcion. |
| | 20,000gal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Proyecto De Agua Potable | | 06-01-464 | 29 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Proyecto Mejora De La Gestión Del Recurso Hidrico | Barrio El Centro | 06-01-464 | 3 | 0.00 | 95,443,047.10 | 95,443,047.10 | 378,338.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,338.49 | |
| 26 | Contraparte Materiales Proyecto De Agua Potable | | 06-01-464 | 29 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Proyecto De Agua Potable | | 06-01-464 | 29 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Cerca Perimetral De 10x10 M2 Al Poso Y Sistema De | | 06-01-464 | 29 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Sector | | | | | 2,800,000.00 | 95,443,047.10 | 98,243,047.10 | 378,338.49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,338.49 | |

| Sector: 14 Sector electrificacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|----|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 58 | Proyecto De Electrificacion | | 06-01-481 | 29 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Ampliacion De Red De Electrificacion | Col. Primavera | 06-01-481 | 29 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Const Adicc Y Mejoras Al Sistema Electrico Del Mun | Barrio El Centro | 06-01-481 | 29 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5,512.50 | 95.00 | 278,240.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,752.70 |
| Total del Sector | | | | | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 5,512.50 | | 278,240.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,752.70 |

| Sector: 16 Sector Red Vial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|-----------|----|--------------|------------|--------------|--------------|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 55 | Caja Puente De Paso Vehicular | | 06-01-475 | 29 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Huellas De Concreto Dos Cuadras Altos De Fatima | Col. Altos De Fatima | 06-01-466 | 29 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 379,867.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,867.00 |
| 60 | Dragado De Rios Guique, Celan Y Otros | Barrio Zaragoza, | 06-01-469 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,870.97 | ***.*** | 217,062.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929,933.24 |
| 38 | Puente El Mandarin | Col. El Mandarin | 06-01-466 | 29 | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Red Vial | Barrio El Centro | 06-01-466 | 18 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Mantenimiento Y Reparacion De Calles Urbanas | Bo. Carmen, San | 06-01-466 | 29 | 7,546,533.81 | 531,880.21 | 8,078,414.02 | 4,047,458.73 | 52.00 | 171,368.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,218,827.48 |
| 30 | Mantenimiento Y Repacion De Calles | | 06-01-466 | 29 | 5,750,000.00 | 0.00 | 5,750,000.00 | 4,475,191.92 | 135.00 | 3,294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,769,191.92 |

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 30/06/22Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Cod. Proy | Nombre del Proyecto | Ubicacion | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecut | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | Monto del Gasto Acumulado | Obs. | | |
|--|--|------------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | Propios | Subsidios / Donaciones | Transferencia | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 % Proy | 35% Prog. Social y Com. | 5% Aten. Mujer | 20% Prog. Cult. y C.S | 10% F. Des. Adm. | | | 20% Funcion. | |
| | Rurales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Cajas Puente Tipo I | B. San Miguel, Juan | 06-01-466 | 29 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 236,085.61 | 50.00 | 238,184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,269.81 | | |
| 32 | Caja Puente De Paso Vehicular | Colonia Noe Cruz | 06-01-466 | 29 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 33 | Pavimento De 50ms Lineales(4ta Av. Barrio Arriba-2 | Bo. Arriba | 06-01-466 | 29 | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 34 | Construccion De Puente Sobre Rio Guaratoro | Col. Los Tres Pasos(b | 06-01-466 | 29 | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35 | Obra De Alivio De Aguas Lluvias Iglesia El Calvari | Bo. Macaruya | 06-01-466 | 29 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 44 | Huellas De Concreto | Bo. Buena Vista | 06-01-466 | 29 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 379,867.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,867.00 | | |
| 37 | Huellas De Concreto Calle Principal Al Campo | Col. Mata | 06-01-466 | 29 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 38 | Demolicion Y Construccion De Puente Chamaluca Q | San Antonio-bo. Arriba | 06-01-466 | 29 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,635,685.83 | 132.00 | 210,973.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846,659.07 | | |
| 39 | Ampliacion De Puente Boulevard Francisco Morazan (| Bo. San Juan- Col. Las | 06-01-466 | 29 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40 | Caja Puente De Paso 5x6 4 Cabezales De 2m De Largo | Col. 3 Pasos N.2 | 06-01-466 | 29 | 350,691.12 | 0.00 | 350,691.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42 | Paimentacion De 3 Cuadras | Bo. Fatima | 06-01-466 | 29 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 43 | Pavimentacion Calle Al Policlinico Siguatepeque | Col Monte Pinar | 06-01-466 | 29 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 523,733.15 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,733.15 | | |
| 73 | Puente Rio Bonito | | 06-01-466 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Total del Sector | | | | | 26,052,224.93 | 541,080.21 | 26,593,305.14 | 12,390,760.21 | | 4,131,588.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **** | |
| Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Mantenimiento De Plazas Y Parques | Barrio El Carmen, | 06-01-467 | 1 | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 1,078,035.59 | 82.00 | 110,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,285.59 | | |
| 23 | Construccion De Modulo De Mausoleos En El Cementer | Col. Las Mercedes | 06-01-461 | 29 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/22

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

| Cod. Proy | Nombre del Proyecto | Ubicación | Codigo Presup. | No. Acta | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones (Ampliaciones) | Presupuest Definitivo | Presupuesto Monto Ejecutado | % Ejecut | FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | | Monto del Gasto Acumulado | Obs. | |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Propios | Subsidios / Donaciones | Transferencia | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 % Proy | 35% Prog. Social y Com. | 5% Aten. Mujer | 20% Prog. Cult. y C.S | 10% F. Des. Adm. | | | 20% Funcion. |
| 71 | Construccion Cerca Perimetral/ Salon Comunal | Barrio Buena Vista | 06-01-461 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 | Contraparte Para Cierre Tecnico Botadero | Barrio El Rincon De | 02-05-469 | 29 | 9,400,000.00 | 0.00 | 9,400,000.00 | 3,005,847.98 | 32.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026,547.98 | |
| 47 | Materiales Para La Construccion De Techo De La Igl | Sec. La Nueva | 06-01-469 | 29 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | Contraparte De Materiales Para La Construccion De | | 06-01-469 | 29 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | Canal Trapezoidal De Alivio De Aguas Lluvias En 12 | Bo. Saragoza | 06-01-469 | 29 | 564,714.99 | 0.00 | 564,714.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | Contraparte De Materiales De La Emita | Bo. San Antonio | 06-01-469 | 29 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | Materiales Para La Construccion De La Iglesia | | 06-01-469 | 29 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 53 | Materiales Para Construccion De Iglesia | | 06-01-469 | 29 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | Materiales De Construccion De La Iglesia | Bo. Puran | 06-01-469 | 29 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Mantenimiento Y Mejoras En Edificios Municipales | Bo. El Centro | 06-01-461 | 29 | 1,000,000.00 | 116,099.72 | 1,116,099.72 | 209,386.53 | 25.00 | 69,914.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,301.07 |
| 48 | Contraparte De Materiales Del Templo De La Iglesia | | 06-01-469 | 29 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61 | Mantenimiento De Edificio De La Casa De La Cultura | El Carmen | 06-01-461 | 17 | 0.00 | 522,000.00 | 522,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Cambio De Techo De Modulo 1 En El Mercado Zona San | Bo. San Juan | 06-01-461 | 29 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total del Sector | | | | | 15,109,714.99 | 638,099.72 | 15,747,814.71 | 4,293,270.10 | | 200,864.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,494,134.64 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------------|------------|------|---------------|
| TOTAL PROYECTOS | 67,247,559.63 | ** ,**,* ,**,* ** | ** ,**,* ,**,* ** | 21,566,958.65 | | 4,645,193.20 | 64,800.00 | 0.00 | 1,541,835.30 | 78,585.55 | 529,035.25 | 111,201.87 | 0.00 | 28,537,609.82 |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------------|------------|------|---------------|



Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Firma y Sello