



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023  
Hora : 10:41 a.m.  
Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>030</b>	SEG. RECONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,941.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,941.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	SEG. RECONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LOS PLANES	0.00	0.00	290,941.63	0.00	0.00	290,941.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>077</b>	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PLANITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 012 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PLANITOS	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>088</b>	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E.B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E.B MANUEL BONILLA / EL NARANJO	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>111</b>	REPOSICION PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	REPOSICION PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>113</b>	CONSTRUCCION MINI-PARQUE, COL. 21 DE NOVIEMBRE / LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>117</b>	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,475.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,475.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	0.00	1,164,475.07	0.00	0.00	1,164,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>119</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LOS POSOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LOS POSOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>120</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS / ZONA ALTA, ZONA MEDIA, ZONA BAJA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>126</b>	SEG. CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA FLOR DEL CAMPO RIO NEGRO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,309.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,309.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG. CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA FLOR DEL CAMPO RIO NEGRO	0.00	0.00	14,309.61	0.00	0.00	14,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>131</b>	SEG. CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD / BARRIO EL CALVARIO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,435.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,435.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	SEG. CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD / BARRIO EL CALVARIO SANTA MARIA	0.00	0.00	219,435.70	0.00	0.00	219,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>132</b>	SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,270.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,270.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>136</b>	SEG. CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE / SAN FRANCISCO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,710.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,710.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	SEG. CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE / SAN FRANCISCO	0.00	0.00	52,710.43	0.00	0.00	52,710.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>138</b>	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,051,642.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,051,642.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 011 000 002 47110 11-001-01 20 7	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	0.00	528,054.69	0.00	0.00	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023  
Hora : 10:41 a.m.  
Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 011 000 001 47110 11-011-03 20 7	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	0.00	3,523,588.15	0.00	0.00	3,523,588.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>140</b>	CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	0.00	0.00	875,900.00	0.00	0.00	875,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>144</b>	CONSTRUCCION CASETA DE ESPERA DE TRANSPORTE BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE TRANSPORTE / CASCO URBANO, SANTA MARIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>148</b>	REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800,214.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800,214.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	0.00	0.00	4,340,025.32	0.00	0.00	4,340,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 6	REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	0.00	0.00	1,460,189.41	0.00	0.00	1,460,189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>154</b>	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO INST. GABINO ARGUETA GALVEZ, SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>93,675.00</b>	<b>93,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.45 %</b>
11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ, SANTA MARIA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	93,675.00	93,675.00	0.00	0.00	62.45 %
<b>158</b>	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA HONDURAS, CAMALOTE 02	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA HONDURAS, CAMALOTE 02	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>159</b>	CONSTRUCCION DE AULA C.E.B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA C.E.B RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>160</b>	CONSTRUCCION BODEGA/COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION BODEGA/COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>161</b>	MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULLIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULLIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>162</b>	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>163</b>	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E.B 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E.B 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>164</b>	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER JOSE OMAR ACOSTA, EL ARROZAL	<b>294,981.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,981.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER JOSE OMAR ACOSTA, EL ARROZAL	294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023  
Hora : 10:41 a.m.  
Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER JOSE OMAR ACOSTA, EL ARROZAL	294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>165</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>166</b>	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 01	<b>381,224.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,224.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 01	221,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	221,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 01	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>167</b>	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD CAMALOTE 01	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD CAMALOTE 01	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>168</b>	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>169</b>	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, LAS CRUCITAS / EL ARROZAL	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, LAS CRUCITAS / EL ARROZAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>170</b>	CONSTRUCCION CAMERINOS, CAMPO DE FUTBOL LOS PLANES	<b>352,846.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,846.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION CAMERINOS, CAMPO DE FUTBOL LOS PLANES	352,846.75	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,352,846.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>171</b>	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO, SANTA MARIA	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO, SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>172</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LA UNION MIRATORO A LINDEROS	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LA UNION MIRATORO A LINDEROS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>173</b>	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLANES, PAVAS, EL OCOTAL Y LAS CRUCITAS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLANES, PAVAS, EL OCOTAL Y LAS CRUCITAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>174</b>	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SANTA MARIA, LOS CAMALOTES Y EL NARANJO	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SANTA MARIA, LOS CAMALOTES Y EL NARANJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>175</b>	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LINDEROS Y SAN FRANCISCO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LINDEROS Y SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>176</b>	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, LAS TORRES	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, LAS TORRES	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>177</b>	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	<b>995,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>995,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023  
Hora : 10:41 a.m.  
Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	495,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	495,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>178</b>	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>179</b>	SEG. CONSTRUCCION DOS AULAS C.E.B FEDERICO PADILLA RUBI /ARENALITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,275.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,275.01</b>	<b>209,575.96</b>	<b>209,575.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.65 %</b>
11 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG. CONSTRUCCION DOS AULAS C.E.B FEDERICO PADILLA RUBI /ARENALITOS	0.00	0.00	542,275.01	0.00	0.00	542,275.01	209,575.96	209,575.96	0.00	0.00	38.65 %
<b>180</b>	SEG. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE ARENALITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	SEG. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE ARENALITOS	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>181</b>	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE MIRATORO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD DE MIRATORO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>182</b>	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS LOS PLANES, EL OCOTAL, PAVAS Y LAS CRUCITAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS LOS PLANES, EL OCOTAL, PAVAS Y LAS CRUCITAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>183</b>	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LINDEROS Y SAN FRANCISCO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LINDEROS Y SAN FRANCISCO	0.00	0.00	30,211.96	0.00	0.00	30,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LINDEROS Y SAN FRANCISCO	0.00	0.00	269,788.04	0.00	0.00	269,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>184</b>	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SANTA MARIA, EL NARANJO Y CAMALOTE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SANTA MARIA, EL NARANJO Y CAMALOTE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>185</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA LOS PLANES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA LOS PLANES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>186</b>	AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,269,788.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,269,788.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA	0.00	0.00	2,269,788.04	0.00	0.00	2,269,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>187</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>237,539.38</b>	<b>237,539.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.38 %</b>
14 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	237,539.38	237,539.38	0.00	0.00	59.38 %
<b>189</b>	SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / ARENALITOS Y SANTA MARIA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,530.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,530.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL / ARENALITOS Y SANTA MARIA	0.00	0.00	19,530.40	0.00	0.00	19,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023  
Hora : 10:41 a.m.  
Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	8,984.37	0.00	0.00	8,984.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
190 AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD, LAS ESTANCIAS, LAS PAVAS Y PUEBLO VIEJO	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	781,753.26	781,753.26	0.00	0.00	52.12 %
14 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	781,753.26	781,753.26	0.00	0.00	52.12 %
191 CONSTRUCCION DE LETRINAS / SANTA MARIA	0.00	0.00	175,639.74	0.00	0.00	175,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	175,639.74	0.00	0.00	175,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192 SEG. CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL ARROZAL	0.00	0.00	151,770.75	0.00	0.00	151,770.75	119,934.79	119,934.79	0.00	0.00	79.02 %
14 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	151,770.75	0.00	0.00	151,770.75	119,934.79	119,934.79	0.00	0.00	79.02 %
193 SEG. CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / CAMALOTE 02	0.00	0.00	141,599.15	0.00	0.00	141,599.15	107,159.85	107,159.85	0.00	0.00	75.68 %
14 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	141,599.15	0.00	0.00	141,599.15	107,159.85	107,159.85	0.00	0.00	75.68 %
194 SEG. CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL / EL MANGO	0.00	0.00	169,772.30	0.00	0.00	169,772.30	121,607.97	121,607.97	0.00	0.00	71.63 %
14 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	169,772.30	0.00	0.00	169,772.30	121,607.97	121,607.97	0.00	0.00	71.63 %
195 SEG. REPOSICION CENTRO COMUNAL / MIRATORO	0.00	0.00	481,772.32	0.00	0.00	481,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	481,772.32	0.00	0.00	481,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
196 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, EL POTRERO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,449.35	36,449.35	0.00	0.00	14.58 %
14 02 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,449.35	36,449.35	0.00	0.00	14.58 %
197 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL , LAURELES	0.00	0.00	259,369.93	0.00	0.00	259,369.93	38,905.29	38,905.29	0.00	0.00	15.00 %
14 02 009 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	259,369.93	0.00	0.00	259,369.93	38,905.29	38,905.29	0.00	0.00	15.00 %
198 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, PUEBLO VIEJO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
199 CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, CAMALOTE CENTRO	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200 MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	1,178,142.43	0.00	0.00	1,178,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	1,178,142.43	0.00	0.00	1,178,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
201 CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	131,140.00	131,140.00	0.00	0.00	40.35 %
14 04 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	131,140.00	131,140.00	0.00	0.00	40.35 %
202 RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	316,694.13	0.00	0.00	316,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023  
Hora : 10:41 a.m.  
Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	316,694.13	0.00	0.00	316,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>TOTAL:</b>	<b>10,274,468.36</b>	<b>0.00</b>	<b>29,888,254.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,162,722.93</b>	<b>1,877,740.85</b>	<b>1,877,740.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:01/03/2023

Fecha Final: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWfbvAhiCx+EKj7rF7vRaPOGTDpXaDkjhXTI6d53Lk8RIhfkO7t9v1UT3SD/TsN836kiinaOntzproZxGTSnPIO+IhdJjvXz65DYZDSGMr1EWDQvUNCQPSdxU/LQBUSqrNFO/dHEsPPTw5GHnTFcjbFPswf9saEBiaPxL291YI8F7CLPI4Gddg/g6fiMg+3wJZpZdA9YX/xE8H9UpySDe57LahKm+deo3ldeZDeA/KLTRXTuVpxBas7bMVh5Q0ggq3xShk6OC70d475o9wJbmj0Mb7+SQgMfbHI1TUJnxQ==