



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




11/10/2016 10:58:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 12


Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	2.62	0.00	23,314,352.00	1.11	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	56.11	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.62		23,314,352.00	1.11		0.00	0.36		0.00	0.00	0.00	0.00	1.47		0.00	56.11		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Obra																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Supervisados kilómetros carreteros Las Cruccitas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	2.62	0.00	2,100,000.00	1.11	0.00	646,386.00	0.36	0.00	810,468.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1,456,854.00	56.11	0.00	69.37
Total Actividad - Obra:					2.62		2,100,000.00	1.11		646,386.00	0.36		810,468.00	0.00		0.00	1.47		1,456,854.00	56.11		69.37
Actividad Obra: 001-Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	2.62	0.00	28,866,184.00	0.48	0.00	14,010,622.00	1.12	0.00	4,793,617.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	18,804,239.00	61.07	0.00	65.14
Total Actividad - Obra:					2.62		28,866,184.00	0.48		14,010,622.00	1.12		4,793,617.00	0.00		0.00	1.60		18,804,239.00	61.07		65.14
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Supervisada la rehabilitación de kilómetros carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	1.37	0.00	3,502,656.00	0.48	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	116.79	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.37		3,502,656.00	0.48		0.00	1.12		0.00	0.00		0.00	1.60		0.00	116.79		0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS,SECCION IV,LIMONES-JUTICALPA,REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188,558.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		11,188,558.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		11,188,558.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de la Paz.	53	KILÓMETRO	S	2.78	0.00	44,355,674.00	0.94	0.00	8,096,516.00	0.42	0.00	4,245,409.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	12,341,925.00	48.92	0.00	27.82
Total Actividad - Obra:					2.78		44,355,674.00	0.94		8,096,516.00	0.42		4,245,409.00	0.00		0.00	1.36		12,341,925.00	48.92		27.82
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Supervisados kilómetros carreteros San Francisco de La Paz.	53	KILÓMETRO	S	3.92	0.00	14,225,736.00	0.94	0.00	4,353,151.00	0.42	0.00	2,368,779.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	6,721,930.00	34.69	0.00	47.25
Total Actividad - Obra:					3.92		14,225,736.00	0.94		4,353,151.00	0.42		2,368,779.00	0.00		0.00	1.36		6,721,930.00	34.69		47.25
Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	3,464,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		3,464,505.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervision de la Pavimentacion y Construcccion de la Carretera Zamorano - Guinope																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Supervisados kilómetros carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	3.12	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.12		20,000,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	3.12	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.12		2,600,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



Gestión: 2016

Página 3 de 12

Actividad Obra: 001-Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Río Tinto				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	1.42	0.00	11,783,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					1.42		11,783,975.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Río Tinto				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	1.42	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64			
Total Actividad - Obra:					1.42		6,100,000.00	0.00		0.00	0.00	343,801.00	0.00		343,801.00	5.64			
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Bárbara				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	Pavimentación de la carretera San Vicente la Arada	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
Actividad Obra: 002-Supervision de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	Supervisada la pavimentación de la carretera san vicente la arada	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la carretera CA-3 - El Triunfo, en el Departamento de Choluteca				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO.CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	3,898,156.00	0.00	0.00	3,898,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
Total Actividad - Obra:					0.01		3,898,156.00	0.00		3,898,155.00	0.00		0.00		3,898,155.00	100.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	1,056,975.00	0.00	0.00	1,047,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.12			
Total Actividad - Obra:					0.01		1,056,975.00	0.00		1,047,080.00	0.00		0.00		1,047,723.00	99.12			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca.	53	KILÓMETRO	S	3.56	0.00	9,003,685.00	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	2.78	0.00	78.09			
Total Actividad - Obra:					3.56		9,003,685.00	1.39		0.00	1.39		0.00	2.78		78.09			
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	Supervisados kilómetros carreteros La Esperanza Camasca.	53	KILÓMETRO	S	3.56	0.00	8,417,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					3.56		8,417,916.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros la Libertad Las Lajas.	53	KILÓMETRO	S	1.65	0.00	16,995,468.00	0.03	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.35	0.00	21.21			
Total Actividad - Obra:					1.65		16,995,468.00	0.03		0.00	0.32		0.00	0.35		21.21			
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	Supervisados kilómetros carreteros La Libertad Las Lajas.	53	KILÓMETRO	S	1.65	0.00	1,300,000.00	0.03	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.35	0.00	21.21			
Total Actividad - Obra:					1.65		1,300,000.00	0.03		0.00	0.32		0.00	0.35		21.21			
Actividad Obra: 002-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%				
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IA y IB.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			



Gestión: 2016

Página 4 de 12

Actividad Obra: 003-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B.LAMANIQUEBRACHAL				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IB.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	51,117,262.00	0.00	0.00	114,402.00	0.00	0.00	623,481.00	0.00	0.00	737,883.00	0.00	0.00	1.44		
Total Actividad - Obra:					0.00		51,117,262.00	0.00		114,402.00	0.00		623,481.00	0.00		737,883.00	0.00		1.44		
Actividad Obra: 001-Construcción																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 106-FINALIZACION CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
Actividad Obra: 002-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53	KILÓMETRO	S	0.46	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.46		500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.27	0.00	8,929,709.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	26.77	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.27		8,929,709.00	0.00		0.00	0.34		0.00	0.00		0.34		0.00	26.77	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.SUPERVISORA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.01		2,400,000.00	0.00		0.00	0.34		0.00	0.00		0.34		0.00	3,400.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53	KILÓMETRO	S	1.28	0.00	12,729,166.00	0.42	0.00	0.00	0.44	0.00	1,007,439.00	0.00	0.00	0.86	0.00	1,007,439.00	67.19	0.00	7.91
Total Actividad - Obra:					1.28		12,729,166.00	0.42		0.00	0.44		1,007,439.00	0.00		0.86		1,007,439.00	67.19		7.91
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53	KILÓMETRO	S	0.54	0.00	1,200,000.00	0.42	0.00	0.00	0.44	0.00	1,108,255.00	0.00	0.00	0.86	0.00	1,108,255.00	159.26	0.00	92.35
Total Actividad - Obra:					0.54		1,200,000.00	0.42		0.00	0.44		1,108,255.00	0.00		0.86		1,108,255.00	159.26		92.35
Actividad Obra: 001-Construcción																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53	KILÓMETRO	S	0.80	0.00	601,422,746.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.80		601,422,746.00	0.34		0.00	0.34		0.00	0.00		0.68		0.00	85.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	Supervisados kilómetros carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53	KILÓMETRO	S	1.00	0.00	10,664,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00		10,664,926.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-Firma Verificadora																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	Entregados Informes técnicos de los estudios solicitados	149	INFORME	S	4.00	0.00	3,293,902.00	0.00	0.00	823,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,475.00	0.00	0.00	25.00
Total Actividad - Obra:					4.00		3,293,902.00	0.00		823,475.00	0.00		0.00	0.00		0.00		823,475.00	0.00		25.00
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 3 %						
01	Entregados Informes técnicos de fortalecimiento	149	INFORME	S	6.00	0.00	1,565,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					6.00		1,565,100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



11/10/2016 10:58:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 12

Actividad Obra: 003-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO;JICARO GALAN-CHOLUTECA;CHOLUTECA-GUASAULE				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO-JICARO GALAN-CHOLUTECA-CHOLUTECA GUASAULE.	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS,CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CHOLUTECA-EL ESPINO				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-1,SECCION 1 (CORREDOR SUR) CHOLUTECA EL ESPINO.	324	ANCIANO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 005-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO TEGUCIGALPA (ALDEA SANTA ROSA)-LA VENTA				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS: TRAMO TEGUCIGALPA-(ALDEA SANTA ROSA)-LAVENTA,ESTUDIO EQUIVALENTE A 49.43 KMS	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 006-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN. ESTUDIO ESQUIVALENT	324	ANCIANO	S	0.00	0.00	0.00	606,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	606,968.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	606,968.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Supervisados tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	3.74	0.00	10,309,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.74		10,309,220.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 005-ADQUISICION DE DERECHO DE VIA				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Liberado el Derecho el derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	1.87	0.00	9,881,162.00	0.00	0.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,328.00	0.00	0.00	0.24	0.24	
Total Actividad - Obra:					1.87		9,881,162.00	0.00		23,328.00	0.00		0.00	0.00		0.00	23,328.00	0.00		0.24	0.24	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Supervisados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 005-ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	Liberado el Derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 123-PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADAS KMS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	2.05	0.00	21,818,835.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	39.02	0.00	
Total Actividad - Obra:					2.05		21,818,835.00	0.00		0.00		0.80		0.00		0.00	0.80		0.00	39.02	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



11/10/2016 10:58:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 12

Actividad Obra: 002-SUPERVISION PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 123-PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	3.45 0.00 1,990,094.00	0.00	0.00 0.00	0.80	0.00 1,793,073.00	0.00	0.00 0.00	0.80 0.00 1,793,073.00	23.19	0.00 90.10
Total Actividad - Obra:					3.45 0.00 1,990,094.00	0.00	0.00 0.00	0.80	0.00 1,793,073.00	0.00	0.00 0.00	0.80 0.00 1,793,073.00	23.19	0.00 90.10
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 124-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	0.79 0.00 24,000,000.00	0.24	0.00 12,680,310.00	0.32	0.00 8,045,315.00	0.00	0.00 0.00	0.56 0.00 4,097,208.00	70.89	0.00 86.36
Total Actividad - Obra:					0.79 0.00 24,000,000.00	0.24	0.00 12,680,310.00	0.32	0.00 8,045,315.00	0.00	0.00 0.00	0.56 0.00 4,097,208.00	70.89	0.00 86.36
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 124-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.79 0.00 2,643,420.00	0.24	0.00 3,269,984.00	0.32	0.00 827,224.00	0.00	0.00 0.00	0.56 0.00 4,097,208.00	70.89	0.00 155.00
Total Actividad - Obra:					0.79 0.00 2,643,420.00	0.24	0.00 3,269,984.00	0.32	0.00 827,224.00	0.00	0.00 0.00	0.56 0.00 4,097,208.00	70.89	0.00 155.00
Actividad Obra: 001-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 125-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.65 0.00 29,200,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					1.65 0.00 29,200,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 125-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.65 0.00 2,850,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,148,635.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 1,148,635.00	0.00	0.00 40.30
Total Actividad - Obra:					1.65 0.00 2,850,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,148,635.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 1,148,635.00	0.00	0.00 40.30
Actividad Obra: 001-REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 126-PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDOS 1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	0.90 0.00 4,810,574.00	0.00	0.00 1,260,407.00	0.20	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.20 0.00 1,260,407.00	22.22	0.00 26.20
Total Actividad - Obra:					0.90 0.00 4,810,574.00	0.00	0.00 1,260,407.00	0.20	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.20 0.00 1,260,407.00	22.22	0.00 26.20
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LAREHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 126-PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDOS1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	0.90 0.00 945,285.00	0.00	0.00 0.00	0.20	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.20 0.00 0.00	22.22	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.90 0.00 945,285.00	0.00	0.00 0.00	0.20	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.20 0.00 0.00	22.22	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 127-CONSTRUCCIÓN A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	INCREMENTADOS EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	53	KILÓMETRO	S	0.80 0.00 23,600,752.00	0.00	0.00 10,799,001.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 10,799,001.00	0.00	0.00 45.76
Total Actividad - Obra:					0.80 0.00 23,600,752.00	0.00	0.00 10,799,001.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 10,799,001.00	0.00	0.00 45.76
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 127-CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	INCREMENTADA EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	53	KILÓMETRO	S	0.80 0.00 2,250,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.80 0.00 2,250,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 128-PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	1.10 0.00 25,744,630.00	0.00	0.00 10,091,369.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 10,091,369.00	0.00	0.00 39.20
Total Actividad - Obra:					1.10 0.00 25,744,630.00	0.00	0.00 10,091,369.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 10,091,369.00	0.00	0.00 39.20



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



11/10/2016 10:58:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 12

Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 128-PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	1.10	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.10		2,800,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON DOBLE TRATAMIENTO Y MICROCARPETA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 129-REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	36.70	0.00	40,724,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74	
Total Actividad - Obra:				36.70		40,724,878.00	0.00		0.00		0.00		0.00		43.74	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON UNA LONGITUD DE 107 KILOMETROS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 129-REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	36.70	0.00	6,588,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				36.70		6,588,825.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 001-Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Jicaro Galán - La Venta del Sur																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	5.60	0.00	126,295,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				5.60		126,295,807.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Jicaro Galán - La Venta del Sur																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.053	53	KILÓMETRO	S	5.60	0.00	5,615,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				5.60		5,615,478.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	4.40	0.00	113,069,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				4.40		113,069,427.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	INFORME MENSUAL DE AVANCE FINANCIERO, FOTOS DE AVANCE, VISITAS TÉCNICAS, BITÁCORAS, INFORMES DE CIERRE TRIMESTRALES, PLANOS DE DISEÑO FINAL, INFORME FINAL Y ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL Y FINAL.	53	KILÓMETRO	S	4.40	0.00	5,613,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				4.40		5,613,190.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	1.50	0.00	70,647,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				1.50		70,647,256.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	1.50	0.00	4,005,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				1.50		4,005,658.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 001-Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Construidas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	8.47	0.00	55,504,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	
Total Actividad - Obra:				8.47		55,504,177.00	0.00		0.00		0.00		0.00		4.79	
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Construccion de una obra de drenaje en diferentes municipios del pais.																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Supervisadas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	8.16	0.00	5,676,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				8.16		5,676,400.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



11/10/2016 10:58:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 12

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	90.00 0.00 6,987,634.00	0.00 0.00 1,048,145.00	22.00 0.00 200,000.00	0.00 0.00 0.00	22.00 0.00 1,248,145.00	24.44 0.00 17.86		
Total Actividad - Obra:				90.00 6,987,634.00	0.00 1,048,145.00	22.00 200,000.00	0.00 0.00	22.00 1,248,145.00	24.44 17.86		
Actividad Obra: 002-Supervisión de LA CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	90.00 0.00 1,169,980.00	0.00 0.00 0.00	22.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22.00 0.00 0.00	24.44 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				90.00 1,169,980.00	0.00 0.00	22.00 0.00	0.00 0.00	22.00 0.00	24.44 0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PUENTE sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	21.10 0.00 7,800,000.00	0.00 0.00 1,796,995.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,796,995.00	0.00 0.00 23.04		
Total Actividad - Obra:				21.10 7,800,000.00	0.00 1,796,995.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,796,995.00	0.00 23.04		
Actividad Obra: 002-Supervisión del Puente sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	21.10 0.00 1,200,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				21.10 1,200,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 020-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	38.41 0.00 22,053,533.00	0.00 0.00 5,166,381.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,166,381.00	0.00 0.00 23.43		
Total Actividad - Obra:				38.41 22,053,533.00	0.00 5,166,381.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5,166,381.00	0.00 23.43		
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DEL PUENTE			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 020-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSDRUIDOS DE PUENTES	63 METRO	S	38.41 0.00 2,475,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				38.41 2,475,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	63 METRO	S	4.36 0.00 1,150,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,541,360.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,541,360.00	0.00 0.00 481.86		
Total Actividad - Obra:				4.36 1,150,000.00	0.00 0.00	0.00 5,541,360.00	0.00 0.00	0.00 5,541,360.00	0.00 481.86		
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE PUENTES	63 METRO	S	4.36 0.00 1,750,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				4.36 1,750,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS			Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	Emiidos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.	30 DICTÁMEN	S	200.00 0.00 539,243.00	0.00 0.00 137,645.00	0.00 0.00 20,820.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 158,465.00	0.00 0.00 29.39		
Total Actividad - Obra:				200.00 539,243.00	0.00 137,645.00	0.00 20,820.00	0.00 0.00	0.00 158,465.00	0.00 29.39		
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS			Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre	19 CERTIFICADO	S	9,000.00 0.00 614,628.00	0.00 0.00 175,177.00	0.00 0.00 23,831.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 199,008.00	0.00 0.00 32.38		
Total Actividad - Obra:				9,000.00 614,628.00	0.00 175,177.00	0.00 23,831.00	0.00 0.00	0.00 199,008.00	0.00 32.38		
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE			Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	50 INSPECCION	S	700.00 0.00 195,231.00	0.00 0.00 49,195.00	0.00 0.00 5,815.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 55,010.00	0.00 0.00 28.18		
Total Actividad - Obra:				700.00 195,231.00	0.00 49,195.00	0.00 5,815.00	0.00 0.00	0.00 55,010.00	0.00 28.18		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



11/10/2016 10:58:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 12

Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE																	
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Cantidad de vehículos que se subsidia para estandarizar las tarifas en Tegucigalpa.	517 VEHICULO	S	800.00 0.00 757,616.00	0.00	0.00 233,271.00	0.00	0.00 27,078.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 260,349.00	0.00	0.00	34.36			
Total Actividad - Obra:				800.00		757,616.00	0.00		233,271.00	0.00		27,078.00	0.00		260,349.00	0.00	34.36
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO																	
Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa.	277 SUBSIDIO	S	817.00 0.00 27,900,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 -9,100.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 -9,100.00	0.00	0.00	-0.03			
Total Actividad - Obra:				817.00		27,900,000.00	0.00		-9,100.00	0.00		0.00		-0.03			
Actividad Obra: 001-Construcción de Edificaciones Públicas																	
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Construidas edificaciones públicas	983 METRO CUADRADO	S	9,387.00 0.00 71,173,361.00	350.00	0.00 783,720.00	829.00	0.00 11,347,535.00	0.00	0.00 0.00	1,179.00 0.00 12,131,255.00	12.56	0.00	17.04			
Total Actividad - Obra:				9,387.00		71,173,361.00	350.00		783,720.00	829.00		11,347,535.00	0.00		12,131,255.00	12.56	17.04
Actividad Obra: 002-Reparación de Edificaciones Públicas																	
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Reparadas edificaciones públicas	983 METRO CUADRADO	S	1,053.00 0.00 8,100,000.00	0.00	0.00 0.00	271.00	0.00 795,195.00	0.00	0.00 0.00	271.00 0.00 795,195.00	25.74	0.00	9.82			
Total Actividad - Obra:				1,053.00		8,100,000.00	0.00		795,195.00	0.00		795,195.00	25.74		9.82		
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas																	
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Supervisada la Construcción y Reparación de edificaciones públicas	983 METRO CUADRADO	S	10,440.00 0.00 5,991,544.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				10,440.00		5,991,544.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD																	
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Entregado informe de prefactibilidad	149 INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,432,046.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 1,432,046.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		1,432,046.00	0.00		1,432,046.00	0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-REHABILITACION DE PISTAS SECUNDARIAS																	
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Rehabilitar pista secundaria	982 METRO LINEAL	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS																	
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Supervisada la Rehabilitación de la pista secundaria	982 METRO LINEAL	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-PAGO DE INDEMNIZACIONES																	
Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Realizado pago de indemnización	149 INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANAL.																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	Construido canal	65 METRO CUBICO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Construcción de Cajas Puente, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %					
01	construidas obras de infraestructura hydraulicas	65 METRO CUBICO	S	13,172.28 0.00 7,100,000.00	12,239.00	0.00 0.00	891.00	0.00 1,923,806.00	0.00	0.00 0.00	13,130.00 0.00 1,923,806.00	99.68	0.00	27.10			
Total Actividad - Obra:				13,172.28		7,100,000.00	12,239.00		0.00	891.00		1,923,806.00	0.00		1,923,806.00	99.68	27.10



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



11/10/2016 10:58:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 12

Actividad Obra: 003-Supervisión																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Supervisadas las obras hidráulicas	65 METRO CUBICO	S	0.00	0.00 0.00	12,239.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	12,239.00		891.00		0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.	53 KILÓMETRO	S	0.96	0.00 8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.49	
Total Actividad - Obra:				0.96	8,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		23.49	
Actividad Obra: 002-Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Supervisada la Pavimentación de calles con concreto hidráulico	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.02	53 KILÓMETRO	S	2.77	0.00 22,978,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.77	22,978,639.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Construcción de sistemas de alcantarillado																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Construido sistema de alcantarillado	982 METRO LINEAL	S	781.00	0.00 4,690,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				781.00	4,690,907.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-Construcciones y reparaciones menores en puentes																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCION Y REPARACIONES CONSTRUIDAS EN PUENTES	64 CUADRADO	S	283.00	0.00 1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				283.00	1,700,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-Construcción de sistemas de agua potable																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Construido Sistema de Agua Potable	982 METRO LINEAL	S	389.00	0.00 2,334,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38	
Total Actividad - Obra:				389.00	2,334,545.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		42.38	
Actividad Obra: 005-Obras varias																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Construidas Obras Varias	982 METRO LINEAL	S	52.00	0.00 314,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				52.00	314,548.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 006-Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Supervisadas obras de infraestructura menor en el país	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 3,375,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	3,375,276.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Construidas adiciones y mejoras en parques.	983 METRO CUADRADO	S	5,828.00	0.00 35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.71	
Total Actividad - Obra:				5,828.00	35,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		85.71	
Actividad Obra: 002-Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Construidas mejoras en parques de recreo	983 METRO CUADRADO	S	2,131.00	0.00 12,799,917.00	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.82	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2,131.00	12,799,917.00	210.82		0.00		0.00		210.82		9.89		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



11/10/2016 10:58:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 12

Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país	983 METRO CUADRADO	S	0.01	0.00	1,373,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01		1,373,022.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Construidas calles con concreto hidráulico. 021	53 KILÓMETRO	S	16.16	0.00	98,000,000.00	2.35	0.00	73,206,946.00	2.11	0.00	16,468,667.00	0.00	0.00	91.51
Total Actividad - Obra:				16.16		98,000,000.00	2.35		73,206,946.00	2.11		16,468,667.00	0.00		91.51
Actividad Obra: 002-Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Supervisada la Construcción de calles con concreto hidráulico	53 KILÓMETRO	S	4.25	0.00	4,645,585.00	2.35	0.00	849,121.00	0.00	0.00	471,548.00	0.00	0.00	28.43
Total Actividad - Obra:				4.25		4,645,585.00	2.35		849,121.00	0.00		471,548.00	0.00		28.43
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Construidas canalizaciones en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	194,100.00	0.00	6,766,880.00	56,205.00	0.00	4,710,420.00	0.00	0.00	56,205.00	0.00	0.00	69.61
Total Actividad - Obra:				194,100.00		6,766,880.00	56,205.00		4,710,420.00	0.00		56,205.00		0.00	69.61
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Supervisada la Construcción de canalizaciones en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	194,100.00	0.00	270,675.00	56,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,205.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				194,100.00		270,675.00	56,205.00		0.00	0.00		56,205.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Construidas estructuras de gaviones en el valle de sula.	65 METRO CUBICO	S	4,740.00	0.00	9,480,400.00	23,883.00	0.00	10,823,988.00	0.00	0.00	23,883.00	0.00	0.00	114.17
Total Actividad - Obra:				4,740.00		9,480,400.00	23,883.00		10,823,988.00	0.00		23,883.00		0.00	114.17
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Supervisada la Construcción de estructuras de gaviones en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	4,740.00	0.00	379,216.00	23,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,883.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4,740.00		379,216.00	23,883.00		0.00	0.00		23,883.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 006-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Construidas alcantarillas en el valle de sula	982 METRO LINEAL	S	90.00	0.00	4,926,090.00	12.00	0.00	453,701.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	9.21
Total Actividad - Obra:				90.00		4,926,090.00	12.00		453,701.00	0.00		12.00		0.00	9.21
Actividad Obra: 007-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula	982 METRO LINEAL	S	90.00	0.00	296,628.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				90.00		296,628.00	12.00		0.00	0.00		12.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	14,908.00		0.00	0.00		14,908.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA		Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	160,000.00	0.00	49,900.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				160,000.00		49,900.00	14,908.00		0.00	0.00		14,908.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



11/10/2016 10:58:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA					Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3								
										Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%									
01	Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.				982	METRO LINEAL		S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00								
Actividad Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL					Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3								
										Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%									
01	Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación				53	KILÓMETRO		S		5.36	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:										5.36		30,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00								
Actividad Obra: 001-APOYOS REGIONALES					Programa: 24-DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3								
										Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%									
01	Realizados proyectos de localidades en regiones del pais				305	PROYECTO		S		5.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:										5.00		30,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00								
Actividad Obra: 001-OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME					Programa: 25-SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3								
										Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%									
01	Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento				149	INFORME		S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:										0.00		0.00		0.00		10,000,000.00		0.00		10,000,000.00								
Total Institución:										615,027.72		2,375,997,051.00		215,537.49		292,295,773.00		3,326.94		163,576,306.00		218,864.43		455,872,079.00		35.59		19.19
Totales del Reporte:										615,027.72		2,375,997,051.00		215,537.49		292,295,773.00		3,326.94		163,576,306.00		218,864.43		455,872,079.00				