

**Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2016
Hora : 11:46 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de masa	Traspaso de masa	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRIO EL ARRAYAN, EL CENTRO, EL OLVIDO, BO. SAN ANTONIO	12	12	464	21-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00	10,298.00	10.00%	89,704.00	89.00%	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE TANQUE	LAGUNA NEGRA	12	12	464	10-2016	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
3	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARRIO NUEVO	11	11	485	10-2016	0.00	491,892.00	0.00	0.00	0.00	491,892.00	236,758.71	0.00	0.00	0.00	0.00	236,758.71	48.00%	255,133.29	51.00%	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARRIO NUEVO	12	12	485	10-2018	0.00	60,280.00	0.00	0.00	0.00	60,280.00	0.00	0.00	40,780.00	0.00	0.00	40,780.00	67.00%	19,500.00	32.00%	EN PROCESO	
5	REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	481	10-2018	0.00	3,284.92	0.00	0.00	0.00	3,284.92	3,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.75	97.00%	66.17	2.00%	EN PROCESO	
6	REPARACION DE ALUMBRADO	TODO EL MUNICIPIO	12	12	481	10-2016	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	32,531.25	0.00	0.00	32,531.25	16.00%	167,468.75	83.00%	EN PROCESO	
7	RECTIFICACION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA	EL CONTAMAL	12	12	481	10-2016	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	13,518.75	0.00	0.00	13,518.75	87.00%	1,931.25	12.00%	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE KINDER	LOS POZOS	12	12	481	10-2016	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00	3,037.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
9	PINTURA DE ESCUELA	BARRIO EL CENTRO	12	12	481	10-2016	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
10	MEJORAMIENTO DE PARQUE NATURAL	LA MONTAÑITA	12	12	467	21-2015	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	10,018.75	0.00	0.00	10,018.75	5.00%	164,981.25	94.00%	EN PROCESO	
11	REHABILITACION DE CARRETERA 4 KMS Y APERTURA DE CARRETERA	DESIVIO RIO YULCO, BO. NUEVO SAN JUAN Y LOS LAGARTOS	12	12	486	10-2016	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
12	REPARACION DE CALLES	EL CONTAMAL, EL PORTILLO, EL PINAL Y LINDEROS	12	12	486	10-2016	0.00	323,050.00	0.00	0.00	0.00	323,050.00	0.00	0.00	323,050.00	0.00	0.00	323,050.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
13	REPARACION DE CARRETERA	EL LIMON, OCOTE SECO	11	11	486	10-2016	0.00	0.00	0.00	2,143.75	0.00	2,143.75	2,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.75	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
14	MECANIZACION DE DOS KILOMETROS DE CARRETERA	RIO YULCO A SALINEROS, LIMON A LOS POZOS	12	12	486	10-2016	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
15	MECANIZACION DE 3.5 KILOMETROS DE CARRETERA	CASCO URBANO A CONTAMAL Y LINDEROS	12	12	486	10-2016	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
16	APERTURA DE 2.5 KMS DE CARRETERA	EL PORTILLO Y PINAL	12	12	486	10-2016	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
17	REPARACION DE BACHES EN CARRETERA	LAS SANDIAS A EL LIMON	11	11	486	10-2016	0.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	18,025.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
18	REPARACION DE POSO DE AGUA	EL LIMON	12	12	464	10-2016	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	

**Informe Anual de Proyectos
 (Forma 10 - Acumulada)**
 Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie	Fuente de Financiamie	Código Presupuestari	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de máx	Traspaso de máx	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transparencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
												100,000.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00	43.00%	56,250.00	56.00%	EN PROCESO	
19	MEDICION GEOFISICA POR SONDE ELECTRICO PARA PERFORACION POZO	CEBRATANA, COLATINA Y COYOLAR	12	12	464	10-2016	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	115,000.00	100.00%	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARRIO NUEVO	14	25	465	10-2016	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
21	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	LA CULEBRA Y BO, LA BARRIDA, EL PINAL	12	12	481	10-2016	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
22	REPARACION DE TECHO DE COCINA BODEGA Y DIRECCION DE ESCUELA	LA MONTAÑITA	12	12	461	10-2016	0.00	0.00	0.00	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
23	PINTURA DE KINDER	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	10-2016	0.00	13,826.00	0.00	0.00	0.00	13,826.00	0.00	0.00	13,826.00	0.00	0.00	13,826.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
24	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	EN TODO EL MUNICIPIO	12	12	463	21-2015, 10-2016	649,030.81	59,980.64	0.00	0.00	0.00	709,011.45	0.00	0.00	277,346.29	0.00	0.00	277,346.29	39.00%	431,665.16	60.00%	EN PROCESO	
25	REPARACION DE PARQUE INFANTIL	BARRIO EL CENTRO	12	12	467	10-2016	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	27.00%	7,275.00	72.00%	EN PROCESO	
26	REPARACION DE CALLES Y DESVIOS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	466	21-2015	367,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	367,030.90	0.00	0.00	41,540.00	0.00	0.00	41,540.00	11.00%	325,490.90	88.00%	TERMINADO	
27	RELLENO DE CARRETERA	OCOTE SECO	12	12	466	10-2016	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
28	BALASTEO DE CARRETERA	BARRABASA AL AGUACATILLO, PLATERO A LA CULEBRIA, OCOTE SECO AL LIMON	12	12	466	10-2016	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
29	REPARACION DE CARRETERA	EL LIMON Y OCOTE SECO	12	12	466	10-2016	0.00	15,006.25	0.00	0.00	0.00	15,006.25	0.00	0.00	15,006.25	0.00	0.00	15,006.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
30	APERTURA DE CARRETERA	BARRABASA AL AGUACATILLO Y PLATERO	12	12	466	10-2016	0.00	9,137.50	0.00	0.00	0.00	9,137.50	0.00	0.00	9,137.50	0.00	0.00	9,137.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
31	APERTURA DE 2 KILOMETROS DE CARRETERA	LIMON A SALINEROS	12	12	466	10-2016	0.00	44,971.96	0.00	83,028.04	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
32	APERTURA DE CARRETERA	VALLE MARIA AUXILIADORA HASTA EL PINAL	12	12	466	10-2016	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
33	APERTURA DE 3 KILOMETROS DE CARRETERA	TORIHUAQUE A BO. EL PITAL 1 Y BO. EL CENTRO BO. EL PITAL 2	12	12	466	10-2016	0.00	0.00	0.00	300,006.00	0.00	300,006.00	0.00	0.00	300,006.00	0.00	0.00	300,006.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
Totales							1,291,061.71	1,940,721.77	0.00	1,501,817.79	0.00	4,733,601.27	260,146.21	0.00	2,838,989.29	0.00	0.00	3,099,135.50		1,634,465.77			

Observaciones:

San Juan de Opoa, COPÁN
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: KIRIAN.TORRES

**Informe Anual de Proyectos
 (Forma 10 - Acumulada)**
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2016
 Hora : 11:46 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.


No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie	Fuente de Financiamie	Código Presupuestari	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de	Traspaso de			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros			

Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA
 Nombre Completo
 Firma y Sello




Contador(a) Municipal

NULL
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN DALES TORRES VILLANUEVA
 Nombre Completo
 Firma y Sello



Periodos Acumulados:
 APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE