

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016
 Hora : 07:26 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuesto	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRIO EL ARRAYAN, EL CENTRO, EL OLVIDO, BO. SAN ANTONIO	12	12	484	21-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00	10.00%	89,704.00	89.00%	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE TANQUE	LAGUNA NEGRA	12	12	484	10-2016	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
3	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO	BARRIO NUEVO	11	11	485	10-2016	0.00	505,282.00	0.00	0.00	0.00	505,282.00	302,110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	302,110.51	59.00%	203,181.48	40.00%	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARRIO NUEVO	12	12	485	10-17	0.00	335,931.05	0.00	0.00	0.00	335,931.05	0.00	0.00	90,628.20	0.00	0.00	90,628.20	26.00%	245,302.85	73.00%	EN PROCESO	
5	REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	481	10-2016	0.00	3,284.92	0.00	0.00	0.00	3,284.92	3,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.75	97.00%	66.17	2.00%	EN PROCESO	
6	REPARACION DE ALUMBRADO	TODO EL MUNICIPIO	12	12	481	10-2016	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	32,531.25	0.00	0.00	32,531.25	16.00%	167,468.75	83.00%	EN PROCESO	
7	RECTIFICACION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA	EL CONTAMAL	12	12	481	10-2016	0.00	15,450.00	0.00	0.00	1,931.25	13,518.75	0.00	0.00	13,518.75	0.00	0.00	13,518.75	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION DE KINDER	LOS POZOS	12	12	461	10-2016	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00	3,037.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
9	PINTURA DE ESCUELA	BARRIO EL CENTRO	12	12	461	10-2016	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
10	MEJORAMIENTO DE PARQUE NATURAL	LA MONTAÑITA	12	12	467	21-2015	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	10,018.75	0.00	0.00	10,018.75	5.00%	164,981.25	94.00%	EN PROCESO	
11	REHABILITACION DE CARRETERA 4 KMS Y APERTURA DE CARRETERA	DESIVIO RIO YULCO, BO. NUEVO SAN JUAN Y LOS LAGARTOS	12	12	466	10-2016	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
12	REPARACION DE CALLES	EL CONTAMAL, EL PORTILLO, EL PINAL Y LINDEROS	12	12	486	10-2016	0.00	323,050.00	0.00	0.00	0.00	323,050.00	0.00	0.00	323,050.00	0.00	0.00	323,050.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
13	REPARACION DE CARRETERA	EL LIMON, OCOTE SECO	11	11	468	10-2016	0.00	0.00	0.00	2,143.75	0.00	2,143.75	2,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.75	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
14	MECANIZACION DE DOS KILOMETROS DE CARRETERA	RIO YULCO A SALINEROS, LIMON A LOS POZOS	12	12	466	10-2016	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
15	BALASTEADO DE 3.5 KILOMETROS DE CARRETERA	CASCO URBANO A CONTAMAL Y LINDEROS	12	12	466	10-2016	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
16	APERTURA DE 2.5 KMS DE CARRETERA	EL PORTILLO Y PINAL	12	12	466	10-2016	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
17	REPARACION DE BACHES EN CARRETERA	LAS SANDIAS A EL LIMON	11	11	468	10-2016	0.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	18,025.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
18	REPARACION DE POSO DE AGUA	EL LIMON	12	12	464	10-2016	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
19	MEDICION GEOFISICA POR SONDE ELECTRICO PARA PERFORACION POZO	CEBRATANA, COLATINA Y COYOLAR	12	12	484	10 y 17	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,250.00	93,750.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00	46.00%	50,000.00	53.00%	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARRIO NUEVO	14	25	465	10-2016	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016
Hora : 07:26 a.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuesta do	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	LA CULEBRA Y BO, LA BARRIDA, EL PINAL	12	12	481	10-2016	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
22	REPARACION DE TECHO DE COCINA BODEGA Y DIRECCION DE ESCUELA	LA MONTAÑITA	12	12	481	10-2016	0.00	0.00	0.00	28,640.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00	28,640.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
23	PINTURA DE KINDER	BARRIO EL CENTRO	12	12	481	10-2016	0.00	13,826.00	0.00	0.00	0.00	13,826.00	0.00	0.00	13,826.00	0.00	0.00	13,826.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
24	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	EN TODO EL MUNICIPIO	12	12	483	21-2015, 10-2016	649,030.81	547,019.39	0.00	0.00	0.00	1,196,050.20	0.00	0.00	528,708.83	0.00	0.00	528,708.83	44.00%	667,341.37	55.00%	EN PROCESO	
25	REPARACION DE PARQUE INFANTIL	BARRIO EL CENTRO	12	12	487	10-2016	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	27.00%	7,275.00	72.00%	EN PROCESO	
26	REPARACION DE CALLES Y DESVIOS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	486	21-2015	367,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	367,030.90	0.00	0.00	59,090.00	0.00	0.00	59,090.00	16.00%	307,940.90	83.00%	EN PROCESO	
27	RELLENO DE CARRETERA	OCOTE SECO	12	12	486	10-2016	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
28	BALASTEO DE CARRETERA	BARRABASA AL AGUACATILLO, PLATERO A LA CULEBRIA, OCOTE SECO AL LIMON	12	12	486	10-2016	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
29	REPARACION DE CARRETERA	EL LIMON Y OCOTE SECO	12	12	486	10-2016	0.00	16,008.25	0.00	0.00	0.00	16,008.25	0.00	0.00	16,008.25	0.00	0.00	16,008.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
30	APERTURA DE CARRETERA	BARRABASA AL AGUACATILLO Y PLATERO	12	12	486	10-2016	0.00	9,137.50	0.00	0.00	0.00	9,137.50	0.00	0.00	9,137.50	0.00	0.00	9,137.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
31	APERTURA DE 2 KILOMETROS DE CARRETERA	LIMON A SALINEROS	12	12	486	10-2016	0.00	44,971.86	0.00	63,028.04	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
32	APERTURA DE CARRETERA	VALLE MARIA AUXILIADORA HASTA EL PINAL	12	12	486	10-2016	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
33	APERTURA DE 3 KILOMETROS DE CARRETERA	TORIHUAQUE A BO. EL PITAL 1 Y BO. EL CENTRO BO. EL PITAL 2	12	12	486	10-2016	0.00	0.00	0.00	300,006.00	0.00	300,006.00	0.00	0.00	300,006.00	0.00	0.00	300,006.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
34	MEDICION GEOFISICA POR SONDEO ELECTRICO PARA PERFORACION DE POZO	CEBRATANA, COLATINA Y COYOLAR	11	11	484	17	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
35	REPARACION DE ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA DE AGUA	EL CONTAMAL	12	12	484	17	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
36	CONSTRUCCION DE DOS CASETAS PARA POZOS	LA MONTAÑITA, VALLE MARIA AUXILIADORA	12	12	484	17	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
37	REPARACIONES ELECTRICAS EN CENTRO DE SALUD	BARRIO EL CENTRO	11	11	481	17	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	11,430.00	10,001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.25	87.00%	1,428.75	12.00%	EN PROCESO	
38	RECTIFICACION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA	EL CONTAMAL	11	11	481	17	0.00	1,931.25	0.00	0.00	0.00	1,931.25	1,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
39	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	EL COYOLAR	12	12	481	17	0.00	175,700.00	0.00	0.00	0.00	175,700.00	0.00	0.00	171,300.00	0.00	0.00	171,300.00	97.00%	4,400.00	2.00%	EN PROCESO	

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2016
Hora : 07:26 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuesto	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
40	CONTRAPARTE PARA REPARACION DE BODEGA COCINA	EL PINAL	12	12	481	17	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
41	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EN TODO EL MUNICIPIO	11	11	483		0.00	65,781.51	0.00	0.00	0.00	65,781.51	64,310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	64,310.63	97.00%	1,450.88	2.00%	EN PROCESO	
42	MEJORAMIENTO DE PARQUE NATURAL	LA MONTAÑITA	11	11	487	17	0.00	1,431.25	0.00	0.00	0.00	1,431.25	1,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.25	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
43	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	487	21-2016	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	8,312.00	0.00	0.00	8,312.00	5.00%	118,688.00	94.00%	EN PROCESO	
44	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FOOTBALL	BARRIO EL ARRAYAN, EL CENTRO, EL OLVIDO	12	12	487	21-2016	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	10,780.82	0.00	0.00	10,780.82	6.00%	164,209.38	93.00%	EN PROCESO	
45	REPARACION DE BACHES	LAS SANDIAS AL LIMON	11	11	486	17	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
46	LEVATAMIENTO DE CERCA EN TRAMO DONDE SE APERTURO CARRETERA	PITAL 1, PITAL 2, TOCORO A SALIR A GUARUMAS	12	12	486	17	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	15,240.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
47	CONFORMACION DE MATERIAL SELECTO PARA BALASTED DE 3 KILOMETROS DE CARRETERA	YULCO A JAGUA	12	12	486	17	0.00	211,333.70	0.00	237,736.30	0.00	449,070.00	0.00	0.00	449,070.00	0.00	0.00	449,070.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
48	APERTURA DE 600 METROS DE CARRETERA Y 800 DE CARRETERA EXISTENTE	LAGUNA NEGRA AL HIGON	12	12	486	17	0.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00	453,600.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
49	COLOCACION DE ALCANTARILLAS	EL PINAL Y EL PORTILLO	11	11	486	17	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
50	COLOCACION DE ALCANTARILLAS	EL PINAL Y EL PORTILLO	12	12	486	17	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
Totales							1,591,061.71	3,275,939.28	0.00	2,204,584.09	8,181.25	7,063,403.83	417,997.39	0.00	4,336,967.65	0.00	115,000.00	4,369,965.04		2,193,438.79			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO URQUIA GARCIA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
KIRIAN VALESCA TORRES VILLANUEVA
Nombre Completo
Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE