



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
168 Construcción de sistema de agua potable en Aldea Piedra Larga	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	8.22 %
12 06 002 000 001 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	8.22 %
181 Tren de Aseo (Acarreo de Basura)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	16.14 %
11 01 001 001 000 23500 15-013-01 20 4 TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	16.14 %
190 Construcción de Sistema de Aguas Negras en Aldea Joalaca	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 003 000 001 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 003 000 001 47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210 Mejoramiento del CEB Rafael Heliodoro Valle de El Ciprés	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DEL CEBG RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211 Mejoramiento del CEB José Cecilio del Valle en Jutal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30.00 %
12 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE EL JUTAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30.00 %
215 Contraparte Para Mejoramiento del CEB Dr. Policarpo Bonilla de Barrio San Antonio	1,400,000.00	0.00	2,909,662.28	0.00	0.00	4,309,662.28	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	1.45 %
12 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	4.46 %
12 04 001 001 000 23400 14-011-01 20 7 CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	2,909,662.28	0.00	0.00	2,909,662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
217 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Barrios Calvario, Belén, San Antonio, Suyapa	439,071.00	0.00	200,527.14	100,000.00	0.00	739,598.14	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00	10.25 %
12 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELEN, SAN ANTONIO, SUYAPA	439,071.00	0.00	200,527.14	100,000.00	0.00	739,598.14	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00	10.25 %
221 Construcción de Viviendas en Zona Rural	150,000.00	0.00	270,000.00	150,000.00	0.00	570,000.00	407,770.03	407,770.03	0.00	0.00	71.54 %
12 08 002 001 000 23400 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	150,000.00	0.00	210,000.00	150,000.00	0.00	510,000.00	407,770.03	407,770.03	0.00	0.00	79.95 %
223 Mejoramiento de Viviendas en Zona Rural	115,000.00	0.00	270,000.00	343,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	115,000.00	0.00	270,000.00	343,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226 Construcción de Parque Central en Barrio San Antonio 3 Etapa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228 Construcción de Casetas de Espera en Desvío de Copantillo y La Gocia	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA EN DESVIO COPANTILLO Y LA GOCIA	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
229 Mejoramiento de Tramos Carreteros en Belén Gualcho Ocotepique	1,664,778.52	0.00	0.00	308,318.06	0.00	1,973,096.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	702,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	702,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



BELÉN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ZAID.ESPINOZA



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
16 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	181,900.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	351,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	780,425.38	0.00	0.00	138,318.06	0.00	918,743.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
230	Mejoramiento de la Red de Alumbrado Público en Belén Gualcho	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	19.44 %
12 07 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BELEN GUALCHO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	19.44 %
232	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal en Barrio Suyande	138,224.55	0.00	110,840.45	30,320.00	0.00	279,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE	138,224.55	0.00	110,840.45	30,320.00	0.00	279,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
248	Construcción de caja puente en Agua Colorada	0.00	0.00	223,579.18	100,000.00	0.00	323,579.18	134,700.00	134,700.00	0.00	45,000.00	41.63 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA	0.00	0.00	223,579.18	100,000.00	0.00	323,579.18	134,700.00	134,700.00	0.00	45,000.00	41.63 %
254	Mejoramiento de puente en Barrio Calvario	160,000.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	129,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	129,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
259	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ZONA URBANA	150,000.00	0.00	270,000.00	0.00	150,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	150,000.00	0.00	210,000.00	0.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	90,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	402,000.00	119,370.00	119,370.00	0.00	0.00	29.69 %
12 08 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	90,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	402,000.00	119,370.00	119,370.00	0.00	0.00	29.69 %
266	MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
273	MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
278	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B° SUYANDE	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	125,099.93	125,099.93	0.00	0.00	41.70 %
12 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B° SUYANDE	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	107,099.93	107,099.93	0.00	0.00	42.84 %
12 04 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B° SUYANDE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	36.00 %
279	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA YARUCHEL	200,000.00	0.00	740,000.00	0.00	100,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA YARUCHEL	200,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA YARUCHEL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	MEJORAMIENTO DE CASETAS DE ESPERA	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CASETAS DE ESPERA	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
16 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
282	MEJORAMIENTO DE MIRADOR EN BARRIO BELÉN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE MIRADOR EN BARRIO BELEN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
283	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	1.64 %
14 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	1.64 %
284	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA	110,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	113,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	68.14 %
12 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA	110,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	113,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	68.14 %
285	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB DIONISIO DE HERRERA DE LÉNTAGO	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB DIONISIO DE HERRERA DE LENTAGO	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
288	CONSTRUCCION DE PORTICO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTAL PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE LA MOHAGA	0.00	0.00	173,995.14	0.00	0.00	173,995.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PORTICO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTAL PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE LA MOHAGA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE PORTICO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTAL PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE LA MOHAGA	0.00	0.00	73,995.14	0.00	0.00	73,995.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
289	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA MAGUEYAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	186,599.96	186,599.96	0.00	0.00	53.31 %
16 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA MAGUEYAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	63,299.96	63,299.96	0.00	0.00	63.30 %
16 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA MAGUEYAL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	49.32 %
290	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL CEDRO	0.00	0.00	118,318.06	0.00	118,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
16 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL CEDRO	0.00	0.00	68,318.06	0.00	68,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
16 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL CEDRO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
291	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA EL PETATILLO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA EL PETATILLO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA EL PETATILLO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
292	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA COMUNAL ALDEA EL ARCO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	78,063.78	78,063.78	0.00	0.00	70.97 %
16 05 001 000 001 47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA COMUNAL ALDEA EL ARCO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA COMUNAL ALDEA EL ARCO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	78,063.78	78,063.78	0.00	0.00	78.06 %
293	REHABILITACION DE CAJA PUENTE RIO MATASANO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora : 11:46 a.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
16 01 008 000 001 47210 11-011-06 20 5	REHABILITACION DE CAJA PUENTE RIO MATASANO		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
294	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA MOHAGA		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00 1,000,000.00	0.00 %
16 01 009 000 001 47210 11-011-06 20 5	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA MOHAGA		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00 1,000,000.00	0.00 %
TOTAL:			7,286,980.35	0.00	8,988,922.25	1,061,638.06	568,638.06	16,768,902.60	2,415,753.70	1,415,753.70	0.00 1,045,000.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfbobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefFZsyTGfMqYgcJ4o2XoFvHet6oEZQWDLcWMKGKgx1y4Xbl+A5Y6vLLJ70rU0sRDiHkPFzbtQhS3KbrvF+WKKeyMRdTIRObzt94rbPts4Y3vJQjrtROoKmxURqqNDUIbEmWYT1fFKpOwLLzsY3pcO21FrEV7d6Feb/ZPAItET2bWCtk0H8bndbTTc4
RDtT1pYD4zCNLEofboCcCpSVany/MColqSxmAH98/boqOefbRnj5+nnJ+BCeDECNxY0y2xp7ak5NLvdQcHgIstnTAWG/F9Rn7nEFGN8svtUEf9fmYI6rOQmye95aUxDeTd/2+r0jbxntUKPE