



Duyure, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: OVIDIO.RUIZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN CEB CARMEN ARIAS DE POLANCO CON CODIGO SACE 060400017P01	B EL CENTRO DUYURE	11	11	47110		0.00	187,826.10	0.00	0.00	0.00	187,826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	187,826.10	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
2	AMPLIACIONES CASERIOS ELECTRICAS ALTO PINO ALDEAS TIERRAS COLORADAS	CASERIO ALTO PINO ALDEAS TIERRAS COLORADAS	11	11	47210	83	300,000.00	409,213.20	0.00	1,370,000.00	0.00	2,079,213.20	0.00	0.00	1,964,177.44	0.00	0.00	1,964,177.44	94.00 %	115,035.76	5.00 %	EN PROCESO	
3	COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA	CASERIO EL ARADO; ALDEA EL HORNO	11	11	47110	83	175,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	15,000.00	0.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00	8,055.00	53.00 %	6,945.00	46.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN INSTITUTO JOSE ANGEL CACERES COD. SACE 060400018M02	B EL CENTRO DUYURE	11	11	47110		0.00	375,649.90	0.00	0.00	0.00	375,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	375,649.90	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
5	AMPLIACIONES ELECTRICAS EN AGUA BARROSA	ALDEA EL HORNO	11	11	47210	83	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83.00 %	20,000.00	16.00 %	EN PROCESO	
6	ARREGLO DEL CAMPO DE FUTBOL	BARRIO EL LLANO DE DUYURE	11	11	47210	83	200,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00 %	3,000.00	60.00 %	EN PROCESO	



Duyure, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: OVIDIO.RUIZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2023

Hora : 08:18 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							975,000.00	972,689.20	0.00	1,370,000.00	535,000.00	2,782,689.20	0.00	0.00	2,074,232.44	0.00	563,476.00	2,637,708.44	144,980.76		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELFIDA AMADA BUSTILLO CERNA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ADELA BEATRIZ LAÍNEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ADELA BEATRIZ LAÍNEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6icd8LGXJwO6ByhpAARa9ti6YFk8Gq0SGaWCo9imaLL4cLIL7d/nPOsejBOSJXCXZAKLEbzx9p1qddebrq1pD+vbrLjiTm629fwcXPdSQPvwkdtDDN+HiLWR9hg63W6VmUvc4Xd0J/Bo1xHnTqhqBw6hF3ETDWBNY1yvg0ZsLXsK5xcEkwPcYXnUcK/mmqzqSNhk2h8rwo0iKNkrUGxjBTScNVygayIY6ZFeQcQgrmcFQgIP7K/i7k16kqVDA0AfZwhMjrelkru+EnauJZAYFsY2Mrug34=