

PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de Noviembre del 2023.

FECHA: 07 de diciembre de 2023.

Estimada Abogada Perdomo,

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de noviembre del 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: La Granja
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Granja Municipio, Teupasenti, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• Fondos FOSODE• Municipalidad• Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 85,287.60 FOSODE: L. 653,609.40




	Municipalidad: L. 2,882,194.34 Comunidad: L. 100,000.00
Fecha de Aprobación	21 de octubre del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 3,721,091.34 \$150,076.68
Fecha de Finalización	01 de noviembre del 2023

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7946

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de noviembre, pero reportado hasta el mes de diciembre de 2023.


MSc. Yadira Alvarez Licona
 Directora del FOSODE




PROYECTO No. 2
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Condega
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Condega, Municipio, Morocelí Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 239,815.46 FOSODE: L. 325,443.92 Municipalidad: L. 574,586.63
Fecha de Aprobación	19 de agosto del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,139,846.01 \$45,971.54
Fecha de Finalización	04 de agosto del 2023

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7946

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.



Razón de los cambios mencionados	antes	N/A
----------------------------------	-------	-----

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Alvarez Licóna
Directora del FOSODE




PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Quiscamote
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Quiscamote Municipio, San Esteban Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 171,484.36
Fecha de Aprobación	12 de octubre del 2020
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 190,564.36 \$7,690.37
Fecha de Finalización	29 de septiembre del 2023

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7796

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.



Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

Razón de los cambios mencionados	antes N/A
----------------------------------	-----------

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadirá Alvarez Licona
Directora del FOSODE




PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Moras y San Isidro
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Moras y San Isidro , Municipio: Villa de San Antonio, Departamento, Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • F. NORDICOS • BCIE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 954,616.32 F. NORDICOS: L. 3,468,99 BCIE: L. 257.83 Municipalidad: L. 1,097,830.51
Fecha de Aprobación	03 de septiembre del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,056,173.65 \$82,978.48
Fecha de Finalización	18 de agosto del 2023

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7796

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto



Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licón
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

