



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024
Moneda Lempiras (L)Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
045	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	REPOSICION PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SANTA MARIA	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 2	REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113	CONSTRUCCION MINI-PARQUE, COL. 21 DE NOVIEMBRE / LOS PLANES	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	0.00	1,564,475.07	0.00	0.00	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 010 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	0.00	1,564,475.07	0.00	0.00	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132	SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
138	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	0.00	1,361,363.42	0.00	0.00	1,361,363.42	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 002 47110 11-001-01 20 7	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	0.00	528,054.69	0.00	0.00	528,054.69	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 001 47110 11-011-03 20 7	SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	0.00	833,308.73	0.00	0.00	833,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
148	REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	475,054.49	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,975,054.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	475,054.49	0.00	5,029,508.75	0.00	0.00	5,504,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	0.00	0.00	1,470,491.25	0.00	0.00	1,470,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
160	CONSTRUCCION BODEGA/COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
161	MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULLIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULLIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
162	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
166	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 01	0.00	0.00	381,224.05	0.00	0.00	381,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 017 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1	0.00	0.00	221,224.05	0.00	0.00	221,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 2 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 017 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
167	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD CAMALOTE 01	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
168	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
169	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, LAS CRUCITAS / EL ARROZAL	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
171	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO, SANTA MARIA	0.00	0.00	1,175,639.74	0.00	0.00	1,175,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 2	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	0.00	1,175,639.74	0.00	0.00	1,175,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
176	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, LAS TORRES	0.00	0.00	704,222.89	0.00	0.00	704,222.89	0.00	0.00	0.00	2,535,203.28	0.00 %
15 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES	0.00	0.00	704,222.89	0.00	0.00	704,222.89	0.00	0.00	0.00	2,535,203.28	0.00 %
186	AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA	0.00	0.00	2,482,309.34	0.00	0.00	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 4	AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA	0.00	0.00	2,269,788.04	0.00	0.00	2,269,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 4	AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA	0.00	0.00	212,521.30	0.00	0.00	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200	MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211	CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
212	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
213	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. PRUDENCIO LOPEZ MATUTE, EL POTRERO	334,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	334,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. PRUDENCIO LOPEZ MATUTE, EL POTRERO	334,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	334,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
214	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
215	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
216	REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
217	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
219	CONSTRUCCION TAQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION TAQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
220	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
221	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
223	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
224	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS	459,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	459,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS	459,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	459,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	1,016,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	1,016,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
227	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA	200,000.00	0.00	294,981.80	0.00	0.00	494,981.80	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.49 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA	0.00	0.00	294,981.80	0.00	0.00	294,981.80	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	0.81 %
15 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
229	MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA	410,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231	CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE PAVITAS	0.00	0.00	178,547.00	0.00	0.00	178,547.00	84,819.28	84,819.28	0.00	0.00	47.51 %
15 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA	0.00	0.00	178,547.00	0.00	0.00	178,547.00	84,819.28	84,819.28	0.00	0.00	47.51 %
232	SEG.MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	SEG.MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
233	SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
234	CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
235	SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 2	SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES	0.00	0.00	1,400,274.41	0.00	0.00	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES	0.00	0.00	1,400,274.41	0.00	0.00	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
237	SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	0.00	0.00	192,372.62	0.00	0.00	192,372.62	190,692.62	190,692.62	0.00	0.00	99.13 %
15 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	0.00	0.00	192,372.62	0.00	0.00	192,372.62	190,692.62	190,692.62	0.00	0.00	99.13 %
238	SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
239	SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORO A LINDEROS	0.00	0.00	75,278.40	0.00	0.00	75,278.40	74,543.77	74,543.77	0.00	0.00	99.02 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	47,954.40	0.00	0.00	47,954.40	47,219.77	47,219.77	0.00	0.00	98.47 %
15 03 005 000 001 47210 11-011-04 20 3	0.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00	27,324.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	100.00 %
240	0.00	0.00	27,173.15	0.00	0.00	27,173.15	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	73.72 %
15 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 006 000 001 47210 11-011-04 20 3	0.00	0.00	25,613.15	0.00	0.00	25,613.15	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	78.21 %
241	0.00	0.00	65,037.55	0.00	0.00	65,037.55	65,036.83	65,036.83	0.00	0.00	100.00 %
15 03 007 000 001 47210 11-011-04 20 3	0.00	0.00	28,037.55	0.00	0.00	28,037.55	28,037.55	28,037.55	0.00	0.00	100.00 %
15 03 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	36,999.28	36,999.28	0.00	0.00	100.00 %
242	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 008 000 001 47210 11-011-04 20 3	0.00	0.00	219,386.39	0.00	0.00	219,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
243	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 009 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
244	0.00	0.00	699,987.21	0.00	0.00	699,987.21	205,300.00	205,300.00	0.00	0.00	29.33 %
15 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	699,987.21	0.00	0.00	699,987.21	205,300.00	205,300.00	0.00	0.00	29.33 %
245	0.00	0.00	8,332.21	0.00	0.00	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	8,332.21	0.00	0.00	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
246	0.00	0.00	245,878.22	0.00	0.00	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	245,878.22	0.00	0.00	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
247	0.00	0.00	476,585.10	0.00	0.00	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	476,585.10	0.00	0.00	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
248	0.00	0.00	1,790,209.75	0.00	0.00	1,790,209.75	358,247.85	358,247.85	0.00	0.00	20.01 %
15 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	1,417,168.67	0.00	0.00	1,417,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
 Hora : 02:12 p.m.
 Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	373,041.08	0.00	0.00	373,041.08	358,247.85	358,247.85	0.00	0.00	96.03 %
249 RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	0.00	416,694.13	0.00	0.00	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	416,694.13	0.00	0.00	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
250 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	0.00	877,543.69	0.00	0.00	877,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	877,543.69	0.00	0.00	877,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	11,054,053.40	0.00	28,952,298.35	0.00	0.00	40,006,351.75	1,001,099.66	1,001,099.66	0.00	2,535,203.28	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2024
 Fecha Final: 29/02/2024
 Ejercicio: 2024

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWfbvAhiCx+EKj7rF7vRaPOGTDpXaDkjhXTl6d53Lk8RIhfK0t9v1UT3SD/TsN836kfSX0Tlmj7ZXjyJnIhgTurMFBGPZgFU1GYGnM0qgPnmuYtVy4i2+9Jul8V9NCBAEDRR3wNENa7fSXqelBNvyFJIKhlev6OA7yfUPA49WBexJqNRmqXehx+McDvp0r3zm9t/WiTF5to3BNjWchKnKE4X8E4ddf8q7Kk7//ZpDCPymQnCPjg9ZNRjSYqV1akhZpe076/gY7S1SQWSQvni5B47oxVEBBEKQIEZ2WynX1i1tFvh2x3f