



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

• **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Sector:** Energía

Sub sector. Generación Energética

• **Nombre del Proyecto.**

Instalación de sistema eléctrico en pozo perforado" ubicación colonia Elizabeth Mould, municipio de Orocuina, departamento de Choluteca

• **Ubicación del Proyecto.**

Colonia Elizabeth Mould, Aldea El Barreal, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Propósito.**

Contribuir al mejoramiento de los servicios prestados por Centro Integral de Salud (CIS) a los y las pobladores del municipio de Orocuina y municipios vecinos.

• **Objetivo**

Construcción del Sistema eléctrico de pozo perforado para el bombeo de agua potable al Centro Integral de Salud ubicado en la colonia Elizabeth Mould, del municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, Honduras.

• **Descripción del Proyecto**

El proyecto consiste en:

GENERALIDADES DEL PROYECTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	ELECTRIFICACIÓN PARA POZO CENTRO DE SALUD		
1.00	ELECTRIFICACIÓN PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE	GLOBAL	1.00
2.00	ACARREO DE MATERIALES CHOLUTECA-COLONIA ELIZABETH	VIAJE	3.00

Elaboración del Proyecto

• **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento: Construcción de Sistema eléctrico para bombeo de agua potable, en un plazo de 30 días para la ejecución de la obra.

• **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

• **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre Completo: Marco Tulio Laínez Ordoñez

Tel: 9541-9762

Correo: marcolainez1977@gmail.com

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 160,446.78

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

04 de octubre del 2023

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad.

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 160,446.78

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

02 noviembre del año 2023

Ejecución del Proyecto

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecuto el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto, se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, se ejecutó conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Cholulteca, 31 de octubre del año 2023


Lic. Arturo Alexander Ordoñez

Coordinador. Unidad Técnica Municipal (UTM)





CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de octubre del año 2023 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecutarán los proyectos


1.-Conformación y Balastado con Material Selecto de Tramo Carretero: Barrio el Cedrito-Combali-Matapalo.

2.-Conformación y Balastado con Material Selecto Tramo Carretero Barreal Limones-Puente. Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

se constató que los proyectos se desarrollarán en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 09 días del octubre del 2023.




Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)