

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/24

Mes : FECHA: 01/05/24 AL 31/05/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.		
Sector: 01 Sector Salud																		
151	Mejoras Policlínico	0	07-03-469	5	0.00	353,644.53	353,644.53	353,644.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,644.53
103	Emergencia Covid-19	0	07-03-499	39	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Salud	0	07-03-581	39	3,144,000.00	786,000.00	3,930,000.00	1,287,904.51	39.00	0.00	0.00	0.00	260,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,377.60
152	Contra Parte Mejoras Policlínico	Siguatpeque	07-05-469	5	0.00	250,721.80	250,721.80	250,721.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,721.80
Total del Sector					3,344,000.00	1,390,366.33	4,734,366.33	1,892,270.84		0.00	0.00	0.00	260,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,743.93
Sector: 02 Sector Educacion																		
100	Educacion	0	07-02-581	39	3,160,000.00	765,000.00	3,925,000.00	826,280.69	27.00	0.00	0.00	0.00	218,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,098.31
17	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Rin		07-02-468	39	478,327.92	0.00	478,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	Mejoras Escuela C.e.b. Jose Leon Madrid		07-01-469	5	0.00	184,703.78	184,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Pot		07-02-468	39	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	Programa Nacional De Intervencion De Infraestructu	0	10-01-499	5	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	377,434.96	23.00	0.00	374,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,497.62
Total del Sector					4,038,327.92	4,249,703.78	8,288,031.70	1,203,715.65		0.00	374,062.66	0.00	218,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,595.93
Sector: 03 Sector vivienda																		
104	Pisos Y Techos Solidarios	0	07-04-463	39	2,200,000.00	379,881.51	2,579,881.51	13,885.99	13.00	0.00	0.00	0.00	317,866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	331,752.93
Total del Sector					2,200,000.00	379,881.51	2,579,881.51	13,885.99		0.00	0.00	0.00	317,866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	331,752.93
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																		
107	Asistencia Social A La Niñez Adolescencia Y Juventu	0	07-01-573	39	696,039.50	189,940.76	885,980.26	50,439.50	13.00	0.00	0.00	0.00	68,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	118,895.75
105	Alimentacion Niños Del Dinaf	0	07-01-573	39	300,000.00	0.00	300,000.00	73,410.94	32.00	0.00	0.00	0.00	23,230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	96,641.46
Total del Sector					996,039.50	189,940.76	1,185,980.26	123,850.44		0.00	0.00	0.00	91,686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	215,537.21

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/24

Departamento de : COMAYAGUA
 Mes : FECHA: 01/05/24 AL 31/05/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.		
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																		
115	Eje De Ambiente 10% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	157,633.94	37,988.16	195,622.10	8,099.70	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	12,599.70
110	Eje De Violencia 20% Atencion A La Mujer	0	09-01-573	39	315,267.89	75,976.30	391,244.19	27,606.25	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,606.25
111	Eje De Economia 30% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	472,901.84	113,964.45	586,866.29	3,650.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,482.50	0.00	0.00	0.00	100,132.50
113	Eje De Salud 20% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	315,267.89	75,976.30	391,244.19	65,520.50	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,706.68	0.00	0.00	0.00	132,227.18
112	Eje De Participacion Social Y Política 10% Atencio	Barrio El Centro	09-01-573	39	157,633.94	37,988.15	195,622.09	12,201.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,914.50	0.00	0.00	0.00	121,115.50
114	Eje De Educacion 10% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	157,633.94	37,988.16	195,622.10	44,920.87	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	49,070.87
Total del Sector					1,576,339.44	379,881.52	1,956,220.96	161,998.32		0.00	0.00	0.00	0.00	280,753.68	0.00	0.00	0.00	442,752.00
Sector: 06 Sector Cultura																		
125	Cultura	Barrio El Centro	08-01-573	39	986,430.33	0.00	986,430.33	602,805.13	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,368.65	0.00	0.00	780,173.78
153	Mejora A Estatuas(plaza La Amistad)	0	08-04-467	5	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	Festividades Culturales	Barrio El Centro	08-02-573	39	630,535.77	151,952.60	782,488.37	349,605.10	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,414.95	0.00	0.00	775,020.05
126	Recreacion De Parque Calanterique	Bosque Calanterique	08-01-467	39	409,099.53	569,822.27	978,921.80	40,380.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,776.10	0.00	0.00	362,156.10
Total del Sector					2,026,065.63	881,774.87	2,907,840.50	992,790.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,559.70	0.00	0.00	1,917,349.93
Sector: 07 Sector Deportes																		
127	Deportes	Barrio Elcentro	08-03-573	39	788,169.72	0.00	788,169.72	276,021.40	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,089.49	0.00	0.00	571,110.89
Total del Sector					788,169.72	0.00	788,169.72	276,021.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,089.49	0.00	0.00	571,110.89
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																		
9	Construccion De Letrinas		07-05-463	39	273,828.24	0.00	273,828.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	Participacion Ciudadana	Barrio El Centro	07-05-573	39	700,000.00	358,029.37	1,058,029.37	515,785.58	65.00	0.00	0.00	0.00	170,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	686,775.74

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/24

Mes : FECHA: 01/05/24 AL 31/05/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.			20% Funcion.	
124	Ayuda Social A Personas	Barrio El Centro	07-05-514	39	400,000.00	0.00	400,000.00	5,000.00	22.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00		
122	Contraparte Construccion Puente Macaruya	Barrio Macaruya	07-05-475	39	348,151.65	0.00	348,151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145	Proyecto Pacot	0	08-04-467	01	0.00	52,511.73	52,511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					1,721,979.89	410,541.10	2,132,520.99	520,785.58		0.00	0.00	0.00	252,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	773,775.74		
Sector: 09 Sector Preservacion del Patrimonio																				
143	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos	0	06-01-469	01	0.00	83,376.25	83,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	Plan De Restauracion (uma)	0	06-01-469	01	0.00	524,655.93	524,655.93	480,270.00	120.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,970.00		
144	Proyecto Del Chupadero	0	06-01-469	01	0.00	165,106.29	165,106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					0.00	773,138.47	773,138.47	480,270.00		148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,970.00	
Sector: 10 Sector Seguridad																				
138	Construccion De Modulo De Baños El Porvenir		08-04-464	39	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	Convivencia Social	Barrio El Centro	08-01-573	39	456,430.33	189,000.00	645,430.33	220,720.87	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,539.94	0.00	0.00	379,260.81		
121	Contraparte Construccion Puente Macaruya	Barrio Macaruya	05-03-475	39	564,609.17	0.00	564,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					1,401,039.50	189,000.00	1,590,039.50	220,720.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,539.94	0.00	0.00	379,260.81		
Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																				
133	Proyecto Care	Barrio El Centro	08-04-573	39	645,803.66	0.00	645,803.66	137,437.76	26.00	0.00	0.00	0.00	31,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,704.70		
132	Ayuda A Instituciones Sin Fines De Lucro (apoyo A	Barrio El Centro	08-04-573	39	200,000.00	177,928.91	377,928.91	25,000.00	26.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00		
106	Seguridad Alimentaria	0	07-06-484	39	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					1,295,803.66	177,928.91	1,473,732.57	162,437.76		0.00	0.00	0.00	106,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	268,804.70		
Sector: 12 Sector Turismo																				
129	Plan De Desarrollo Municipal	Barrio El Centro	08-04-573	39	800,000.00	120,000.00	920,000.00	338,060.52	54.00	0.00	0.00	0.00	156,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	494,169.40		

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/24

Mes : FECHA: 01/05/24 AL 31/05/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S			10% F. Des. Adm.	20% Funcion.
130	Señalización E Imagen Vial	Barrio El Centro	08-04-489	39	461,071.55	0.00	461,071.55	101,715.07	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	124,485.07		
131	Desarrollo Economico Local	Barrio El Centro	08-04-573	39	800,000.00	135,917.07	935,917.07	138,753.19	34.00	0.00	0.00	0.00	177,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	315,940.10	
Total del Sector					2,061,071.55	255,917.07	2,316,988.62	578,528.78		0.00	0.00	0.00	333,295.79	0.00	0.00	22,770.00	0.00	934,594.57	

Sector: 13 Sector Saneamiento																			
10	Construccion De Pozo De Agua		10-01-464	39	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Construccion De Base Para Rotoplas Y Modulo De Bañ		07-03-464	39	467,170.37	0.00	467,170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	Instalacion De Rotoplas		10-01-464	39	101,837.02	0.00	101,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Materiales Para Pozo	0	10-01-464	39	150,030.70	0.00	150,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Contraparte De Materiales De Agua Potable		10-01-464	39	100,000.00	0.00	100,000.00	42,000.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
148	Proyecto Mejora De La Gestion Del Recurso Hidrico(0	10-01-464	01	0.00	86,651,477.72	86,651,477.72	0.00	1.00	502,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,495.27
Total del Sector					989,038.09	86,651,477.72	87,640,515.81	42,000.00		502,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,495.27

Sector: 14 Sector electrificacion																			
140	Electrificacion La Lima		10-01-481	01	0.00	1,984,289.52	1,984,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139	Electrificacion Cancha La Pista	Barrio El Carmen	10-01-481	01	0.00	635,323.41	635,323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	Contra Parte De Electrificacion Y Energia		10-01-481	39	153,149.68	0.00	153,149.68	153,149.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,149.68
25	Proyecto De Electrificacion Y Energia Domiciliar		07-05-481	39	246,850.32	0.00	246,850.32	246,850.32	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,850.32
24	Mejoramiento De Alumbrado La Union Del Sute		07-05-481	39	40,122.43	0.00	40,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Mejoramiento De Alumbrado Publico Aldea Las Casita		07-05-481	39	37,526.80	0.00	37,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					477,649.23	2,619,612.93	3,097,262.16	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Sector: 16 Sector Red Vial																		
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/24

Departamento de : COMAYAGUA
 Mes : FECHA: 01/05/24 AL 31/05/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monto del Gasto Acumulado	Obs.			
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S			10% F. Des. Adm.	20% Funcion.	
141	Caminos Productivos	0	10-01-466	01	0.00	334,012.50	334,012.50	334,012.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,012.50		
21	Construccion De Alcantarillas		10-01-475	39	510,101.48	0.00	510,101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
137	Proyecto De Pavimentacion	Barrio Campo Alegre	10-01-466	39	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Mejoramiento De Calles Red No Pavimentada Urbanc Y	0	10-01-475	39	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	8,816,590.31	100.00	2,182,980.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*, ***, **** **	
134	Mantenimiento Y Reparacion De Vias No Pavimentadas	Diferentes Barrios Y	10-01-475	39	1,306,464.12	2,473,735.67	3,780,199.79	3,765,811.04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765,811.04	
26	Proyecto De Pavimentacion El Parnaso		10-01-466	39	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	939,932.72	77.00	605,453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,386.30	
Total del Sector					16,316,565.60	3,807,748.17	20,124,313.77	13,856,346.57		2,788,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*, ***, **** **	

Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																				
2	Construccion De Huellas De Concreto	0	10-01-466	39	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	658,681.00	35.00	439,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,031.30	
3	Pavimento Del Estadio San Miguel	0	10-01-466	39	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Reparacion Y Reconstruccion De Calles Primarias De	0	10-01-466	39	3,263,726.00	0.00	3,263,726.00	1,194,966.17	51.00	473,490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,456.54	
5	Pavimento Del Bo. El Carmen 16 Av. 1 Y 2 Calle	0	10-01-466	39	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Techado En La Cancha Deportiva La Pista	0	10-01-461	39	736,206.00	0.00	736,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Cerco Perimetral, Construccion De Baños Y Reparaci	0	10-01-461	39	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147	Proyecto Convivir (mantenimiento Casa De La Cultur	0	10-01-467	01	0.00	565,032.09	565,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146	Proyecto Convivir	0	10-01-467	01	0.00	846,940.18	846,940.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Disposicion Final De Manejo De Residuos Solidos	0	06-03-479	39	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	6,059,435.06	36.00	1,551,668.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611,103.52	
8	Adiciones Y Mejoras De Edificios Municipales	0	10-01-461	39	331,897.00	0.00	331,897.00	305,140.64	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,140.64	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/24

Mes : FECHA: 01/05/24 AL 31/05/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.			20% Funcion.
15	Mantenimiento De Parques Y Plaza	0	08-04-467	39	245,803.66	165,917.04	411,720.70	280,624.60	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,546.01	0.00	0.00	345,170.61	
18	Contraparte De Materiales De Capilla Ascilio De An		10-01-469	38	101,065.38	0.00	101,065.38	77,790.86	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,790.86	
19	Construccion De Galera De Cuchilla Y Bo. Oriente		10-01-469	39	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	Proyecto De Mejoramiento Forestal	Barrio	06-01-469	39	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	427,638.23	40.00	371,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,485.66	
135	Emergencia Codem Ft	Barrio El Centro	10-01-472	39	709,945.03	200,000.00	909,945.03	110,533.88	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,819.32	0.00	775,353.20	
136	Proyecto De Servicio Tecnico Urbanistico Catastral	Barrio El Centro	04-01-489	39	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,119,211.03	40.00	286,744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,955.56	
Total del Sector					39,038,643.07	1,777,889.31	40,816,532.38	10,234,021.47		3,123,101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64,546.01	664,819.32	0.00	*,***,*** **	
TOTAL PROYECTOS					78,270,732.80	**,***,*** **	**,***,*** **	31,159,643.90		6,562,730.55	374,062.66	0.00	1,581,497.31	280,753.68	1,442,735.14	687,589.32	0.00	42,089,012.56	



Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



Olman Meza
Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello



Ing. Katja Nicolletth Torres
Contador(a) Municipal
Firma y Sello