

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 29/02/24

Mes : FECHA: 01/02/24 AL 29/02/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO						Monte del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S			10% F. Des. Adm.
Sector: 01 Sector Salud																		
102	Salud	0	07-03-581	39	3,144,000.00	786,000.00	3,930,000.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	614,113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	614,113.02
152	Contra Parte Mejoras Policlinico	Siguatpeque	07-05-469	6	250,721.80	0.00	250,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	Mejoras Policlinico	0	07-03-469	6	353,644.53	0.00	353,644.53	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	199,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	199,442.21
103	Emergencia Covid-19	0	07-03-499	39	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					3,948,366.33	786,000.00	4,734,366.33	0.00		0.00	0.00	0.00	813,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	813,555.23
Sector: 02 Sector Educacion																		
17	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Rin		07-02-468	39	478,327.92	0.00	478,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Educacion	0	07-02-581	39	3,160,000.00	765,000.00	3,925,000.00	13,049.18	5.00	0.00	0.00	0.00	179,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	192,120.65
149	Programa Nacional De Intervencion De Infraestructu	0	10-01-499	6	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Pot		07-02-468	39	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	Mejoras Escuela C.e.b. Jose Leon Madrid		07-01-469	6	184,703.78	0.00	184,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					7,523,031.70	765,000.00	8,288,031.70	13,049.18		0.00	0.00	0.00	179,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	192,120.65
Sector: 03 Sector vivienda																		
104	Pisos Y Techos Solidarios	0	07-04-463	39	2,200,000.00	379,881.51	2,579,881.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					2,200,000.00	379,881.51	2,579,881.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																		
107	Asistencia Social A La Niñez Adolescencia Y Juventu	0	07-01-573	39	696,039.50	189,940.76	885,980.26	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.70
105	Alimentacion Niños Del Dinaf	0	07-01-573	39	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					996,039.50	189,940.76	1,185,980.26	0.00		0.00	0.00	0.00	12,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.70

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 29/02/24

Mes : FECHA: 01/02/24 AL 29/02/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.		
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																		
113	Eje De Salud 20% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	315,267.89	75,976.30	391,244.19	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,961.00	0.00	0.00	0.00	58,961.00
110	Eje De Violencia 20% Atencion A La Mujer	0	09-01-573	39	315,267.89	75,976.30	391,244.19	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.25	0.00	0.00	0.00	10,583.25
111	Eje De Economia 30% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	472,901.84	113,964.45	586,866.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
112	Eje De Participacion Social Y Politica 10% Atencio	Barrio El Centro	09-01-573	39	157,633.94	37,988.15	195,622.09	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00
114	Eje De Educacion 10% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	157,633.94	37,988.15	195,622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Eje De Ambiente 10% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	157,633.94	37,988.15	195,622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					1,576,339.44	379,881.50	1,956,220.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	73,972.25	0.00	0.00	0.00	73,972.25
Sector: 06 Sector Cultura																		
126	Recreacion De Parque Calanterique	Bosque Calanterique	08-01-467	39	409,099.53	569,822.27	978,921.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	Mejora A Estatuas(plaza La Amistad)	0	08-04-467	6	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	Cultura	Barrio El Centro	08-01-573	39	986,430.33	0.00	986,430.33	13,133.47	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,221.47	0.00	0.00	89,354.94
128	Festividades Culturales	Barrio El Centro	08-02-573	39	630,535.77	151,952.60	782,488.37	30,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,407.60	0.00	0.00	42,407.60
Total del Sector					2,186,065.63	721,774.87	2,907,840.50	43,133.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,629.07	0.00	0.00	131,762.54
Sector: 07 Sector Deportes																		
127	Deportes	Barrio Elcentro	08-03-573	39	788,169.72	0.00	788,169.72	13,633.47	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,543.47	0.00	0.00	59,176.94
Total del Sector					788,169.72	0.00	788,169.72	13,633.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,543.47	0.00	0.00	59,176.94
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																		
145	Proyecto Pacot	0	08-04-467	0	52,511.73	0.00	52,511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Construccion De Letrinas		07-05-463	39	273,828.24	0.00	273,828.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 29/02/24

Mes : FECHA: 01/02/24 AL 29/02/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.			20% Funcion.
122	Contraparte Construccion Puente Macaruya	Barrio Macaruya	07-05-475	39	348,151.65	0.00	348,151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Ayuda Social A Personas	Barrio El Centro	07-05-514	39	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
123	Participacion Ciudadana	Barrio El Centro	07-05-573	39	700,000.00	358,029.37	1,058,029.37	201.25	2.00	0.00	0.00	0.00	18,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,979.25
Total del Sector					1,774,491.62	358,029.37	2,132,520.99	201.25		0.00	0.00	0.00	23,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,979.25

Sector: 09 Sector Preservacion del Patrimonio																			
142	Plan De Restauracion (uma)	0	06-01-469	0	524,655.93	0.00	524,655.93	0.00	31.00	160,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,090.00
143	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos	0	06-01-469	0	83,376.25	0.00	83,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	Proyecto Del Chupadero	0	06-01-469	0	165,106.29	0.00	165,106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					773,138.47	0.00	773,138.47	0.00		160,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,090.00

Sector: 10 Sector Seguridad																				
138	Construccion De Modulo De Baños El Porvenir		08-04-464	39	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	Contraparte Construccion Puente Macaruya	Barrio Macaruya	05-03-475	39	564,609.17	0.00	564,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	Convivencia Social	Barrio El Centro	08-01-573	39	456,430.33	189,000.00	645,430.33	34,766.94	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,009.82	0.00	0.00	0.00	78,776.76	
Total del Sector					1,401,039.50	189,000.00	1,590,039.50	34,766.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,009.82	0.00	0.00	0.00	78,776.76

Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																				
106	Seguridad Alimentaria	0	07-06-484	39	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	Ayuda A Instituciones Sin Fines De Lucro (apoyo A	Barrio El Centro	08-04-573	39	200,000.00	177,928.91	377,928.91	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
133	Proyecto Care	Barrio El Centro	08-04-573	39	645,803.66	0.00	645,803.66	31,266.94	10.00	0.00	0.00	0.00	31,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,533.88	
Total del Sector					1,295,803.66	177,928.91	1,473,732.57	31,266.94		0.00	0.00	0.00	41,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,533.88

Sector: 12 Sector Turismo																			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 29/02/24

Mes : FECHA: 01/02/24 AL 29/02/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto-Ejecutado	% Ejec.	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.			20% Funcion.
130	Señalización E Imagen Vial	Barrio El Centro	08-04-489	39	461,071.55	0.00	461,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	Plan De Desarrollo Municipal	Barrio El Centro	08-04-573	39	800,000.00	120,000.00	920,000.00	62,533.88	14.00	0.00	0.00	0.00	70,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,067.76
131	Desarrollo Economico Local	Barrio El Centro	08-04-573	39	800,000.00	135,917.07	935,917.07	31,504.24	7.00	0.00	0.00	0.00	31,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,471.98
Total del Sector					2,061,071.55	255,917.07	2,316,988.62	94,038.12		0.00	0.00	0.00	102,501.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,539.74

Sector: 13 Sector Saneamiento																			
13	Materiales Para Pozo	0	10-01-464	39	150,030.70	0.00	150,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	Proyecto Mejora De La Gestion Del Recurso Hidrico	0	10-01-464	0	86,651,477.72	0.00	86,651,477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Construccion De Pozo De Agua		10-01-464	39	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Construccion De Base Para Rotoplas Y Modulo De Bañ		07-03-464	39	467,170.37	0.00	467,170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Contraparte De Materiales De Agua Potable		10-01-464	39	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Instalacion De Rotoplas		10-01-464	39	101,837.02	0.00	101,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					87,640,515.81	0.00	87,640,515.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sector: 14 Sector electrificacion																			
25	Proyecto De Electrificacion Y Energia Domiciliar		07-05-481	39	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Mejoramiento De Alumbrado La Union Del Sute		07-05-481	39	40,122.43	0.00	40,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	Electrificacion La Lima		10-01-481	0	1,985,716.60	0.00	1,985,716.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Mejoramiento De Alumbrado Publico Aldea Las Casita		07-05-481	39	37,526.80	0.00	37,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	Electrificacion Cancha La Pista	Barrio El Carmen	10-01-481	0	633,896.33	0.00	633,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					3,097,262.16	0.00	3,097,262.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 29/02/24

Mes : FECHA: 01/02/24 AL 29/02/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.		
Sector: 16 Sector Red Vial																		
141	Caminos Productivos(0	10-01-466	0	334,012.50	0.00	334,012.50	221,471.70	100.00	112,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,012.50
137	Proyecto De Pavimentacion	Barrio Campo Alegre	10-01-466	39	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Mantenimiento Y Reparacion De Vias No Pavimentadas	Diferentes Barrios Y	10-01-475	39	3,220,436.78	559,763.01	3,780,199.79	950,000.00	96.00	924,025.60	0.00	1,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,025.60
26	Proyecto De Pavimentacion El Parnaso		10-01-466	39	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Mejoramiento De Calles Red No Pavimentada Urbano Y	0	10-01-475	39	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	12.00	1,231,706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,706.59
21	Construccion De Alcantarillas		10-01-475	39	510,101.48	0.00	510,101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					18,564,550.76	559,763.01	19,124,313.77	1,171,471.70		2,268,272.99	0.00	1,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176,744.69
Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																		
8	Adiciones Y Mejoras De Edificios Municipales	0	10-01-461	39	331,897.00	0.00	331,897.00	0.00	9.00	29,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,829.50
147	Proyecto Convivir (mantenimiento Casa De La Cultur	0	10-01-467	0	565,032.09	0.00	565,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Techado En La Cancha Deportiva La Pista	0	10-01-461	39	736,206.00	0.00	736,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Reparacion Y Reconstruccion De Calles Primarias De	0	10-01-466	39	3,263,726.00	0.00	3,263,726.00	11,575.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.82
3	Pavimento Del Estadio San Miguel	0	10-01-466	39	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construccion De Huellas De Concreto	0	10-01-466	39	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	Proyecto Convivir	0	10-01-467	0	846,940.18	0.00	846,940.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pavimento Del Bo. El Carmen 16 Av. 1 Y 2 Calle	0	10-01-466	39	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Disposicion Final De Manejo De Residuos Solidos	0	06-03-479	39	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	1,477,886.69	14.00	1,516,561.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,448.02
20	Proyecto De Mejoramiento Forestal	Barrio	06-01-469	39	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	89,518.23	10.00	108,351.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,869.40

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 29/02/24

Mes : FECHA: 01/02/24 AL 29/02/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.		
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.			20% Funcion.	
19	Construccion De Galera De Cuchilla Y Bo. Oriente		10-01-469	39	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	Cerco Perimetral, Construccion De Baños Y Reparaci	0	10-01-461	39	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Contraparte De Materiales De Capilla Ascilio De An		10-01-469	38	101,065.38	0.00	101,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Mantenimiento De Parques Y Plaza	0	08-04-467	39	245,803.66	165,917.04	411,720.70	89,164.80	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,509.50	0.00	0.00	0.00	187,674.30	
136	Proyecto De Servicio Tecnico Urbanistico Catastral	Barrio El Centro	04-01-489	39	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	217,697.00	17.00	384,109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,806.82	
135	Emergencia Codem F/t	Barrio El Centro	10-01-472	39	709,945.03	200,000.00	909,945.03	35,633.47	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,633.47	0.00	0.00	71,266.94	
Total del Sector					40,450,615.34	365,917.04	40,816,532.38	1,921,476.01		2,038,851.82	0.00	0.00	0.00	0.00	98,509.50	35,633.47	0.00	0.00	4,094,470.80	
TOTAL PROYECTOS					**,**,***,****	5,129,034.04	**,**,***,****	3,323,037.08		4,467,214.81	0.00	1,737,000.00	1,172,256.96	73,972.25	276,691.86	35,633.47	0.00	0.00	11,085,806.43	



Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



Olimar Meza
Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello



Ing. Katya Nicolletth Torres
Contador(a) Municipal
Firma y Sello