



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Cel. 9946-5694

Correo: unidadtecnicamunicipal@gmail.com



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE MARZO 2024

No.	Encargado Ejecución Del Proyecto	Sector Sub Sector	Nombre Del Proyecto	Ubicación Del Proyecto	Propósito	Descripción Del Proyecto	Alcance Del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto En El Terreno Y Asentamientos	Fuentes De Financiamientos	Presupuesto Del Proyecto	Fecha De Aprobación Del Presupuesto Del Proyecto	Estado Del Proyecto Actual	Costo De Finalización Proyectado	Fecha De Finalización Proyectada	Relación De Lo Planificado Con Los Productos Entregados (Trimestral)	Variación En El Costo Total, Del Proyecto	Razones De Los Cambios Antes Mencionados	
01	Sandra Pinto Líderes Comunitarios	Infraestructura social	Mantenimiento de proyecto de agua y lavaderos públicos	Plan del Ocotal	Proporcionarle a la población de la comunidad un mejor acceso a los servicios de agua y lavaderos	El proyecto consiste en remover escombros y residuos del proyecto anterior ya que el mismo fue cayendo en deterioro y arruinándose quedando en ruinas. Se pretende hacer las reparaciones y habilitar los baños públicos.	El proyecto cubre una población de 2,000 personas en la comunidad del Plan del Ocotal.	No tiene ningún impacto ambiental, ya que las intervenciones que se hacen son calles previamente establecidas y son secundarias, con las brechas.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	100,000.00	Mayo 2023	90% ejecutado	100,000.00	En proceso	marzo 2023	El proyecto ya está finalizado en cuanto a obra gris, quedando pendiente únicamente pintar	Si ha habido variaciones en el costo, debido a que la comunidad no ha podido costear los fletes.	Ninguna
02	Sandra Pinto Oscar Yubany Riegos y Más	Infraestructura de agua y saneamiento	Construcción de proyecto de agua.	La Sierra, Vieja	Proporcionarles a las personas de dicha comunidad acceso al fluido hídrico tan importante para sus actividades cotidianas.	Construcción de un tanque, línea de conducción, línea de distribución, línea de conducción domiciliares y accesorios para válvulas de presión de aire y demás agregados en el proyecto.	Dicho proyecto se está desarrollando con fondos municipales, estará beneficiando un total de 25 familias	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	600,000.00	Agosto 2023	95% ejecutado	600,000.00	En proceso	Diciembre 2023	El proyecto ya fue finalizado e inaugurado.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna
03	Sandra Pinto Mario Veja	Educación	Construcción del kinder	San Matias.	La construcción de las estructuras físicas adecuadas, estimula el aprendizaje de los y las estudiantes, por lo tanto este proyecto está enfocada en la creación de un espacio diseñado pedagógicamente para niños entre 5 y 6 años de edad.	Construcción de un cubículo escolar de 6x8mts con un corredor de 1,50 x 8 de largo.	Dicho proyecto se está desarrollando con fondos municipales, estará beneficiando un promedio directo de 15 niños y 40 hogares.	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	300,000.00	Enero 2024	80% ejecutado	300,000.00	Marzo, 2024	Pendiente de pintar interiores y exteriores.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna	





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Cel. 9946-5694

Correo: unidadtecnicamunicipal@gmail.com



04	Sandra Pinto Juan Tomas Rojas	Infraestructura vial	Construcción de una caja puente	Rinconada	El principal objetivo de la construcción de la caja puente es poder favorecer a las personas de dichas comunidades a tener un mejor acceso vehicular y peatonal en tiempos de invierno.	Construcción de una caja puente de 5 x 8 mts.	Dicho proyecto se está desarrollando con fondos municipales, se están beneficiando las comunidades de Rinconada, San José Pajapas y La Tejera Rinconada.	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	600.000.00	Enero 2024	20% ejecutado	600,000.00	Marzo, 2024	Se han tenido avances significativos, ya se completaron los muros donde iría sentada la doble losa	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna
05	Sandra Pinto CONSCA	Infraestructura vial	Construcción de pavimento concreto hidráulico	B* Las Delicias	El objetivo principal es poder mejorar los accesos de comunicación dentro del casco urbano.	Construcción de 1132.2ML de 3,500-PSI E=6	Dicho proyecto se está desarrollando con fondos municipales, se está beneficiando toda la población del comercio libre y vednos de dicho barrio.	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	1,166,735.3	Febrero 2024	40% ejecutado	1,166,735.3	Marzo, 2024	El proyecto ya está en la fase final, quedando pendiente colocar la pintura de tráfico en los bordillos.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna
06	Sandra Pinto Mario Vela	Infraestructura social	Mejoras y Adiciones al Mercado San Juan	B* San Juan	Tener un espacio más adecuado para los locatarios y generar confianza en cuanto a imagen y limpieza para los consumidores	Mejoras del cubículo del Sr. Servando Murillo Construcción de la Fachada Mejoras al cubículo de Sra. Lucia Elaboración y colocación de puertas de base metálica. Carnicerías Construcción de nuevo módulo.	Dicho proyecto se está desarrollando con fondos municipales, se está beneficiando toda la población del comercio libre y vednos de dicho barrio.	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	150,000.00	Febrero 2024	80% ejecutado	150,000.00	Marzo, 2024	El proyecto ya está finalizado.	No hay variaciones en los costos, hasta el momento	Ninguna

NOTA: Cuadro resumen de proyectos en fase preliminar

1	Proyecto de agua en la comunidad de Misiora
2	Proyecto de agua en la comunidad de Rancho Obispo
3	Proyecto de mejoras al kínder de la aldea la colonia, Plan Grande
4	Cocina del Centro básico de Pecaneras.
5	Reparación de la volqueta vieja.

JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
GTE. SANDRA PINTO

