



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




12/12/2016 16:33:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 13

Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	2.29	0.00	20,394,206.00	1.14	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	71.62	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					2.29		20,394,206.00	1.14		0.00	0.50		0.00	0.00	1.64		71.62		0.00			
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Obra																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	Supervisados kilómetros carreteros Las Crucltas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	1.72	0.00	3,975,721.00	1.14	0.00	0.00	0.50	0.00	1,614,899.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1,614,899.00	95.35	0.00	40.62
Total Actividad - Obra:					1.72		3,975,721.00	1.14		0.00	0.50		1,614,899.00	0.00		0.00	1.64		1,614,899.00	95.35		40.62
Actividad Obra: 001-Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	3.33	0.00	62,177,990.00	0.94	0.00	27,807,857.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	27,807,857.00	72.67	0.00	44.72
Total Actividad - Obra:					3.33		62,177,990.00	0.94		27,807,857.00	1.48		0.00	0.00	0.00	0.00	2.42		27,807,857.00	72.67		44.72
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	Supervisada la rehabilitación de kilómetros carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	3.33	0.00	7,323,396.00	0.94	0.00	4,059,658.00	1.48	0.00	1,317,645.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	5,377,303.00	72.67	0.00	73.43
Total Actividad - Obra:					3.33		7,323,396.00	0.94		4,059,658.00	1.48		1,317,645.00	0.00		0.00	2.42		5,377,303.00	72.67		73.43
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS,SECCION IV,LIMONES-JUTICALPA,REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de la Paz.	53	KILÓMETRO	S	1.65	0.00	19,334,317.00	0.69	0.00	0.00	0.55	0.00	11,207,302.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	11,207,302.00	75.15	0.00	57.97
Total Actividad - Obra:					1.65		19,334,317.00	0.69		0.00	0.55		11,207,302.00	0.00		0.00	1.24		11,207,302.00	75.15		57.97
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	Supervisados kilómetros carreteros San Francisco de La Paz.	53	KILÓMETRO	S	2.85	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	43.51	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.85		0.00	0.69		0.00	0.55		0.00	0.00		0.00	1.24		0.00	43.51		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervision de la Pavimentacion y Construcccion de la Carretera Zamorano - Guinope																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	Supervisados kilómetros carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	3.78	0.00	24,800,000.00	0.99	0.00	0.00	2.25	0.00	5,457,985.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	5,457,985.00	85.71	0.00	22.01
Total Actividad - Obra:					3.78		24,800,000.00	0.99		0.00	2.25		5,457,985.00	0.00		0.00	3.24		5,457,985.00	85.71		22.01
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA																						
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	3.78	0.00	2,600,000.00	0.99	0.00	0.00	2.25	0.00	3,197,508.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	3,197,508.00	85.71	0.00	122.98
Total Actividad - Obra:					3.78		2,600,000.00	0.99		0.00	2.25		3,197,508.00	0.00		0.00	3.24		3,197,508.00	85.71		122.98



Gestión: 2016

Página 3 de 13

Actividad Obra: 001-Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Río Tinto			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	3,028,579.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.64		3,028,579.00	0.88		0.00	1.52		3,028,579.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Río Tinto			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	0.50	0.00	2,340,502.00	0.64	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.50		2,340,502.00	0.64		0.00	0.88		0.00	1.52		0.00	304.00		0.00		
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Bárbara			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	Pavimentación de la carretera San Vicente la Arada	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
Actividad Obra: 002-Supervision de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Bárbara			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	Supervisada la pavimentación de la carretera san vicente la arada	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la carretera CA-3 - El Triunfo, en el Departamento de Choluteca			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO.CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	1,598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		1,598,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca.	53	KILÓMETRO	S	87,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	8,541,302.00	0.00	0.00	3.30	0.00	8,541,302.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					87,449.00		0.00	0.00		3.30		8,541,302.00	0.00		3.30		8,541,302.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	Supervisados kilómetros carreteros La Esperanza Camasca.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	11,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		11,732.00	0.00		0.00		
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros la Libertad Las Lajas.	53	KILÓMETRO	S	1.25	0.00	12,796,568.00	2.04	0.00	696,415.00	2.91	0.00	8,546,016.00	0.00	0.00	4.95	0.00	9,242,431.00	396.00	0.00	72.23
Total Actividad - Obra:					1.25		12,796,568.00	2.04		696,415.00	2.91		8,546,016.00	0.00		4.95		9,242,431.00	396.00		72.23
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	Supervisados kilómetros carreteros La Libertad Las Lajas.	53	KILÓMETRO	S	1.25	0.00	1,200,000.00	2.04	0.00	944,831.00	2.91	0.00	2,006,688.00	0.00	0.00	4.95	0.00	2,951,519.00	396.00	0.00	245.96
Total Actividad - Obra:					1.25		1,200,000.00	2.04		944,831.00	2.91		2,006,688.00	0.00		4.95		2,951,519.00	396.00		245.96
Actividad Obra: 002-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%					
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IA y IB.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/12/2016 16:33:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 13

Actividad Obra: 003-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IB.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-Construcción		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.36	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.24		0.36		0.00	0.60		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.SUPERVISORA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.36	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.24		0.36		0.00	0.60		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53 KILÓMETRO	S	0.62	0.00	6,183,331.00	0.69	0.00	0.33	0.00	0.00	1.02	0.00	164.52	46.11
Total Actividad - Obra:				0.62		6,183,331.00	0.69		0.33		0.00	1.02		164.52	46.11
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53 KILÓMETRO	S	0.86	0.00	2,273,789.00	0.69	0.00	0.33	0.00	0.00	1.02	0.00	118.60	40.63
Total Actividad - Obra:				0.86		2,273,789.00	0.69		0.33		0.00	1.02		118.60	40.63
Actividad Obra: 001-Construcción		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.31		0.00	0.31		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-Firma Verificadora		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	Entregados Informes técnicos de los estudios solicitados	149 INFORME	S	5.00	0.00	4,940,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32
Total Actividad - Obra:				5.00		4,940,853.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	30.32
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %	
01	Entregados Informes técnicos de fortalecimiento	149 INFORME	S	12.00	0.00	2,099,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05
Total Actividad - Obra:				12.00		2,099,600.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	19.05



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/12/2016 16:33:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 13

Actividad Obra: 003-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO;JICARO GALAN-CHOLUTECA;CHOLUTECA-GUASAULE															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO-JICARO GALAN-CHOLUTECA-CHOLUTECA GUASAULE.	149	INFORME	S	1.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		104,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS.CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CHOLUTECA-EL ESPINO															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-1.SECCION 1 (CORREDOR SUR) CHOLUTECA EL ESPINO.	324	ANCIANO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 005-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO TEGUCIGALPA (ALDEA SANTA ROSA)-LA VENTA															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS: TRAMO TEGUCIGALPA-(ALDEA SANTA ROSA)-LAVENTA ESTUDIO EQUIVALENTE A 49.43 KMS	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 006-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN. ESTUDIO ESQUIVALENT	324	ANCIANO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 007-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, LAS LOMAS -TERRERO BLANCO															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS FINALES Y DISEÑORS DEL CORREDOR DE ORIENTE DE PRE INVERSION VIAL DE HONDURAS:LAS LOMAS -TERRERO BLANCO .ESTUDIO EQUIVALENTE A 60.60 KMS	53	KILÓMETRO	S	2.00	0.00	1,508,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		1,508,581.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 008-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, DANLÍ - LAS LOMAS ¿ TROJES															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PAR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL CORREDOR DE ORIENTE DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS: DANLI-LAS LOMAS-TROJES. ESTUDIO EQUIVALENTE A 80.40 KMS	53	KILÓMETRO	S	5.00	0.00	2,531,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00		2,531,260.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TEGUCIGALPA - DANLÍ, LIBRAMIENTO ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS:TEGUCIGALPA-DANLI, LIBRAMIENTO ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA. ESTUDIO EQUIVALENTE A 92.	53	KILÓMETRO	S	4.00	0.00	2,242,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					4.00		2,242,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 010-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO MAPULACA - SAN JUAN															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS FINALES Y DESEÑOS, DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS:TRAMO RUTA 116 MAPULACA-SAN JUAN. ESTUDIO EQUIVALENTE	53	KILÓMETRO	S	4.00	0.00	2,892,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					4.00		2,892,280.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	3.74	0.00	12,060,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.74		12,060,878.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%
01	Supervisados tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	3.74	0.00	29,192,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.74		29,192,104.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/12/2016 16:33:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 13

Actividad Obra: 005-ADQUISICION DE DERECHO DE VIA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	Liberado el Derecho el derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53	KILÓMETRO	S	2.64	0.00	3,208,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.64		3,208,842.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	Supervisados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005-ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	Liberado el Derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 123-PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADAS KMS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175,143.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	9,175,143.00		0.00		0.00		9,175,143.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 123-PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 124-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	0.47	0.00	16,040,000.00	0.16	0.00	0.00	0.92	0.00	20,914,973.00	1.08	0.00	229.79
Total Actividad - Obra:					0.47		16,040,000.00	0.16			0.92		20,914,973.00	1.08		229.79
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 124-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.68	0.00	3,014,251.00	0.16	0.00	0.00	0.92	0.00	901,597.00	1.08	0.00	29.91
Total Actividad - Obra:					0.68		3,014,251.00	0.16			0.92		901,597.00	1.08		29.91
Actividad Obra: 001-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 125-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.71	0.00	31,000,000.00	0.24	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	1.11	0.00	64.91
Total Actividad - Obra:					1.71		31,000,000.00	0.24			0.87		0.00	1.11		64.91
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 125-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.71	0.00	2,200,000.00	0.24	0.00	1,150,638.00	0.87	0.00	0.00	1.11	0.00	52.30
Total Actividad - Obra:					1.71		2,200,000.00	0.24			0.87		0.00	1.11		52.30



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/12/2016 16:33:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 13

Actividad Obra: 001-REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN- PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 126-PROYECTO REHABILITACION DEL BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	CONSTRUIDOS 1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO				53	KILÓMETRO				S		0.30 0.00 3,592,144.00			0.20 0.00 0.00			0.00 0.00 5,996,332.00			0.00 0.00 0.00			0.20 0.00 5,996,332.00			66.67 0.00 166.93					
Total Actividad - Obra:															0.30 3,592,144.00			0.20 0.00 0.00			0.00 0.00 5,996,332.00			0.00 0.00 0.00			0.20 0.00 5,996,332.00			66.67 0.00 166.93		
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LAREHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 126-PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	CONSTRUIDOS1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO				53	KILÓMETRO				S		0.30 0.00 315,095.00			0.50 0.00 760,725.00			0.00 0.00 260,062.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 1,020,787.00			166.67 0.00 323.96					
Total Actividad - Obra:															0.30 315,095.00			0.50 760,725.00			0.00 0.00 260,062.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 1,020,787.00			166.67 0.00 323.96		
Actividad Obra: 001-AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 127-CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	INCREMENTADOS EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS				53	KILÓMETRO				S		1.50 0.00 41,399,248.00			0.00 0.00 0.00			1.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			1.00 0.00 0.00			66.67 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:															1.50 41,399,248.00			0.00 0.00 0.00			1.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			1.00 0.00 0.00			66.67 0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 127-CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	INCREMENTADA EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS				53	KILÓMETRO				S		1.50 0.00 2,250,000.00			0.00 0.00 0.00			1.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			1.00 0.00 0.00			66.67 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:															1.50 2,250,000.00			0.00 0.00 0.00			1.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			1.00 0.00 0.00			66.67 0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 128-PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO				53	KILÓMETRO				S		1.90 0.00 41,531,168.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 0.00			26.32 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:															1.90 41,531,168.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 0.00			26.32 0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 128-PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO				53	KILÓMETRO				S		1.90 0.00 2,912,478.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 0.00			26.32 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:															1.90 2,912,478.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.50 0.00 0.00			26.32 0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON DOBLE TRATAMIENTO Y MICROCARPETA															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 129-REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.				53	KILÓMETRO				S		57.80 0.00 64,275,122.00			0.00 0.00 3,400,000.00			42.00 0.00 15,732,067.00			0.00 0.00 0.00			42.00 0.00 19,132,067.00			72.66 0.00 29.77					
Total Actividad - Obra:															57.80 64,275,122.00			0.00 3,400,000.00			42.00 15,732,067.00			0.00 0.00 0.00			42.00 19,132,067.00			72.66 29.77		
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON UNA LONGITUD DE 107 KILOMETROS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 129-REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.				53	KILÓMETRO				S		57.80 0.00 2,411,175.00			0.00 0.00 0.00			42.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			42.00 0.00 0.00			72.66 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:															57.80 2,411,175.00			0.00 0.00 0.00			42.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			42.00 0.00 0.00			72.66 0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Jicaro Galán - La Venta del Sur															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.				53	KILÓMETRO				S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 268,680.00			0.44 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.44 0.00 268,680.00			0.00 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:															0.00 0.00			0.00 268,680.00			0.44 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.44 268,680.00			0.00 0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Jicaro Galán - La Venta del Sur															Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción				Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %					
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.053				53	KILÓMETRO				S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 11,946.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 11,946.00			0.00 0.00 0.00					
Total Actividad - Obra:															0.00 0.00			0.00 11,946.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 11,946.00			0.00 0.00 0.00		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




12/12/2016 16:33:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 13

Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,679,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,679,389.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		110,679,389.00	0.00		0.00	0.00		110,679,389.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	INFORME MENSUAL DE AVANCE FINANCIERO, FOTOS DE AVANCE, VISITAS TÉCNICAS, BITÁCORAS, INFORMES DE CIERRE TRIMESTRALES, PLANOS DE DISEÑO FINAL, INFORME FINAL Y ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL Y FINAL.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499,686.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	5,507,837.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		5,499,686.00	0.00		8,151.00	0.00		5,507,837.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,046,517.00	0.00	0.00	274,789.00	0.00	0.00	69,321,306.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		69,046,517.00	0.00		274,789.00	0.00		69,321,306.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	15,580.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		15,580.00	0.00		15,580.00	0.00		15,580.00	0.00
Actividad Obra: 008-SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR TEGUCIGALPA-JICARO GALAN																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALAN	149	INFORME	S	3.00	0.00	3,557,159.00	0.00	0.00	7,059,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059,707.00	198.46
Total Actividad - Obra:					3.00		3,557,159.00	0.00		7,059,707.00	0.00		0.00	0.00		7,059,707.00	198.46
Actividad Obra: 001-REPARACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPAN - CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 133-REPARACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPÁN - CUCUYAGUA ¿ OCOTEPEQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 KM, LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁN Y OCOTEPEQUE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	MANTENIDOS Y CONSERVADOS 90 KILOMETROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	45.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	16,168,701.00	0.00	0.00	16,168,701.00	35.15
Total Actividad - Obra:					45.00		46,000,000.00	0.00		0.00	15.00		16,168,701.00	0.00		16,168,701.00	35.15
Actividad Obra: 002-Supervision Reparación de la Carretera Santa Rosa de Copán-Cucuyagua-Ocotepeque																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 133-REPARACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPÁN - CUCUYAGUA ¿ OCOTEPEQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 KM, LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁN Y OCOTEPEQUE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	MANTENIDOS Y CONSERVADOS 90 KILOMETROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	45.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	33.33
Total Actividad - Obra:					45.00		2,000,000.00	0.00		0.00	15.00		0.00	0.00		15.00	33.33
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LA OBRA BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 134-CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	CONSTRUIDOS 1 KM DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	1.00	0.00	10,755,803.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1,613,370.00	0.00	0.00	1,613,370.00	15.00
Total Actividad - Obra:					1.00		10,755,803.00	0.00		0.00	0.20		1,613,370.00	0.00		1,613,370.00	15.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, DEPARTAMENTO EL PARAISO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 134-CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	CONSTRUIDOS 1 KM DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	1.00	0.00	1,199,241.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		1,199,241.00	0.00		0.00	0.20		0.00	0.00		20.00	0.00
Actividad Obra: 001-Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	Construidas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	29.20	0.00	1,971,249.00	0.00	0.00	1,971,249.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.29		0.00	29.20		1,971,249.00	0.00		1,971,249.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Construccion de una obra de drenaje en diferentes municipios del pais.																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	Supervisadas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	1.44	0.00	1,000,000.00	0.29	0.00	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	2,047.92
Total Actividad - Obra:					1.44		1,000,000.00	0.29		0.00	29.20		0.00	0.00	29.49		2,047.92




Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 13

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	5,739,488.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	90.00		5,739,488.00	0.00		0.00	90.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de LA CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	90.00		0.00	0.00		0.00	90.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PUENTE sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	25.00		552,500.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión del Puente sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	25.00		0.00	25.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	13.85	0.00	7,946,467.00	0.00	0.00	0.00	11.31	0.00	0.00	11.31	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					13.85		7,946,467.00	0.00		0.00	11.31		0.00	11.31		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DEL PUENTE				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSDTRUIDOS DE PUENTES	63	METRO	S	13.85	0.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	11.31	0.00	0.00	11.31	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					13.85		2,525,000.00	0.00		0.00	11.31		0.00	11.31		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	58.17	0.00	15,350,000.00	4.36	0.00	0.00	40.73	0.00	977,500.00	0.00	0.00	6.37
Total Actividad - Obra:					58.17		15,350,000.00	4.36		0.00	40.73		977,500.00	0.00		6.37
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE PUENTES	63	METRO	S	58.17	0.00	1,750,000.00	4.36	0.00	862,684.00	40.73	0.00	0.00	45.09	0.00	49.30
Total Actividad - Obra:					58.17		1,750,000.00	4.36		862,684.00	40.73		0.00	45.09		49.30
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	Emittos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.	30	DICTÁMEN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre	19	CERTIFICADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	50	INSPECCION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 13

Actividad Obra: 005-Actividad de SUBSIDIOS AL TRANSPORTE			Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Cantidad de vehículos que se subsidia para estandarizar las tarifas en Tegucigalpa.	517	VEHICULO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION			Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Reguladas las actividades administrativas de las instituciones prestadoras de servicios públicos.	300	ORGANIZACION	S	3.00	0.00 996,669.00	3.00	0.00 295,100.00	3.00	0.00 314,774.00	0.00	0.00 0.00	6.00	0.00 609,874.00	200.00	0.00 61.19
Total Actividad - Obra:					3.00		996,669.00		3.00		314,774.00		0.00		609,874.00	61.19
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO			Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa.	277	SUBSIDIO	S	817.00	0.00 19,853,150.00	0.00	0.00 0.00	817.00	0.00 40,357,375.00	0.00	0.00 0.00	817.00	0.00 40,357,375.00	100.00	0.00 203.28
Total Actividad - Obra:					817.00		19,853,150.00		0.00		40,357,375.00		0.00		40,357,375.00	203.28
Actividad Obra: 001-Construcción de Edificaciones Públicas			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Construidas edificaciones públicas	983	METRO CUADRADO	S	5,843.00	0.00 44,739,069.00	2,118.00	0.00 9,831,808.00	3,358.00	0.00 1,919,056.00	0.00	0.00 0.00	5,476.00	0.00 11,750,864.00	93.72	0.00 26.27
Total Actividad - Obra:					5,843.00		44,739,069.00		2,118.00		9,831,808.00		0.00		11,750,864.00	26.27
Actividad Obra: 002-Reparación de Edificaciones Públicas			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Reparadas edificaciones públicas	983	METRO CUADRADO	S	130.00	0.00 1,000,000.00	135.00	0.00 1,819,092.00	143.00	0.00 1,210,132.00	0.00	0.00 0.00	278.00	0.00 3,029,224.00	213.85	0.00 302.92
Total Actividad - Obra:					130.00		1,000,000.00		135.00		1,819,092.00		0.00		3,029,224.00	302.92
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Supervisada la Construcción y Reparación de edificaciones públicas	983	METRO CUADRADO	S	5,973.00	0.00 5,367,127.00	1,121.00	0.00 1,537,228.00	7,064.00	0.00 2,374,354.00	0.00	0.00 0.00	8,185.00	0.00 3,911,582.00	137.03	0.00 72.88
Total Actividad - Obra:					5,973.00		5,367,127.00		1,121.00		1,537,228.00		0.00		3,911,582.00	72.88
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD			Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Entregado informe de prefactibilidad	149	INFORME	S	1.00	0.00 1,038,000,000.00	0.00	0.00 316,881,458.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 316,881,458.00	0.00	0.00 30.53
Total Actividad - Obra:					1.00		1,038,000,000.00		0.00		316,881,458.00		0.00		316,881,458.00	30.53
Actividad Obra: 002-REHABILITACION DE PISTAS SECUNDARIAS			Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Rehabilitar pista secundaria	982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS			Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Supervisada la Rehabilitación de la pista secundaria	982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-PAGO DE INDEMNIZACIONES			Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Realizado pago de indemnización	149	INFORME	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,275,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,275,000.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		2,275,000.00		0.00		2,275,000.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANAL.			Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	Construido canal	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/12/2016 16:33:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 13

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE Cajas Punte, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación															Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)																			
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		construidas obras de infraestructura hidraulicas				65		METRO CUBICO		S		44,143.83 0.00 4,000,000.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 265,264.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 265,264.00			0.00 0.00 6.63																	
Total Actividad - Obra:															44,143.83			0.00			4,000,000.00			0.00			0.00			0.00			265,264.00			0.00			6.63					
Actividad Obra: 003-Supervisión																																												
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		Supervisadas las obras hidráulicas				65		METRO CUBICO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00																	
Total Actividad - Obra:															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
Actividad Obra: 001-Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																																												
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		Pavimentadas calles con concreto hidráulico.				53		KILÓMETRO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 1,797,506.00			0.32 0.00 1,266,120.00			0.00 0.00 0.00			0.32 0.00 3,063,626.00			0.00 0.00 0.00																	
Total Actividad - Obra:															0.00			1,797,506.00			0.32			1,266,120.00			0.00			3,063,626.00			0.00			0.00								
Actividad Obra: 002-Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																																												
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		Supervisada la Pavimentación de calles con concreto hidráulico				53		KILÓMETRO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00																	
Total Actividad - Obra:															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00								
Actividad Obra: 001-Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico																																												
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		Pavimentadas calles con concreto hidráulico.02				53		KILÓMETRO		S		4.17 0.00 34,690,909.00			0.00 0.00 3,740,131.00			5.15 0.00 28,428,470.00			0.00 0.00 0.00			5.15 0.00 32,168,601.00			123.50 0.00 92.73																	
Total Actividad - Obra:															4.17			34,690,909.00			0.00			3,740,131.00			5.15			28,428,470.00			0.00			32,168,601.00			123.50			92.73		
Actividad Obra: 002-Construcción de sistemas de alcantarillado																																												
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		Construido sistema de alcantarillado				982		METRO LINEAL		S		1,172.00 0.00 7,036,360.00			0.00 0.00 0.00			5,164.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			5,164.00 0.00 0.00			440.61 0.00 0.00																	
Total Actividad - Obra:															1,172.00			7,036,360.00			0.00			5,164.00			0.00			5,164.00			0.00			440.61			0.00					
Actividad Obra: 003-Construcciones y reparaciones menores en puentes																																												
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		CONSTRUCCION Y REPARACIONES CONSTRUIDAS EN PUENTES				64		CUADRADO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00																	
Total Actividad - Obra:															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
Actividad Obra: 004-Construcción de sistemas de agua potable																																												
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		Construido Sistema de Agua Potable				982		METRO LINEAL		S		583.00 0.00 3,501,817.00			0.00 0.00 1,004,681.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 1,004,681.00			0.00 0.00 28.69																	
Total Actividad - Obra:															583.00			3,501,817.00			0.00			1,004,681.00			0.00			0.00			1,004,681.00			0.00			28.69					
Actividad Obra: 005-Obras varias																																												
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		Construidas Obras Varias				982		METRO LINEAL		S		266.00 0.00 1,600,000.00			0.00 0.00 0.00			333.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			333.00 0.00 0.00			125.19 0.00 0.00																	
Total Actividad - Obra:															266.00			1,600,000.00			0.00			333.00			0.00			0.00			333.00			0.00			125.19			0.00		
Actividad Obra: 006-Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País																																												
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		Supervisadas obras de infraestructura menor en el país				53		KILÓMETRO		S		0.01 0.00 5,062,914.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 2,153,016.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 2,153,016.00			0.00 0.00 42.53																	
Total Actividad - Obra:															0.01			5,062,914.00			0.00			2,153,016.00			0.00			2,153,016.00			0.00			42.53								
Actividad Obra: 001-Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques																																												
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS															Sub Programa: 00--					Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE																								
Resultado		Descripción				U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %																	
01		Construidas adiciones y mejoras en parques.				983		METRO CUADRADO		S		2,082.00 0.00 12,505,060.00			0.00 0.00 0.00			3,484.00 0.00 1,782,621.00			0.00 0.00 0.00			3,484.00 0.00 1,782,621.00			167.34 0.00 14.26																	
Total Actividad - Obra:															2,082.00			12,505,060.00			0.00			3,484.00			1,782,621.00			0.00			1,782,621.00			167.34			14.26					



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/12/2016 16:33:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 12 de 13

Actividad Obra: 002-Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas mejoras en parques de recreo	983 METRO CUADRADO	S	19,800.00	0.00	57,887,120.00	0.00	0.00	5,931,360.00	1,332.00	0.00	1,431,583.00	0.00	0.00	0.00	12.72
Total Actividad - Obra:				19,800.00		57,887,120.00	0.00		5,931,360.00	1,332.00		1,431,583.00	0.00	0.00	6.73	12.72
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país	983 METRO CUADRADO	S	0.01	0.00	7,432,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01		7,432,555.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas calles con concreto hidráulico. 021	53 KILÓMETRO	S	20.85	0.00	187,043,050.00	55.20	0.00	27,700,447.00	12.80	0.00	39,687,817.00	68.00	0.00	67,388,264.00	36.03
Total Actividad - Obra:				20.85		187,043,050.00	55.20		27,700,447.00	12.80		39,687,817.00	68.00		67,388,264.00	36.03
Actividad Obra: 002-Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisada la Construcción de calles con concreto hidráulico	53 KILÓMETRO	S	52.35	0.00	20,547,379.00	55.20	0.00	4,299,651.00	12.80	0.00	4,508,467.00	68.00	0.00	8,808,118.00	42.87
Total Actividad - Obra:				52.35		20,547,379.00	55.20		4,299,651.00	12.80		4,508,467.00	68.00		8,808,118.00	42.87
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas canalizaciones en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00	23,172.00	0.00	1,745,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	10,298.00		0.00	23,172.00		1,745,765.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisada la Construcción de canalizaciones en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	10,298.00	0.00	68,200.00	23,172.00	0.00	44,026.00	0.00	0.00	112,226.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	10,298.00		68,200.00	23,172.00		44,026.00	0.00		112,226.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas estructuras de gaviones en el valle de sula.	65 METRO CUBICO	S	3,555.00	0.00	43,409,300.00	949.00	0.00	1,951,892.00	14,449.00	0.00	8,429,092.00	15,398.00	0.00	10,380,984.00	23.91
Total Actividad - Obra:				3,555.00		43,409,300.00	949.00		1,951,892.00	14,449.00		8,429,092.00	15,398.00		10,380,984.00	23.91
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisada la Construcción de estructuras de gaviones en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	3,555.00	0.00	1,739,084.00	949.00	0.00	0.00	14,449.00	0.00	69,246.00	15,398.00	0.00	69,246.00	3.98
Total Actividad - Obra:				3,555.00		1,739,084.00	949.00		0.00	14,449.00		69,246.00	15,398.00		69,246.00	3.98
Actividad Obra: 006-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas alcantarillas en el valle de sula	982 METRO LINEAL	S	54.00	0.00	1,403,474.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	478,468.00	0.00	0.00	478,468.00	34.09
Total Actividad - Obra:				54.00		1,403,474.00	0.00		0.00	32.00		478,468.00	0.00		478,468.00	34.09
Actividad Obra: 007-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula	982 METRO LINEAL	S	54.00	0.00	34,721.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	59.26	0.00
Total Actividad - Obra:				54.00		34,721.00	0.00		0.00	32.00		0.00	32.00		59.26	0.00
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.00	0.00	1,020,310.00	0.00	0.00	1,020,310.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	14,171.00		1,020,310.00	0.00		1,020,310.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/12/2016 16:33:07
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 13 de 13

Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %		
01	Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65 METRO CUBICO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			0.00		0.00	0.00		0.00	14,171.00		0.00	0.00		0.00	14,171.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %		
01	Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.	982 METRO LINEAL S	1.00	0.00	1,106,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			1.00		1,106,184.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL			Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %		
01	Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación	53 KILÓMETRO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-APOYOS REGIONALES			Programa: 24-DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %		
01	Realizados proyectos de localidades en regiones del país	305 PROYECTO S	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,073.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			5.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,191,073.00	0.00		0.00	0.00		1,191,073.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME			Programa: 25-SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %		
01	Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento	149 INFORME S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999,999.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		26,999,999.00	0.00		0.00	0.00		26,999,999.00	0.00		0.00
Total Institución:			179,502.86		2,191,262,892.00	26,326.78		673,962,977.00	126,115.94		316,558,149.00	0.00		0.00	152,442.72		990,521,126.00	84.92		45.20
Totales del Reporte:			179,502.86		2,191,262,892.00	26,326.78		673,962,977.00	126,115.94		316,558,149.00	0.00		0.00	152,442.72		990,521,126.00			