



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
MES DE JULIO 2024

Nº	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL PEBERENO O ASISTENCIAS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL ORDEN ACTUAL	COSTO DE REALIZACION (PROYECTADA)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (PROYECTADA)	VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS APORTE RECONOCIDOS
1	Nestor Fernando Cruz Hernandez	Sector agua y saneamiento	Construccion, adiccion y mejora de Letrinas Sanitarias sector Montaña en las 6 rutas ecoturísticas 1 etapa	Aldeas; Santa Elena, Nueva Esperanza y San Antonio	Mejoramiento o Vial Rural	Mejoramiento de Letrinas sanitarias sector montaña	Construccion de caseta con paredes de lamina de Aluzinc de 8 crestas cal. 26 columnas tubo cuadrado de hierro galvanizado de 1 x1 incluyendo el armado de la puerta con bisagra y pasador, Losa de Concreto para sello de taza e=10 cm y armado con varilla 3/8", Cubierta de techo con lamina superstand 6" incluye estructura de techo con tubo cuadrado de hierro galvanizado de 1 x1, Brocal de Bloque de 6", Taza de porcelana para letrina de cierre hidraulico incluye: suministro e Instalacion. Suministro e instalacion de tuberia pvc de diametro de 3"scr-41, Plancha de concreto armado, Brocal de mamposteria, Ademado con malla gallinero y concreto 3000 psi.	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 758,898.52	01 de Julio del 2024	Finalizado	Lps. 758,898.52	30 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Margoth Elizabeth Rodriguez Gorzales	Sector Vial	Construccion, adiccion y mejora de Calles 1 fase zona rural sector ex campos bananeros	Aldeas; El Way, Cobahsa, Esfuerzos de Jesus, Palomas, Birichiche, Veracruz, Palomas, Mucula, Unidos Venceremos, La Fragua y Kilometro 45 1/2	Mejoramiento o Vial Rural	Mejoramiento de las Vias a traves de un Conformado de Calles	Construccion, adiccion y mejora de Calles 1 fase zona rural sector ex campos bananeros las Aldeas; El Way, Cobahsa, Esfuerzos de Jesus, Palomas, Birichiche, Veracruz, Palomas, Mucula, Unidos Venceremos, La Fragua y Kilometro 45 1/2	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	01 de Julio del 2024	Finalizado	Lps. 997,500.00	20 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
3	Wilder Omar Dominguez Fugon	Sector vial	Construccion, Adiccion y Mejora Compra y Acarreo de Material para arreglo de Calles	Colonia Sitramedhys	Mejoramiento o Vial Urbano	Acarreo de Material para arreglo de Calles Sector Urbano	Construccion, Adiccion y Mejora Compra y Acarreo de Material para arreglo de Calles Colonia Sitramedhys	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 84,000.00	01 de Julio del 2024	Finalizado	Lps. 84,000.00	04 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
4	Irvin Joel Rodriguez Rodriguez	Electrificacion	Construccion, Adiccion y Mejora de Electrificacion Ruta Oropendola 1era Etapa	Aldea Santa Elena - Sinaí	mejoramiento de Electrificacion	Construccion, Adiccion y Mejora de Electrificacion Ruta Oropendola 1era Etapa	Suministro e instalacion de estructura primaria A-I-1, Suministro e instalacion de estructura secundaria A-1-4, Suministro e instalacion de estructura primaria A-I-5, Suministro e instalacion de estructura primaria A-I-6, Suministro e instalacion de estructura secundaria B-I-4C, Suministro e instalacion de estructura secundaria B-I-4E, Suministro e instalacion de estructura secundaria B-I-5, Suministro e instalacion de estructura secundaria B-I-5A, Suministro e instalacion de estructura secundaria B-I-5B, Suministro e instalacion de estructura secundaria B-I-6, Suministro e instalacion de estructura secundaria B-II-2, Suministro e instalacion de estructura secundaria B-II-4, Suministro e instalacion de estructura secundaria B-II-4, Suministro e instalacion de retenida R-1, Suministro e instalacion de retenida R-2, Suministro e instalacion de estructura de proteccion con cuchilla cortacircuitos de 100 Amp con rompe arco CS-2, Suministro e instalacion de estructura de luminaria LED tipo cobra de 100 W con fotocelda, Suministro e instalacion de estructura de aterrizaje de neutro CT-N, Suministro e instalacion de poste de madera de 30, clase 5 PM-30, Suministro e instalacion de poste de madera de 35, clase 5 PM-35, Suministro e instalacion de poste de madera de 40, clase 4 PM-4	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 998,664.00	01 de Julio del 2024	Finalizado	Lps. 998,664.00	25 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
5	Donia Judith Martinez Bonilla	Sector Vial	Construccion, adiccion y mejora de Compra y Acarreo de Material para arreglo de Calles	Colonia 03 de Abril	mejoramiento o al Sector Vial Urbano	Acarreo de Material para arreglo de Calles Sector Urbano	Construccion, adiccion y mejora de Compra y Acarreo de Material para arreglo de Calles Colonia 03 de Abril	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 84,000.00	01 de Julio del 2024	Finalizado	Lps. 84,000.00	04 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica

6	Denia Judith Martinez Bonilla	Sector Vial	Construccion, adición y mejora Compra y Acarreo de Material para arreglo de Calles	Colonia Centroamericana	mejoramiento al Sector Vial Urbano	Acarreo de Material para arreglo de Calles Sector Urbano	Construccion, adición y mejora Compra y Acarreo de Material para arreglo de Calles en Colonia Centroamericana	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 84,000.00	18 de Julio del 2024	Finalizado	Lps. 84,000.00	21 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
7	Marvin Efraim Contreras Leiva	Sector Vial	Construccion, adición y mejoras de Pavimento	Colonia Rodas Alvarado	mejoramiento al Sector Vial Urbano	construccion de pavimento de concreto hidraulico en la colonia Rodas Alvarado	Construccion, adición y mejoras de Pavimento en Colonia Rodas Alvarado	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 998,789.08	23 de Julio del 2024	Proceso	Lps. 998,789.08	12 de Agosto del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
8	Marvin Alfonso Reyes Santos	Sector agua y saneamiento	Construccion, adición y mejora de Canal Trapezoidal de Aguas Grises	Comunidad Sinai de Aldea Las 40	mejoramiento al Sector agua y saneamiento	Alcantarillado en Barrio Fatima	Construccion, adición y mejora de Canal Trapezoidal de Aguas Grises en Comunidad Sinai de Aldea Las 40	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 399,779.80	26 de Julio del 2024	Proceso	Lps. 399,779.80	12 de Agosto del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
9	Nestor Fernando Cruz Hernandez	sector reduccion de riesgos a la vulnerabilidad	Construccion, adición y mejora de Sistema de drenaje Aguas Lluvias	Aldea Las Chumbas (Sector Ex Campos Bananeros)	mejoramiento al Sector reduccion de riesgos a la vulnerabilidad	Construccion de sistema de drenaje de aguas lluvias en aldea las chumbas (sector E-x campos bananeros)	Construccion, adición y mejora de Sistema de drenaje Aguas Lluvias en Aldea Las Chumbas (Sector Ex Campos Bananeros)	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 344,225.91	26 de Julio del 2024	Proceso	Lps. 344,225.91	19 de Agosto del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
10	Marvin Efraim Contreras Leiva	Sector agua y saneamiento	Construccion, adición y mejoras de Alcantarillado Sanitario II Etapa	Colonia Altos del Progreso	mejoramiento Sector Vulnerabilidad	Construccion de sistema de Alcantarillado Sanitario II Etapa en Colonia Altos del Progreso	Trazado y marcado, excavacion con retroexcavadora material comun, nivelado y cama de arena c -10 cms en un ancho de 0.80 metros, relleno y compactado con material del sitio, suministro e instalacion de tubería PVC corrugada de 6", suministro e instalacion de tubería PVC corrugada de 4", suministro e instalacion de Yee PVC corrugada de 6" y 4", suministro e instalacion de Yee PVC corrugada de 8" y 4", Construccion de cajas de registro de 0.70x 0.70x 0.70 metros con tapadera reforzada, con varilla de 3/8, Construccion de pozos, cajas reforzadas de 1x1 metros de H= 1.5 a 1.70 metros, incluye casquetes y tapaderas de concreto, Reparacion de tubería de agua potable.	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 998,636.60	26 de Julio del 2024	Proceso	Lps. 998,636.60	14 de Agosto del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
11	Maria Angelica Suazo Peña	Sector Vial	Construccion, adición y mejoras Conformado de Calles I Fase en Sector Norte	Aldeas: Aldea Camalote, Colonia los Naranjos, Colonia 02 de Agosto, Colonia Morazan, Colonia El Porvenir, Nuñez, Aldea Quebrada de Yoro, La Rubi, Colonia Gracias a Dios, Villa Hortencia, Colonia Eben Ezer, El Centenario, Chotepe, Aldea la Colorada, Aldea El Castaño, Aldea Santa Ines, Aldea Guaymitas, Aldea la	Sector Vial Rural	Construccion, adición y mejoras Conformado de Calles	Construccion, adición y mejoras Conformado de Calles I Fase en Sector Norte Aldeas: Aldea Camalote, Colonia los Naranjos, Colonia 02 de Agosto, Colonia Morazan, Colonia El Porvenir, Nuñez, Aldea Quebrada de Yoro, La Rubi, Colonia Gracias a Dios, Villa Hortencia, Colonia Eben Ezer, El Centenario, Chotepe, Aldea la Colorada, Aldea El Castaño, Aldea Santa Ines, Aldea Guaymitas, Aldea la	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	26 de Julio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	22 de Agosto del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica

Silvia Lizzeth Romero Sandoval	Sector reduccion de riesgos a la vulnerabilidad	Construccion, adicon y mejoras de caja Puente	Colonia La Nuñez	mejoramiento al Sector Vial y reduccion de riesgos a la vulnerabilidad	construccion de caja puente en colonia La Nuñez	Limpieza de area, Trazado y replanteo. Relleno y Compactado con material nucleo, Cimentacion con concreto ciclopeo, Muro de mamposteria con concreto ciclopeo, armado con #4@0.30 metros en sentido vertical y horizontal, muro de concreto FC 3,000 PSI e=0.30 metros H=2.15 metros armado con #5@0.25 metros vertical y horizontal, piso de concreto e=0.15 metros concreto FC 3,000 armado con #3@0.30 metros A/S, Losa de concreto e=0.20 metros concreto FC 3,000 psi armado con #5@0.25 M A/S, Pasamanos con tubo HG de 3/4" y postes @ 1.00 metros, relleno y compactado en aproximaciones a cada fuente, Muro de gaviones compuesto por cajas de 2x1 metros de malla de doble torsion exagonal, de 50x70 mm de alambre de acero galvanizado de 2.4mm de diametro, relleno de piedra calza de aportacion de granulometria comprendida entre 100 y 200 mm, colocado con retroexcavadora sobre neumatico incluso elementos de apuntalamiento necesario para su alineacion y aplomado cable de acero para sujecion de la caja, limpieza general de la obra terminada	La ejecucion de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 999,000.00	26 de julio del 2024	Proceso	Lps. 999,000.00	19 de Agosto del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
--------------------------------	---	---	------------------	--	---	--	---	---	--------------------	-----------------	----------------------	---------	-----------------	-----------------------	----------	---------	-----------


Ing. Guillermina Sánchez
 Jefe de Ingeniería e Infraestructura Municipal
 Municipalidad de El Progreso, Yoro

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)
 "CIUDAD BONITA"