



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
 Hora : 08:10 a.m.
 Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
048	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL CAMPO,NUEVA GUADALUPE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	40,640.80	309,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	40,640.80	309,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049	ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CRUZ, CASCO URBANO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 002 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	ELECTRIFICACION EN LAS AMERICAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 04 001 000 003 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
051	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Onofio 3	600,000.00	0.00	0.00	0.00	584,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ONOFIO +3	600,000.00	0.00	0.00	0.00	584,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052	Mejoramiento de Agua Cieneguita 3	600,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CIENEGUITA +3	600,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061	CONSTRUCCION DE PUENTE TEPMECHIN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	RED VIAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
062	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE CIENEGUITA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CIENEGUITA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
064	CONSTRUCCION DE PUENTE EL COCO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	94,549.14	1,205,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 008 47210 15-013-01 20 5	RED VIAL	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	94,549.14	1,205,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	ELECTRIFICACION LOS ALMENDROS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 04 001 000 004 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
075	CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	EDIFICACIONES MUNICIPALES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
076	ELECTRIFICACION LA LAS AGUILAS ARENAS BLANCAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 04 001 000 005 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
087	ELECTRIFICACION ZONA DE TERRERO BLANCO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 04 001 000 006 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
088	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
098	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION ALCANTARILLAS Y VADO SUMERGIBLE (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	186,814.93	0.00	0.00	186,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 11-011-01 20 5	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	186,814.93	0.00	0.00	186,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS CAMELIAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 001 000 003 47210 15-013-01 20 5	RED VIAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
101	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA GUADALUPE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 001 000 004 47210 15-013-01 20 5	RED VIAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
102	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA ZACATALOSA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 001 000 005 47210 15-013-01 20 5	RED VIAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
103	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO JERUSALEN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 006 47210 15-013-01 20 5	RED VIAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS AMERICAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 001 000 007 47210 15-013-01 20 5	RED VIAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
105	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE PISO EN 1 AULA, REPARACION DE TECHO Y PINTADO GENERAL	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora : 08:10 a.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 001 000 001 47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106 CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE PISO EN 1 AULA, REPARACION DE TECHO Y PINTADO GENERAL ESCUELA 18 DE JUNIO RIO CUCHILLO	0.00	0.00	564,402.95	0.00	0.00	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	564,402.95	0.00	0.00	564,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107 REPARACION DE PAREDES, TECHO, PUERTAS Y VENTANAS Y PINTADO GENERAL	0.00	0.00	780,039.82	0.00	0.00	780,039.82	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	100.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	780,039.82	0.00	0.00	780,039.82	780,039.82	780,039.82	0.00	0.00	100.00 %
108 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00	531,885.40	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	100.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	531,885.40	0.00	0.00	531,885.40	531,885.40	531,885.40	0.00	0.00	100.00 %
109 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 2 AULAS, REPELLO Y PINTADO GENERAL	0.00	0.00	531,280.85	0.00	0.00	531,280.85	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	100.00 %
11 01 005 000 001 47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	531,280.85	0.00	0.00	531,280.85	531,280.85	531,280.85	0.00	0.00	100.00 %
110 CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 3 AULAS, REPELLO Y PULIDO PAREDES EXTERNAS, REPARACIÓN DE VENTANALES EN 3 AULAS Y PINTADO GENERAL	0.00	0.00	360,505.58	0.00	0.00	360,505.58	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	100.00 %
11 01 006 000 001 47110 11-011-03 20 7	0.00	0.00	360,505.58	0.00	0.00	360,505.58	360,505.58	360,505.58	0.00	0.00	100.00 %
111 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20M X 5.20M LA CONCEPCION	0.00	0.00	567,536.36	0.00	0.00	567,536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 002 47210 11-011-01 20 5	0.00	0.00	567,536.36	0.00	0.00	567,536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
112 CONTRUCCION DE CAJA PUENTE LA LIBERTAD #2	0.00	0.00	321,323.69	0.00	0.00	321,323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 003 47210 11-011-01 20 5	0.00	0.00	321,323.69	0.00	0.00	321,323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
113 CONTRUCCION DE CAJA PUENTEDOBLE LAS AMERICAS	0.00	0.00	567,536.36	0.00	0.00	567,536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 004 47210 11-011-01 20 5	0.00	0.00	567,536.36	0.00	0.00	567,536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114 CONTRUCCION DE CAJA PUENTEDOBLE LAS CASCADAS	0.00	0.00	543,603.59	0.00	0.00	543,603.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora : 08:10 a.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 005 000 005 47210 11-011-01 20 5	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	543,603.59	0.00	0.00	543,603.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	MEJORAS EN SITIO DE DISPOCION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PATUCA OLANCHO,	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47110 11-011-02 20 4	MEJORAS EN SITIO DE DISPOCION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PATUCA OLANCHO,	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		17,740,447.58	-450,000.00	10,504,159.80	10,426,157.43	8,684,561.70	29,536,203.11	6,109,969.72	6,109,969.72	0.00	50,000.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd8DVT53Km+e/C0OWRdTgbF+LJUdNH3Wsw27toRI5jLKWx3NxU0s7/wjjudTnnEN9YDjTcInwbI3CP7/HNeki0ghgT5sF/3FA5DJ3PErddU5I8LCGBclcy7KjGpFnJdexueM40koKEDQI18GjSjJgtsKABPdk4Sfh50jwmT4LI67FjvI01YFJRgrx0xsGrBSA691TXGECy2H+tMYFK3kVisbu3IKJlxDNIGANFSxwD++r2SpbPlxhL5mpNER6qzKW7sy6aNRBSinEYY6Y9rxbYDP8vfbE5C3oPINV6NnrsNnH4326t8qUFMM93bbYVf01eNbxLWsZ7lprSBpDDfEwZU7bibcyYL6Y0kbV7g==