



Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2024
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
023	Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable en el Casco Urbano.	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.73 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ra. ETAPA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.73 %
127	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE AGUA FRIA A LOS ANICES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE AGUA FRIA A LOS ANICES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL AGUAJE A MATAZANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL AGUAJE A MATAZANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE SANTA RITA A ROBLON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE SANTA RITA A ROBLON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
133	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL PLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL PLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
134	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TRONCAL HACIA SANTA RITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TRONCAL HACIA SANTA RITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
135	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LA ZONAS PRODUCTIVAS BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
138	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,185,426.60	0.00	0.00	1,185,426.60	57,350.00	57,350.00	0.00	0.00	4.84 %
14 02 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	592,713.30	0.00	0.00	592,713.30	57,350.00	57,350.00	0.00	0.00	9.68 %
15 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	592,713.30	0.00	0.00	592,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
141	PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ABAJO	1,010,628.25	0.00	1,185,426.61	0.00	0.00	2,196,054.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ABAJO	400,000.00	0.00	1,185,426.61	0.00	0.00	1,585,426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ABAJO	610,628.25	0.00	0.00	0.00	0.00	610,628.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
142	PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ARRIBA	1,000,000.00	0.00	2,226,853.31	0.00	0.00	3,226,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ARRIBA	1,000,000.00	0.00	2,226,853.31	0.00	0.00	3,226,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
144	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ALDEA DE TEUXINTE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ALDEA DE TEUXINTE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
145	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
146	CENTRO COMUNAL EL AGUAJE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CENTRO COMUNAL EL AGUAJE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
147	CAJA PUENTE BARRIO ARRIBA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO ARRIBA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
148	CAJA PUENTE BARRIO ESPINOZO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO EL ESPINAZO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
149	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ALDEA EL PLAN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ALDEA EL PLAN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
151	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ALDEA EL AGUAJE - CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	1,999,999.50	0.00	0.00	1,999,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 11-011-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA EL AGUAJE - CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	1,999,999.50	0.00	0.00	1,999,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		8,310,628.25	0.00	7,597,706.02	0.00	0.00	15,908,334.27	65,350.00	65,350.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2024
Fecha Final: 30/09/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmezATH86pb134/0AsHejq4Tdas+PRJsPEIcfEAAJASoCfQm5Uclf4W0+XQC5m2hO3OeC78NxQzfaJnd3tWjq581D8hW+whII3oFrzgjocNoJPERN68k2FYfQWBgyYcCbxbqM5uSL7TRFS0zpS3euQM3Dk1t3+OUM91ntwpV5fN8XRxe8Kqn4k9vq3iM/Ya0pfFso/b9qc9EFhLh+L9+X9tT/DqUAhRBXR867z21
pKIGPSL7x/fHC2snAEGp4BjA47fkM6WKFujBj/WSTOeD2YaJv5kaEaOsqykMsywfhR6yJ/n6iDJ2ktJu/emkLAQZKROK=