

Oficio N° 589-DOFPJ-2024

Tegucigalpa M.D.C., 10 de octubre de 2024

Licenciada

JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN

Oficial de Información Pública del Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de septiembre de 2024, realizados por este Departamento.

Atentamente,



Ing. Andrés Francisco Ramírez
Coordinador de Proyectos

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Dotar de una Sede Judicial que albergue las diferentes dependencias ubicadas en locales arrendados y facilite con esto, el acceso a una justicia más rápida, eficiente y equitativa.	El inmueble a construir, un edificio de bloque de aproximadamente 4,000 metros cuadrados, repellido, pulido y pintado, piso de porcelanato, puertas de madera de color, aluminio y vidrio, metálicas, puertas de pánico y termoformadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de PVC y fleje en perímetros, losa de techo diseñada para la construcción de un quinto nivel de acuerdo a la proyección de crecimiento a futuro, acabados interiores y exteriores, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y construcción de muros perimetrales y frontales.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 18 meses por un monto de L. 124,253,644.25, que	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	124,253,644.25		En ejecución	L.146,803,983.36	

incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 24-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa KOSMOX S. DE R.L. DE C.V., con la supervisión directa de la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
- 118,415.70	Orden de cambio N° 1, disminución, aumento de obras y obras nuevas.	En cuanto a la disminución de obra, al cuantificar dio como resultado valores o cantidades menores a la de la oferta. Aumento de obra, producto de la revisión de cantidades, se encontró que existe una serie de actividades que no fueron tomadas en cuenta el correcto desarrollo del proyecto. Obra nueva. Para mejorar el comportamiento estructural de tubo del elevador se propusieron cambios en el cubo propiamente se sustituyeron las paredes de bloque reforzado por paredes de concreto reforzado y otras actividades que se describen en la orden.

- L. 237,903.02	Orden de Cambio N° 2 por ampliación de tiempo por 30 días calendario	Ampliación de tiempo que se dio por el tiempo que duraron los levantamiento topográficos y días de lluvia
	Orden de Cambio N° 3 por ampliación de tiempo por 146 días calendario	Ampliación de tiempo por lluvias huracanes ETA Y IOTA, y por Pandemia.
	Orden de Cambio N° 4 por ampliación de tiempo de 126 días calendario y disminución de obra contractual.	Trabajos del sistema de aguas lluvias área exterior y el suministro e instalación de equipo de inyección de aire fresco.
	Orden de cambio N° 5 por ampliación de tiempo y modificación en el monto del contrato.	Por obra que disminuye, obra contratada que aumenta y obra nueva.
L. 603,587.45		
	Orden de cambio N° 6 por monto y ampliación de tiempo y modificación en el monto del contrato	Por obra que disminuye, obra contratada que aumenta y obra nueva
L. 5,820,938.13	Orden de cambio N° 7 por ampliación de tiempo 51 días calendario.	Por cuatro componentes: Estructura de soporte y relleno tipo louver para gradas de emergencia, ventanería y puertas, tubería de cobre para equipos y sistema de aire acondicionado, recepción eléctrica por parte de la ENEE de la red en media.
	Orden de cambio N° 8, por obra que disminuye, obra que aumenta y obra nueva y ampliación de tiempo por 50 días calendario	Por varias obras adicionales según se desglosa en anexo N° 3 de la orden de cambio N° 8.
	Orden de cambio N° 9, ampliación de tiempo por 46 días calendario.	Cierre del proyecto
L. 6,329,155.19		

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	Orden de cambio N° 10, ampliación de tiempo por 303 días calendario Orden de cambio N° 11, ampliación de tiempo por 69 días calendario Orden de cambio N° 12, ampliación de tiempo por 60 días calendario Orden de cambio N° 13, ampliación de tiempo por 60 días calendario. Orden de cambio N° 14, ampliación de tiempo por 158 días calendario.	Cierre del proyecto Cierre del proyecto Cierre del proyecto
--	--	--

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Supervisión de la ejecución del contrato de construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, de acuerdo a lo detallado en los documentos anexos al contrato como ser: planos, pliego de condiciones, formato de presupuestos y sus adendas.	La Supervisión consiste en la revisión completa y minuciosa del proyecto, emitir programa sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista, presentar informes mensuales sobre sus ejecución, practicar inspección de campo, inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deben quedar ocultas, inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, autorizar estimaciones al contratista por obra ejecutada, llevar control permanente de las cantidades de obra ejecutadas y de las pendientes de ejecución, llevar control de la amortización del anticipo otorgado al Contratista, emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato, documentar las diferentes fases de construcción, dirigir ordenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato, documentar y emitir sobre los incumplimientos del contratista, solicitar al contratista, cuando existe causa justificada, el cambio de personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, autorizar diariamente la bitácora de obra del proyecto, coordinar y ejecutar medidas de control ambiental, velar porque el contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche

				para indicar cualquier peligro, velar porque al final del proyecto el contratista entregue los planos finales de la situación real del proyecto
--	--	--	--	---

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 20 meses por un monto de L. 8, 822,000.00, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 25-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L., con el enlace directo del Departamento de Obras Físicas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	8, 822,000.00		En ejecución	11,027,500.00	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
972,320.09	Modificación N° 1 por pago de Costos Fijos	Disposiciones estipuladas en el Acuerdo Presidencial N° PCM-021-2020 (COVID19)
558,690.01	Modificación N° 2 por ampliación de tiempo 146 días calendario.	Tiempo adicional para finalizar el proyecto, al 25 de octubre de 2021
1,375,503.42	Modificación N° 3 por ampliación de tiempo 126 días calendario	Por ampliación de tiempo a la Empresa KOSMOX, en orden de cambio N° 4, hasta el 28 de febrero del 2022, por un valor de L 1,375,503.42
441,063.36	Orden de Cambio N° 1 por ampliación de 30 días calendario	Por plazo de obra durante el tiempo de duración del levantamiento topográfico, días de lluvia y la puesta de la primera piedra, se debía tener libre el plantel de los trabajadores, finalizarse el 01 de junio de 2021.
271,306.57	Modificación N° 4 por ampliación de tiempo 122 días calendario.	Por ampliación de tiempo a la Empresa KOSMOX, en orden de cambio N° 5, hasta el 31 de julio del 2022, por un valor de L 271,306.57
	Modificación N° 5 por ampliación de tiempo 61 días calendario.	Para supervisar actividades pendientes, sin cobro de honorarios, del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2022
	Modificación N° 6 por ampliación de tiempo 50 días calendario.	Para supervisar actividades pendientes, sin cobro de honorarios del 01 de octubre al 19 de noviembre de 2022
	Modificación N° 7 por ampliación de tiempo 50 días calendario.	Para supervisar actividades pendientes, sin cobro de honorarios del 19 de noviembre de 2022 al 04 de enero de 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de torre de parqueo, Servicios Generales y Área de Comidas del Poder Judicial de Tegucigalpa	Tegucigalpa	Contar con espacios para estacionamiento de empleados del Poder Judicial, además de área de comidas, oficinas y Talleres para Servicios Generales.	El proyecto consiste en la construcción de una torre de parqueos tipo espiral que contará con 321 espacios, Oficinas de Servicios Generales y área de comidas que incluye cinco casetas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción de torre de parqueo, Servicios Generales y Área de Comidas del Poder Judicial de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 24 meses por un monto de L. 99,021,243.86 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 02-2021, firmado	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	108,769,917.07	Recepción parcial realizada el 19 de enero de 2024

entre el Poder Judicial y la Empresa H.J.J. S.A. Consultoría y Construcción, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo L. 863,451.82	Variaciones en el alcance y duración Aumento de obra contractual y aumento de obras nueva, además de la ampliación de tiempo de 82 días calendario	Razones de los cambios antes mencionados Después de hacer la cuantificación de las obras se observa un incremento de obra y aumento de obras nuevas en varios conceptos descritos en la orden de cambio N° 1
L. 4,357,805.58	Por aumento de obras nuevas al proyecto según orden de cambio N° 2	Después de hacer un análisis de las propuestas en relación a las nuevas obra y para qué el proyecto quede en óptimas condiciones se hace necesario llevar a cabo estas actividades.
- L. 297,450.43	Por disminución de obra, incremento de obras adicionales contractuales e incremento de obras adicionales nuevas, según orden de cambio N° 3	Varios cambios en la ejecución del proyecto en cuanto a la disminución, incremento de obra y obras adicionales, lograr con esos cambios que las mismas sean finalizadas de manera óptima.
- L. 7,241,155.93	Por disminución de obra contractual, incremento de obras adicionales contractuales e incremento de obras adicionales nuevas y ampliación de tiempo de 10 días calendario, según orden de	Por disminución y cambio de actividades en la ejecución del proyecto, además de la ampliación de tiempo por la variación de actividades. Cambio de actividades en la ejecución del proyecto,

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

L 12,066,022.17	cambio N° 4. Por disminución de obra contractual, incremento de obras adicionales contractuales e incremento de obras adicionales nuevas y ampliación de tiempo de 70 días calendario, según orden de cambio N° 5. Ampliación de tiempo de 90 días calendario para finalizar obras nuevas del proyecto, de acuerdo a orden de cambio N° 6 Ampliación de tiempo de 44 días calendario para finalizar obras nuevas del proyecto, de acuerdo a orden de cambio N° 7	además de la ampliación de tiempo por la variación de actividades Ampliación de tiempo para finalizar obras nuevas del proyecto. Programaciones de cortes energéticos para la instalación del generador trifásico de 1,000 KW/1250 KVA 120/208V y la transferencia automática trifásica de 3,600 AMP 208V
-----------------	---	--

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial de Comayagua y rehabilitación del edificio anexo del Poder Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.	Comayagua, Departamento de Comayagua.	Ubicar varias dependencias que funcionan en locales arrendados y así permitir que los empleados cuenten con un espacio digno para el desarrollo de las actividades.	El inmueble a construir consiste en un edificio de aproximadamente 1,245.00 M2 de construcción, con estructura de concreto reforzado, losas aligeradas y Joist metálicos, paredes de bloque de concreto reforzado, repelladas, pulidas y pintadas, pisos de porcelanato, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC y estructura metálica, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y muebles modulares. Rehabilitación Edificio Anexo de Comayagua con 1,650.28 M2 de construcción, incluye demoliciones de paredes en mal estado; desmontajes de cielos, techo, sanitarios, puertas, pisos, zócalos, molduras (todo en mal estado), apertura de boquetes, ventanas, instalaciones hidrosanitarias, muebles fijos, caseta de vigilancia, mejoramiento de pavimento, jardinería, e instalaciones eléctricas

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial de Comayagua y rehabilitación del edificio anexo del Poder Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, se realizará en un plazo de 12 meses, por un monto de L. 55,766,526.87 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 18-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Ingenieros INDET con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 60,962,894.56	Recepción parcial realizada el 16 de enero de 2024

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L. 237,646.44	Orden de Cambio N° 1 por monto y ampliación de tiempo de 120 días calendario.	Variación de actividades en la ejecución del proyecto
	Orden de Cambio N° 2 por monto y ampliación de tiempo 48 días calendario.	Cierre de proyecto (ENEE)
	Orden de Cambio N° 3 por monto y ampliación de tiempo 62 días calendario.	Cierre de proyecto (ENEE)
	Orden de Cambio N° 4 por monto y ampliación de tiempo 62 días calendario.	Cierre de proyecto (ENEE)
L. 54,586.90	Por disminución de obra, incremento de obra contratada y obra nueva y ampliación de tiempo de 55 días calendario, según orden de cambio N° 5	Variación de actividades en la ejecución del proyecto
L 1,310,216.93	Por obra no contratada que aumenta y ampliación de tiempo de 27 días calendario, según orden de cambio N° 6	Aumento de actividades en la ejecución del proyecto
	Ampliación de 46 días calendario, actividades solicitadas con la ENEE como requisito para reubicar el equipo de medición del ITP, según orden de cambio N° 7	Tramites de la ENEE

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

L. 317,442.72	Por disminución de obra, incremento de obra contratada y obra nueva y ampliación de tiempo de 60 días calendario, según orden de Cambio N° 8	Cierre del proyecto
L. 286,208.44	Obra no contratada que aumenta y ampliación de tiempo 60 días calendario, según orden de cambio N° 9	Nuevas obras en la ejecución del proyecto
L. 3,010,951.91	Por obra contratada que disminuye, obra contratada que aumenta, obra nueva y ampliación de 90 días calendario, según orden de cambio N° 10	Nuevas obras para finalizar el proyecto
L. 235,749.39	Por obra no contratada que aumenta y ampliación de tiempo de VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO, según orden de cambio N° 11	Nuevas actividades en el desarrollo del proyecto
L. 44,670.90	Por obra no contratada que aumenta y ampliación de tiempo de 77 días calendario, según orden de cambio N° 12	Nuevas actividades en el desarrollo del proyecto
	Ampliación de tiempo de 6 meses, según orden de cambio N° 13	Reguladores del proyecto

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro.	Olanchito, Departamento de Yoro.	Ubicar varias dependencias que funcionan en locales arrendados y así permitir que los empleados cuenten con un espacio digno para el desarrollo de las actividades.	El inmueble a construir, consiste en un edificio de dos niveles de aproximadamente 1,245.00 M2 de construcción, con estructura de concreto reforzado, losas aligeradas y Joist metálicos, paredes de bloque de concreto reforzado, repelladas, pulidas y pintadas, pisos de porcelanato, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC y estructura metálica, Instalaciones Eléctricas e instalaciones hidrosanitarias y muebles modulares.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro, se realizará en un plazo de 12 meses, por un monto de L. 37,436,728.43, que incluye todas las actividades descritas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	40,045,139.84	

en el contrato N° 19-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SERDICON con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
	Ampliación de tiempo de 75 días calendario de acuerdo a orden de cambio N° 1	Tiempo lluvioso y escases de materiales
	Ampliación de tiempo de 27 días calendario de acuerdo a orden de cambio N° 2	Tramites aprobación de línea primaria y reparaciones en línea existente.
	Ampliación de 73 días calendario, según orden de cambio N° 3	Trabajos solicitado por la ENEE en la línea primaria existente y trámites para conexión y energización del edificio.
	Ampliación de 83 días calendario, según orden de cambio N° 4	Obra adicional y tramites ENEE
	Ampliación de 93 días calendario, según orden de cambio N° 5	Tramites ENEE
	Ampliación de 110 días calendario, según orden de cambio N° 6	Tramites ENEE

2,608,411.41	Por obra contratada que disminuye, obra contratada que aumenta, obra nueva y ampliación de 87 días calendario, de acuerdo a orden de cambio N° 7. Ampliación de tiempo de 78 días calendario, según orden de cambio N° 8 Ampliación de tiempo de 73 días calendario, según orden de cambio N° 9	Trámites ENEE y obra nueva Trámites ENEE Trámites ENEE
--------------	--	---

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial para el Juzgado de Paz del Municipio de Santa María del Real, Olancho	Santa María del Real, Olancho	Dotar de un espacio digno a los empleados y usuarios que solicitan los servicios que presta el Poder Judicial.	El inmueble a construirse es un edificio de bloque de aproximadamente 98.25 m2 de construcción, repellado, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc. Además se construirá una caseta de vigilancia, área verde, muro perimetral y frontal, instalaciones hidrosanitarias y electromecánicas necesarias para el buen funcionamiento del edificio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial para el Juzgado de Paz del Municipio de Santa María del Real, Olancho, se realizará en un plazo de 180 días calendario, por un monto de L. 5,003,634.00, que	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 5,003,634.00	

incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 04-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial Anexo y Remodelación del Edificio Existente en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho	Catacamas, Olancho	Dotar al municipio de instalaciones adecuadas, tanto para el personal como para usuarios en un solo establecimiento	El proyecto a construirse, consiste en efectuar la limpieza general del predio, corte de capa vegetal, demolición de estructuras existentes, destronque y desenraizado de árboles, corte y relleno del plantel, nivelación, conformado, trazado y marcado del edificio., excavación para elementos estructurales, concreto armado, muros de contención, pavimento, construcción de paredes de bloque reforzado, paredes de vitro bloque, paredes y faldones de tabla yeso, entablicados, repello y pulido de paredes de bloque, tallado y pulido de elementos de concreto, moquetas de puertas y ventanas, elementos estructurales (vigas, joist, losas, etc.) para construir la losa de entrepiso y losa de techo. Se incluye también el impermeabilizante de la losa de techo, relleno con material selecto para pisos, firmes de concreto, suministro e instalación de pisos de porcelanato, cerámica y moldura de pisos, instalaciones electromecánicas, Instalaciones hidrosanitarias, Puertas y ventanas y aplicación de pintura acrílica satinada en las paredes interiores y exteriores y muebles modulares.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del	Departamento de Obras	Poder Judicial			En ejecución	L. 49,997,282.25	

Edificio Judicial Anexo y Remodelación del Edificio Existente en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 12 meses, por un monto de L. 49,997,282.25, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 11-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Soluciones Totales en Ingeniería con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Físicas						
--	---------	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

IDENTIFICACION DEL PROYECTO				
Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Ampliación y remodelación del Edificio Judicial del Municipio de Amapala, Valle.	Amapala, Valle	Restaurar y ampliar las instalaciones existentes para mejorar el servicio y tener un ambiente laboral más eficiente.	El proyecto La remodelación del edificio existente consta de aproximadamente 141.98 m2 de construcción consiste de un cambio de: repello, pulido y pintado, pulido de piso, cambio de puertas, ventanas, y techo, por lo que la nueva área que se adicionara consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 112.18 m2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso PVC, techo de que consiste de una losa de concreto, el interior tendrá una sala de audiencia, dos celdas, dos salas para testigos son su baño cada uno, dos baños públicos, y una cocineta para el uso del personal del juzgado. En el exterior se contará con muros perimetrales y frontales para brindar de seguridad al inmueble y además se han incluido instalaciones hidrosanitarias y electromecánicas necesarias para el buen funcionamiento del edificio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Ampliación y remodelación del Edificio Judicial del Municipio de Amapala, Valle, se realizará en un plazo de 210 días calendario, por un monto de L. 7,996,560.81, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 05-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 7,996,560.81	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
-----------------------	--------------------------------------	--

IDENTIFICACION DEL PROYECTO				
Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Campamento, Departamento de Olancho.	Campamento, Olancho	Dotar al municipio de Campamento, de un espacio físico que reúna las condiciones necesarias para que el personal del Poder Judicial pueda desarrollar sus labores en ambientes dignos brindando una mejor atención a los usuarios.	El proyecto consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 535.00 m2 de construcción, repellido, pulido y pintado, pisos de porcelanato, losas de concreto impermeabilizadas y cielos de fibra mineral, puertas y ventanas de aluminio pesado, madera y otras metálicas, pinturas en las paredes interiores y exteriores, colocación de cerámica en paredes de sanitarios, suministro e instalaciones de verjas metálicas en el muro de las fachadas, Instalación de aparatos sanitarios, construcción de una pila, suministro e instalación de tuberías de PVC para el suministro de agua potable, tuberías de PVC para efectuar el drenaje de aguas negras y aguas lluvias. Extensión de línea primaria, suministro de instalación de transformador, acometidas eléctricas, base de medición, tableros eléctricos, aires acondicionados, salidas para iluminación, tomacorrientes, datos y teléfonos, luminarias, interruptores de iluminación, acometida

				telefónica
--	--	--	--	------------

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Campamento, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 365 días calendario, por un monto de L. 18,750,050.28, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 06-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			01 de agosto de 2024	L. 18,750.050.28	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Complejo Ofibodegas en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Construir un complejo de ofibodegas que se ajusten a las necesidades de cada dependencia y que además sean exclusivos para almacenaje para gran escala.	El proyecto consiste en tres edificios o planteles con bodegas de bloques de aproximadamente 11,931.80 metros cuadrados, sisado y pintado, piso de concreto pulido, puertas de metal, y termoformadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc y losas de concreto, construcción de muros de contención, caseta de vigilancia, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Complejo Ofibodegas en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 81,450,425.75	

de 14 meses calendario, por un monto de L. 81,450,425.75 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 08-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa JF CONSTRUCCIONES, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial de la ciudad de Marcala, Departamento de la Paz.	Marcala, La Paz	Dotar al municipio de Marcala, de un espacio físico que reúna las condiciones necesarias para que el personal del Poder Judicial pueda desarrollar sus labores en ambientes dignos brindando una mejor atención a los usuarios	El proyecto a construir consiste es un edificio de aproximadamente 1,245.00 M2 de construcción, con estructura de concreto reforzado, losas aligeradas y Joist metálicos, paredes de bloque de concreto reforzado, repelladas, pulidas y pintadas, pisos de porcelanato, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC y estructura metálica, Instalaciones hidrosanitarias, Muebles modulares, Instalaciones eléctricas, caseta de vigilancia y muro perimetral-

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Edificio Judicial de la ciudad de Marcala, Departamento de la Paz, se realizará en un plazo de 18 meses, por un monto de L. 52,491,067.66 que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 52,491,067.66	

actividades descritas en el contrato N° 10-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa LEMPIRA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de Cucuyagua, Copán.	Cucuyagua, Copán	Mejorar las condiciones de espacio físico existente, para que el personal del Poder Judicial pueda desarrollar sus labores en ambientes dignos brindando una mejor atención a los usuarios	El inmueble a restaurar consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 198.75 m2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, muros casetas de vigilancias e instalaciones eléctricas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de Cucuyagua, Copán, se realizará en un plazo de 120 días calendario, por un monto de L. 2,852,937.58 que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 2,852,937.58	

actividades descritas en el contrato N° 12-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INDET, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación y Ampliación del Edificio Judicial Existente y construcción de Ofibodega en la ciudad de Danlí, El Paraíso.	Danlí, El Paraíso	Remodelar áreas para instalar nuevas dependencias, además de construir una ofibodega para almacenar expedientes, equipos e insumos del resto de las dependencias del Poder Judicial de Danlí.	El Área a remodelar es de 927.12 M² y el área nueva a construir es de 70.00 M², al realizar la distribución nueva de espacios de trabajo, se hace necesario instalar nuevos tomacorrientes, puntos de red, reubicación de salida de lámparas, cambio de cielo falso. También se considera realizar la construcción de paredes de tabla yeso para oficinas nuevas de jueces, remodelación de sanitarios públicos y construcción de nuevos. En la construcción nueva se utilizarán los mismos materiales y acabados del resto del edificio para lograr uniformidad. Se hace necesario además realizar una revisión de las unidades de aire acondicionado, las cuales fueron instaladas desde el año 2004. Para climatizar las áreas nuevas se ha estimado realizar la instalación de unidades tipo mini Split. Construcción de ofi-bodega, que consiste en un edificio destinado a almacenamiento. Contará con un área de 335.00 M2 destinados a área exclusiva de bodega y 20.00 M2 para oficina con su respectivo sanitario y cocineta; haciendo un total de 355.00 M2. Las paredes que se construirán serán únicamente las perimetrales ya que el interior será un espacio abierto. Su techo será de lámina de aluzinc sobre estructura metálica con cielo falso de fibra mineral. El acabado de las paredes será en bloque sisado para la bodega y repelladas pulidas y pintadas para la oficina. Por ser una bodega y para facilitar la descarga de materiales, se ha estimado la

				instalación de una cortina enrollable, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Remodelación y Ampliación del Edificio Judicial Existente y construcción de Ofibodega en la ciudad de Danlí, El Paraíso, se realizará en un plazo de 10 meses, por un monto de L. 16,416,014.20 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 09-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INDET, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 16,416,014.20	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de muro de retención y reparaciones generales en el juzgado de Paz del Municipio de San José, Departamento de La Paz.	San José, Departamento de La Paz	Mejorar las condiciones actuales y conectar las aguas residuales del edificio al alcantarillado municipal del Juzgado	El proyecto consiste en La demolición del muro en su colindancia izquierda y construcción de un muro de retención de bloque reforzado, instalación de serpentina para dar seguridad al edificio, tapado de goteras en el techo, cambio de láminas de cielo falso, picar repellos en mal estado y realizar nuevos repellos en las áreas que se requiera, pintura, incluyendo balconería y puertas, Cambio de llavines, Instalación de cerámica para pared, puerta principal de aluminio natural y vidrio y portón metálico, reparación de ventanas, cambio de válvula de control para ingreso de agua al tanque elevado, limpieza del tanque elevado, cambio de grifos de lavamanos, cambio de llaves de chorro, impermeabilización de la pila utilizando cerámica, Instalación de canal de aguas lluvias y bajante de PVC en techo de la galera, conectar las aguas residuales del edificio al alcantarillado municipal, cambio de luminarias de exterior, Cambio de tubos tipo LED en lámparas de iluminación interior, cambio de interruptores, rehabilitación de circuito de iluminación en área de atención al público y cambio de lámpara de canasta de iluminación exterior por lámparas tipo cobra.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción de muro de retención y reparaciones generales en el juzgado de Paz del Municipio de San José, Departamento de La Paz, se realizará en un plazo de 120 días calendario, por un monto de L. 1,179,848.99 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 07-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa HISCON con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Ejecución	L. 1,179,848.99	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Crear espacios y mejorar las condiciones actuales de las diferentes oficinas que conforman la Dirección de Personal.	El proyecto consiste en la demolición y construcción de paredes de tabla yeso, suministro e instalación de puertas termoformadas, aplicación de pintura en las paredes interiores, colocación de cerámica en paredes de sanitarios y baños, suministro e instalación de modulares e instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento del equipo de los empleados.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Remodelación de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, se realizará en un plazo de 90 días calendario, por un monto de L 2,855,911.27 que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Iniciará el 21 de octubre de 2024	L 2,855,911.27	x

actividades descritas en el contrato N° 15-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SISCO con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados



Ing. Andrés Francisco Ramírez
Coordinador de Proyectos