

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

JUNIO DE 2024

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variación en el costo total del Proyecto	Variación alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Construccion De Alcantarillado Sanitario, Col. Miraflores	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	315,000.00	27/11/2022	26%	315,000.00	Diciembre-2024	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	3,627,107.02	27/11/2022	21%	3,627,107.02	Diciembre-2024	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	1,640,000.00	27/11/2022	7%	1,640,000.00	Diciembre-2024	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Dragado en Rios Area Urbana y Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Chorreras	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	590,000.00	28/11/2022	48%	590,000.00	Julio-2024	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Mejoramiento de Calles Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,412,412.72	28/11/2022	4%	2,412,412.72	Diciembre-2024	L. 0.00	N/A	N/A





ING. JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA