



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO  
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS  
MES DE JUNIO 2024


NO.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR	TITULAR DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRITORIO Y ASPECTOS SOCIALES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESENCIA DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE EJECUCION DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	RELACION DE LA PLANIFICACION CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LA EJECUCION	CARACTER EN EL COSTO DEL PROYECTO	LA OBRAS DE LOS CAMBIOS EN EL PROYECTO
1	Roney Amhir Castellanos Andonie	Sector Vial	Construcción, adición y mejora, Conformado y Balastreo de Calles	Aldeas Sector (Fincas) Sur 1 Fase siguientes: 04 de Marzo, El Socorro (Finca 8), La Tarrera, Finca 9, Finca 10 y Finca 11	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de las Vías a través de un Conformado y Balastreo de Calles	Mejoramiento de las Vías a través de un Conformado y Balastreo de Calles en Aldeas Sector (Fincas) Sur 1 Fase siguientes: 04 de Marzo, El Socorro, (Finca 8), La Tarrera, Finca 9, Finca 10 y Finca 11	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	03 de Junio del 2024	Finalizado	Lps. 997,500.00	15 de Junio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Roney Amhir Castellanos Andonie	Sector Vial	Construcción, adición y mejora, Conformado de Calles	Aldeas Norte Ex Campos Bananeros I Fase siguiente; Buena Vista, Nueva Coob, Soberanos, Río Chiquito, Las Flores, Chumbas, Cuchillas, San Isidro, Naranjo Chino, Miraflores, Duarte, Amapa, Victoria, El Paraíso, Monterrey, Palos Blancos, El 70, La Ruby, Suyapa y Voluntades Unidas	Mejoramiento Vial Rural	Mejoramiento de las Vías a través de un Conformado de Calles	Mejoramiento de las Vías a través de un Conformado de Calles en Aldeas Norte Ex Campos Bananeros I Fase siguiente; Buena Vista, Nueva Coob, Soberanos, Río Chiquito, Las Flores, Chumbas, Cuchillas, San Isidro, Naranjo Chino, Miraflores, Duarte, Amapa, Victoria, El Paraíso, Monterrey, Palos Blancos, El 70, La Ruby, Suyapa y Voluntades Unidas	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	03 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	03 de Julio 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
3	Roney Amhir Castellanos Andonie	Sector vial	Construcción, adición y Mejora y Acarreo de Material para arreglo de Calles Sector Aldeas Norte Ex Campos Bananeros I Fase	Aldeas: Buena Vista, Nueva Coob, Soberanos, Río Chiquito, Las Flores, Chumbas, Cuchillas, San Isidro, Naranjo Chino, Miraflores, Duarte, Amapa, Victoria, El Paraíso, Monterrey, Palos Blancos, El 70, La Ruby, Suyapa y Voluntades Unidas	Mejoramiento Vial Rural	Acarreo de Material para arreglo de Calles Sector Aldeas Norte Ex Campos Bananeros	Acarreo de Material para arreglo de Calles Sector Aldeas Norte Ex Campos Bananeros en Aldeas: Buena Vista, Nueva Coob, Soberanos, Río Chiquito, Las Flores, Chumbas, Cuchillas, San Isidro, Naranjo Chino, Miraflores, Duarte, Amapa, Victoria, El Paraíso, Monterrey, Palos Blancos, El 70, La Ruby, Suyapa y Voluntades Unidas	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	03 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	03 de Julio 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
4	Ramon Villatoro Alvarez	Infraestructura	Construcción, adición, mejora y Reparación de Cerco Perimetral del Centro Comunal	Ubicado en la Colonia Bendeck	mejoramiento de centros comunales	Reconstrucción de cerco perimetral de canchita en colonia bendeck	Demolicion y Desmontaje de Cerco de Malla Sobrecimiento 40 cm, Excavacion de material tipo II (Semiduro), Solera Inferior S1 de 15 x 20 cm con varilla 4 #3 y #2 @ 20 cm con concreto de 280 kg/cm2 de resistencia a la compresion, Solera de Cierre, Dado de Concreto (0.40x0.40x0.60)m, Sobrecimiento de bloque simple, Repello de Elementos, suministro e instalacion, de tubos de hierro galvanizado p/poste, Suministro e instalacion de malla ciclon galvanizado de 6x 100 calibre #10 con rombo de 2"x2" pulgadas, Lijado y pintado de tubo de hierro galvanizado existente con pintura anticorrosiva a 2 manos, pintura a base de agua	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 199,971.05	10 de Junio del 2024	Finalizado	Lps. 199,971.05	24 de Junio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
5	Jesús Riguberto Romero Zacapa	Sector Vial	Construcción, adición y mejora de Pavimento con Bordillo	Colonia Central	mejoramiento al Sector Vial Urbano	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en colonia Central	Topografía, Corte de Terreno, Conformación y Afianzamiento, Suministro y Colocación de concreto con un espesor de 15 cms con concreto MR-600 y longitud de 142.80ml x 6 ml de ancho, Construcción de Bordillo de Concreto 3000 PSI, Corte de Junta de Concreto, Reemplazo de Casquetes y tapaderas dañadas	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 820,307.65	10 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 820,307.65	04 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica

6	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	Sector Vial	Construcción, adición y Reconstrucción de Pavimento	Colonia William Hall	mejoramiento al Sector Vial Urbano	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en colonia Williams Hall	Demolicion areas en mal estado tramo de entrada y salida del pavimento todo 50 ml. Acarreo y botado ripio, Topografía, corte terreno, Conformación y finamiento, Suministro y colocación de losa de concreto con un espesor de 15 cm con concreto MR-600 longitud de 50 ml x 7 ml de ancho (parta mas dañada), Wetopping, Suministro y colocación de losa de concreto con espesor de 10 cm con concreto MR-600 longitud de 146 ml x 7 ml de ancho, corte de juntas de concreto, remplazo casquetes y tapadera dañadas	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 998,989.80	13 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 998,989.80	04 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
7	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	Sector Vial	Construcción, adición, mejoras y Reconstrucción de Pavimento con Bordillo en	Colonia 12 de Junio	mejoramiento al Sector Vial Urbano	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en colonia 12 de Junio	Demolicion de Pavimento existente en mal estado longitud 140 ml, acarreo y botado ripio, Topografía, Conformación y afinamiento, Suministro y colocación de losa de concreto con un espesor de 15 cm concreto MR-600 longitud de 140 ml x 6.30 ml de ancho, Construcción de bordillo de concreto de 3000 PSI, Corte de juntas de Concreto, Reemplazo casquetes y tapaderas dañadas	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 998,943.03	15 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 998,943.03	05 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
8	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	Sector agua y saneamiento	Construcción, adición y mejoras de Alcantarillado Sanitaria (Sustitucion de lineas de Colectores y Sub Colectores)	Barrio Fatima	mejoramiento al Sector agua y saneamiento	Alcantarillado en Barrio Fatima	Trazo, niveleteado y marcado, Topografía instalación de tubería, Excavación de terreno, conformación de terreno para colocación de tubería, cama de arena de 10 cm, Relleno con material de sitio, Instalación Tubería de 10" NOVAFORT, Instalación tubería de 4" NOVAFORT, Pozos de inspección con altura promedio de 1.80 mts, Cajas de Registro, Suministro e Instalación Yee de 10" x 4", Prueba de Estanquidad	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 988,022.90	11 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 988,022.90	05 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
9	Jesus Rigoberto Romero Zacapa	Sector Vial	Construcción, adición, mejora y Reconstrucción de Pavimento con Bordillo	Colonia Corocol #2	mejoramiento al Sector Vial Urbano	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en colonia Corocol #2	Demolicion de Pavimento existente en mal estado longitud 140 ml, acarreo y botado ripio, Topografía, Conformación y afinamiento, Suministro y colocación de losa de concreto con un espesor de 15 cm concreto MR-600 longitud de 140 ml x 6.30 ml de ancho, Construcción de bordillo de concreto de 3000 PSI, corte de juntas de concreto, Reemplazo, Casquetes y Tapaderas dañadas	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 994,177.53	17 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 994,177.53	11 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
10	Tania Vanessa Rivera Soler	Sector Vulnerabilidad	Construcción, adición y mejora de colector de drenaje de aguas Pluviales	Colonia Centroamericana y Fatima	mejoramiento Sector Vulnerabilidad	construcción de colector de aguas lluvias, pozos y quebrapata en col centroamericana hacia el canal fatima	Trazado, marcaje y nivelación, Topografía, Excavación de terreno con maquina considerando la estabilización de taludes y el drenaje por nivel friation, conformación de terreno para colocación de tubería, relleno de material selecto para cama donde instalara la tubería, cama de arena con espesor de 10 cms, relleno compactado con material del sitio, Construcción de soporte cabezal y pared en area de descarga sobre acnal, Instalación de compuerta en salida, Construcción de pozos de inspección, Construcción de Quebrapatas	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 749,696.40	17 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 749,696.40	11 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica

11	Tania Vanessa Rivera Soler	Sector agua y saneamiento	Construcción, adición y mejora III Etapa de Alcantarillado Sanitario	Colonia Policarpo Paz Garcia	mejoramiento Sector agua y saneamiento	Construcción de alcantarillado de aguas negras en colonia Policarpo Paz	Trazado, Mareaje y nivelación, Topografía Excavación de terreno con maquina considerando la estabilización de baludes y el drenaje por nivel freatico, Excavación de terreno para conexiones domiciliarias, conformación de terreno para colocación de tubería, relleno de material selecto para cama donde instala la tubería, Cama de arena con espesor de 10 cms. Relleno compactado con material del sitio, Suministro e instalación de tubería PVC de 8", suministro e instalación de tubería PVC de 4", suministro e instalación de YEE Inyectadas reducidas de 8" A 4", Construcción pozos de inspección (La Municipalidad suministrara las tapaderas y casquetes), Construcción de cajas de registro domiciliarias, Demoliciones y construcciones de aceras	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 998,372.10	13 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 998,372.10	07 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
12	Shauky Valois Rivera Ramirez	Sector Vial	Construcción, Adición Mejora y Conformado de Calles Sector Nor Este I Fase	Colonias: 02 Marzo, 01 de Marzo, 19 de Julio, Juvenlino Barahona, Laureles, Suazo Cordova, San Jose, Buenos Aires, Canada, Enmanuel, Corocol 1,2,3, 12 de Junio, 29 de Enero, 03 de Abril, Paredes, Covitral, Juan Carias, Kennedy, 06 de Julio, Libertad, Berlin, Aurora, Quebrada Seca, Corocolito, Flores de Mayo, Las Golondrinas, Juan FRamon Morales, Stramedhyis, La Española, Alemania, Buenos Amigos, La Pimientera, Mangandy, Los Angeles, Esperanza de Jesus, El Porvenir (Manuel Sevilla), Altos del Progreso, San Juan y El Barro	mejoramiento al Sector Vial Urbano	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles en las colonias Colonias: 02 Marzo, 01 de Marzo, 19 de Julio, Juvenlino Barahona, Laureles, Suazo Cordova, San Jose, Buenos Aires, Canada, Enmanuel, Corocol 1,2,3, 12 de Junio, 29 de Enero, 03 de Abril, Paredes, Covitral, Juan Carias, Kennedy, 06 de Julio, Libertad, Berlin, Aurora, Quebrada Seca, Corocolito, Flores de Mayo, Las Golondrinas, Juan FRamon Morales, Stramedhyis, La Española, Alemania, Buenos Amigos, La Pimientera, Mangandy, Los Angeles, Esperanza de Jesus, El Porvenir (Manuel Sevilla), Altos del Progreso, San Juan y El Barro	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	20 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	28 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
13	Shauky Valois Rivera Ramirez	Sector Vial	Construcción, Adición Mejora y Acarreo de Material para arreglo de Calles Sector Nor Este I Fase	Colonias: 02 Marzo, 01 de Marzo, 19 de Julio, Juvenlino Barahona, Laureles, Suazo Cordova, San Jose, Buenos Aires, Canada, Enmanuel, Corocol 1,2,3, 12 de Junio, 29 de Enero, 03 de Abril, Paredes, Covitral, Juan Carias, Kennedy, 06 de Julio, Libertad, Berlin, Aurora, Quebrada Seca, Corocolito, Flores de Mayo, Las Golondrinas, Juan FRamon Morales, Stramedhyis, La Española, Alemania, Buenos Amigos, La Pimientera, Mangandy, Los Angeles, Esperanza de Jesus, El Porvenir (Manuel Sevilla), Altos del Progreso, San Juan y El Barro	mejoramiento al Sector Vial Urbano	Mejoramiento de las Vias a través de un Balastreo de Calles	Mejoramiento de las Vias a través de un Balastreo de Calles en las colonias Colonias: 02 Marzo, 01 de Marzo, 19 de Julio, Juvenlino Barahona, Laureles, Suazo Cordova, San Jose, Buenos Aires, Canada, Enmanuel, Corocol 1,2,3, 12 de Junio, 29 de Enero, 03 de Abril, Paredes, Covitral, Juan Carias, Kennedy, 06 de Julio, Libertad, Berlin, Aurora, Quebrada Seca, Corocolito, Flores de Mayo, Las Golondrinas, Juan FRamon Morales, Stramedhyis, La Española, Alemania, Buenos Amigos, La Pimientera, Mangandy, Los Angeles, Esperanza de Jesus, El Porvenir (Manuel Sevilla), Altos del Progreso, San Juan y El Barro	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 999,000.00	20 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 999,000.00	28 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
14	Wilder Omar Dominguez Pugn	Sector Vial	Construcción, adición, mejora y Conformado de Calles I Fase en Sector Sur	Aldeas; Arena Blanca, La Pita, Las Minas, Guacamaya, La Sarrosa, Aurora, Urraco Sur, La Bendición, El Balsamo, Cristo Rey y Agua Blanca Sur	mejoramiento al Sector Vial en pavimentación Rural	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles en aldeas Aldeas; Arena Blanca, La Pita, Las Minas, Guacamaya, La Sarrosa, Aurora, Urraco Sur, La Bendición, El Balsamo, Cristo Rey y Agua Blanca Sur	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	20 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	12 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
15	Dania Judith Martinez Bonilla	Sector Vial	Construcción, adición, mejora apertura y Reconstrucción de la Carretera	Aldea El Vertiente Sector Montaña	mejoramiento al Sector Vial Montaña	Apertura y Reconstrucción de la Carretera	Apertura y Reconstrucción de la Carretera en aldea El Vertiente sector Montaña	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 497,250.00	20 de Junio del 2024	Finalizado	Lps. 497,250.00	25 de Junio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica

16	Irvin Joel Rodriguez Rodriguez	Sector electricificacion Montaña	Construcción, Adición y Mejora de Sistema de Electrificación 2da Etapa den	Aldea Los Olivos sector Rural	mejoramiento al Sector Vial Montaña	Electrificación en Aldea Los Olivos sector Rural Montaña	Suministro e instalación de estructura secundaria B-II-2, Suministro e instalación de estructura primaria B-II-6, Suministro e instalación de retienda R-1, Suministro e instalación de estructura de Protección con cuchilla cortocircuito de 100 Amp. Con rompe arco CS-2, Suministro e instalación de estructura de Luminaria LED tipo cobra de 100W, con fotocelda, Suministro e instalación de estructura de aterrizaje de Neutro CT-N, Suministro e instalación de Poste de Madera de 30' clase 5, P-30, Suministro e instalación de cuquetas de madera para caja cortocircuito T+1, Suministro e instalación de estructura de un transformador de 15 Kva, TS-15, Suministro e instalación de estructura de un transformador de 25 Kva, TS-25 Suministro, tendido y flechado de 1 fase 1/0 ACSR, Suministro, tendido y flechado de 2 fases con cable forrado # 1/0 de aluminio, Suministro, tendido y flechado de neutro #2 ACSR. en Aldea Los Olivos	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 995,739.00	20 de Junio del 2024	Finalizado	Lps. 995,739.00	14 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
17	Jesus David Contreras Gonzales	Sector Vial Montaña	Construcción, adición, mejora y Recuperación de Carretera que conduce a las Aldeas	Las Aldeas; El Bosque, Mico Quemado, y El Campanario Sector Montaña	mejoramiento al Sector Vial Montaña	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles sector montaña	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles en Las Aldeas; El Busque, Mico Quemado, y El Campanario Sector Montaña	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	19 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	03 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
18	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector Vial Montaña	Construcción, adición, mejora y Recuperación de Carretera que conduce a las Aldeas	Las Aldeas; Los Almendros, Fuerzas Vivas, Buenos Aires #1, Buenos Aires #2, Brisas del Norte y Ojo de Agua Sector Montaña	mejoramiento al Sector Vial Montaña	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles sector montaña	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles en Las Aldeas; Los Almendros, Fuerzas Vivas, Buenos Aires #1, Buenos Aires #2, Brisas del Norte y Ojo de Agua Sector Montaña	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	20 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	04 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
19	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector Vial Montaña	Construcción, adición, mejora y Recuperación de Carretera que conduce a las Aldeas	Las Aldeas; Sinai, Santa Elena, Los Olivos y Nueva Esperanza Sector Montaña	mejoramiento al Sector Vial Montaña	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles sector montaña	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles en Las Aldeas; Sinai, Santa Elena, Los Olivos y Nueva Esperanza Sector Montaña	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	25 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	08 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
20	Eleazar Otoniel Canales Avelar	Sector Vial	Construcción, adición, mejora y Recuperación de Carretera que conduce a las Aldeas	Las Aldeas; Goteras Arriba, Guanchías Cerro, Goteras Abajo, Victorias Guacamaya y el Naranja Sector Montaña	mejoramiento al Sector Vial Montaña	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles sector montaña	Mejoramiento de las Vias a través de un Conformado de Calles en Goteras Arriba, Guanchías Cerro, Goteras Abajo, Victorias Guacamaya y el Naranja Sector Montaña	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	25 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	07 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica

21	Elezar Otoniel Canales Avclar	Sector Vial	Construcción, adición, mejora y Recuperación de Carretera que conduce a las Aldeas	Las Aldeas; El Coco #1, El Coco #2, Buena Vista, y Brisas del Paraíso Sector Montaña	mejoramiento al Sector Vial Montaña	Mejoramiento de las Vías a través de un Conformado de Calles sector montaña	Mejoramiento de las Vías a través de un Conformado de Calles en Las Aldeas; El Coco #1, El Coco #2, Buena Vista, y Brisas del Paraíso Sector Montaña	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 997,500.00	28 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 997,500.00	12 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
22	Irvin Joel Rodríguez Rodríguez	Sector electrificación Montaña	Construcción de Sistema de Electrificación 5ta Etapa en Aldea	La Aldea Guanchías Cerro a Goteras y Mullillas sector montaña	Mejoramiento al sistema eléctrico	Electrificación en La Aldea Guanchías Cerro a Goteras y Mullillas sector montaña	Suministro e instalación de estructura primaria A-I-1, Suministro e instalación de estructura primaria B-II-6, Suministro e instalación de retenida R-1, Suministro e instalación de estructura de Protección con cuchilla cortocircuito de 100 Amp. Con rompe arco CS-2, Suministro e instalación de estructura de Luminaria LED tipo cobra de 100W, con fotocelda, Suministro e instalación de estructura de aterrizaje de Neutro GT-N, Suministro e instalación de Poste de Madera de 30' clase 5, F-30, Suministro e instalación de cruces de madera para caja cortocircuito T+1, Suministro e instalación de estructura de un transformador de 15 Kva, TS-15, Suministro e instalación de estructura de un transformador de 25 Kva, TS- 25, Suministro, tendido y flechado de 1 fase 1/0 ACSR, Suministro, tendido y flechado de 2 fases con cable forrado # 1/0 de aluminio, Suministro, tendido y flechado de neutro #2 ACSR.	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 978,135.00	26 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 978,135.00	20 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica
23	Nestor Fernando Cruz Hernandez	Sector Vulnerable	Construcción, adición y mejora de Obras para el Control de Inundaciones (Diámetro de 8 PVC Carrugado) en	Aldea Guaymitas	mejoramiento al Sector Vulnerable	construcción de obras de control de inundaciones en aldea guaymitas	Trazado y Marcado, Excavación de Retroexcavadora, Nivelación e instalación de cama de arena, relleno compactado con material del sitio, suministro de tubería PVC Carrugado de 8", suministro de tubería de PVC carrugada de 4", Suministro de Yee, Construcción de Caja, y Construcción de caja de registro con su respectiva tapadera	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativamente al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 349,864.03	20 de Junio del 2024	Proceso	Lps. 349,864.03	14 de Julio del 2024	Acertado	Ninguno	No Aplica

  
 Ing. Gustavo Alonso Castellanos  
 Jefe de Ingeniería e Infraestructura Municipal  
 Municipalidad de El Progreso

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 Avenida N.O. entre 1 y 2 Calle Tel PBX 504(2647-44-84)  
 " CIUDAD BONITA "