
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MUNICIPALIDAD DE LEJAMANI

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



INFORME DESCRIPTIVO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

DATOS PREVIOS

ANTECEDENTES

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO 01 (CODIGO DE PROYECTO)

GENERALIDADES DE PROYECTO

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO

DIFICULTADES ENCONTRADAS

RECOMENDACIONES

PROYECTO 02 (CODIGO DE PROYECTO)

GENERALIDADES DE PROYECTO

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO

DIFICULTADES ENCONTRADAS

RECOMENDACIONES

ALCANCE OBTENIDOS

CONCLUSIÓN

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe de manera detallada el proceso de intervención realizada a cada uno de los centros educativos priorizados en la Etapa I por parte de la alcaldía municipal y debidamente aprobados por la Dirección General de Construcciones Escolares perteneciente a la secretaria de Educación como parte del Programa de Intervención de Infraestructura Escolar.

Dicho programa tiene como finalidad la descentralización de 3.3 millones de lempiras a cada municipalidad para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa a través de construcción, ampliación y rehabilitación de las instalaciones, proporcionando un ambiente de aprendizaje confortable, adecuado y seguro para los estudiantes, maestros y personal educativo, representando un significativo bienestar en la infraestructura del país.

II. DATOS PREVIOS

A. ANTECEDENTES

Mediante la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM 34-2023 en el cual se aprueba el convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la Republica de Honduras y la asociación de Municipios de Honduras (AMHON) la descentralización de 2000 millones de lempiras a los gobiernos municipales para la atención de centros educativos, aprobando 3.3 millones a cada municipalidad para la reparación y reconstrucción de escuelas deterioradas apeándose a “El Manual de Planificación y diseño de Centros Educativos” mediante Acuerdo No. 0399-SE-2019 como Normativa que regirá la intervención de los Centros Educativos.

Por tanto, la Municipalidad es la responsable de la ejecución de fondos aprobados para intervención de los centros educativos debidamente priorizados y aprobados con su respectiva calidad de obra con base a Normativa establecida por la secretaria de Educación. para el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura de los distintos Centros Educativos del País.

B. SITUACIÓN ACTUAL.

Las condiciones de infraestructura educativa actual que presentan cada uno de los centros educativos del país son desfavorables presentando necesidades que requieren de una intervención inmediata, por lo que se establece el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la República y la AMHON para responder de manera local las necesidades básicas de los centros educativos priorizados con necesidad de:

- Construcción o Reparación creando nuevas instalaciones o ampliación de existentes para satisfacer la demanda educativa incluyendo:
 1. Aula de Clases Tipo de 6.00m x 8.00m
 2. Modulo Sanitario
 3. Sistema de Agua y Saneamiento
 4. Obras Complementarias

Dentro de la Rehabilitación/Reparación concentrándose en la mejora de centros educativos existentes incluyendo:

1. Estructura y Cubierta de Techo
2. Instalaciones Eléctricas
3. Instalaciones Hidrosanitarias
4. Pisos
5. Puertas y Ventanas
6. Pintura General

III. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar de manera transparente los procesos de ejecución de los fondos en infraestructura educativa asignados a la municipalidad garantizando que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma de acuerdo con los lineamientos técnicos y estándares con base a la normativa (Manual para la Planificación y Diseño de Centros Educativos) y especificaciones técnicas establecidas incluyendo mano de obra calificada y calidad de materiales a utilizar.

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Una vez determinadas las necesidades y basándonos en el criterio de priorización de alcance, hemos determinado la intervención de 3 CENTROS EDUCATIVOS, siendo estos los siguientes:

1. JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA /
PROY_PCM34_030900003P01_2023_01
2. JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA /
PROY_PCM34_030900003P01_2023_01
3. ESCUELA JOSE DOLORES URQUIA /
PROY_PCM34_030900011B10_2023-01

Dichos centros a intervenir con la finalidad de mejorar las condiciones físicas del centro educativo para lograr un ambiente óptimo para los espacios académicos.

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los centros educativos priorizados a intervención de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI perteneciente al departamento de COMAYAGUA representada por FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ con numero de identidad #0309-1962-00054 nombrado mediante acuerdo número # 2617-2021 como ejecutor de los fondos recibidos del Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar (PCM-34-2023).

FICHA DESCRIPTIVA POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: PROY_PCM34_030900003P01_2023_01

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:	JARDIN NIÑOS RUBEN CANTARERO PRINCIPAL		
CÓDIGO SACE:	030900003P01		
NIVEL EDUCATIVO:	PRESCOLAR		
MATRICULA SACE:	31	NO. DOCENTES:	2
DEPARTAMENTO:	COMAYAGUA	MUNICIPIO:	LEJAMANI
UBICACIÓN DE PROYECTO:	BARRIO LOS DOLORES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE LEJAMANI		
COORDENADAS:	LAT.14.366628° LONG. -87.707674°		
IMAGEN SATELITAL			

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación
Población Beneficiaria:	1218
Descripción general del proyecto a ejecutar:	<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA PREBASICA</p> <p>CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO</p> <p>REPARACIONES VARIAS EN INFRAESTRUCTURA</p> <p>PINTURA GENERAL</p> <p>INSTALACION DE VENTANAS DE CELOSIAS Y BALCONES</p> <p>INSTALACION DE PUERTAS</p> <p>INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO</p> <p>INSTALACION DE CIELO FALSO</p> <p>INSTALACIONES ELECTRICAS</p> <p>CONSTRUSCCION DE PILA</p> <p>INSTALACION DE LAVA MANOS</p>

CONSTRUCCIÓN NUEVA	REHABILITACIÓN/REPARACIÓN
<ol style="list-style-type: none"> Sobreelevación de bloque en todas sus paredes. Construcción de viga. Construcción de viga canal. Diseño eléctrico. Excavaciones para división de aulas. Construcción de castillos. Intalacion de cielo falso. columna para instalación de tanque. Contruccion de pila. 	<ol style="list-style-type: none"> Desmontajes y montaje de techo. Instalación de nueva red hidrosanitarias. Instalación de nueva red aguas potable. instalación de castillos ubicados en diferentes puntos para dar resistencia y firmeza a la estructura. Repello y pulido interior y exteriores. Reparación de Molduras. Reparaciones de balcones. Cambio de malla de balcones. Resanes en paredes. Reparacion de columna para la instalación de tanque.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

FONDOS APROBADO	L.1,790,990.00	INVERSION INICIAL	L.1,785,709.29
CONTRAPARTE	L.5,500	INVERSION FINAL	L.1,791,209.29
ENTIDAD EJECUTORA:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEJAMANI / OTRAS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES	MONTO	L.1,785.709.29
	ALCALDIA MUNICIPAL	MONTO	L.5,500
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	21 DE FEBRERO DEL 2024	FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA:	21 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	21 DE MAYO DEL 2024	DURACIÓN DE EJECUCIÓN	90 DIAS CALENDARIO

ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra.	
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
	
<p>Descripción técnica:</p> <p>se realizo el proceso de desmontaje del techo y canaleta ya está contaba con varias aguas que afectan</p>	<p>Descripción técnica:</p> <p>se instaló un nuevo techo de Lámina zinc y canaleta y se colocó un Aislante térmico</p>

FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4



Descripción técnica:

se realizó la excavación para los cimientos para la construcción de una pared para formar de las aulas

Descripción técnica:

se realizó el pintado de las paredes tanto exteriores como interiores

FOTOGRAFÍA 5



FOTOGRAFÍA 6



Descripción técnica:

se realizó un aumento en pared de la parte frontal y lateral con una altura 1.50 m de utilizando bloque de 6.

Descripción técnica:

se realizó un repello y pulido en todas las paredes tanto exteriores con interiores

FOTOGRAFÍA 7	FOTOGRAFÍA 8
	
<p>Descripción técnica:</p> <p>Se instaló cielo raso de PVC en todas la Institución</p>	<p>Descripción técnica:</p> <p>se instaló la tubería Hidrosanitarias y de Agua Potable en baños</p>

<p>DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Variacion de precios en productos ferreteros. 2.Dificultad para encontrar agregados (arena y grava). 3.Dificultad para encontrar mano de obra no calificada.
<p>RECOMENDACIONES</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Acondicionamiento con aires acondicionado ya que le centro no cuenta con ventilación, ya que es un espacio cerrado.

NOTA: ESTA FICHA SE ELABORARÁ POR CADA CENTRO EDUCATIVO INTERVENIDO.

V. ALCANCES OBTENIDOS

RESUMEN DE ALCANCES GENERALES Y ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS OBTENIDOS POR MUNICIPALIDAD


Los resultados en este centro educativo, gracias al apoyo de construcciones escolares ha sido muy satisfactorio y un proyecto de tan gran magnitud que llega a dar un gran apoyo a la educación de nuestro municipio en infraestructura y espacios óptimos y pedagógicos para los estudiantes de este municipio de lejamani.

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO

ANEXAR PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS A NIVEL MUNICIPAL (RESUMEN DE FONDOS EJECUTADOS POR PROYECTO)

No.	NOMBRE DEL CENTRO	CODIGOS SACE	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TRANSFERENCIA PCM34-2023	FONDOS PROPIOS
1	JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA	030900003P01	L. 1,790,990.00	L.1,791,209.29	L.1,790,990.00	L. 5,500
2	JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA(ANEXO)	030900003P01	L. 786,350.00	L. 786,385.00	L. 786,350.00	L. 11,078.9
3	CENTRO BASICO JOSE DOLORES URQUIA	030900011B10	L. 722,660.00	L.741,778.82	L. 722,660.00	L.2794.21

ANTES Y DESPUES



VI. CONCLUSION

Estimando que con la ejecución de los fondos las obras contenidas en los presentes proyectos se atienden a las necesidades propuestas en la solicitud de priorización de centros, dicha solicitud aprobada por parte de la Dirección General de Construcciones Escolares DIGECEBI perteneciente a la secretaria de Educación.

Teniendo la disposición de realizar la remisión pertinente previo revisión y aprobación de los entes competentes para su liquidez.

VII. ANEXOS

CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL 2709-SE- 2023 LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL SIGUIENTE INFORME SON LOS SIGUIENTES:

Orden de Inicio de Obra por Proyecto

Acta de Recepción de la Obra Final: Firmada y sellada por el Ejecutor de Obra y el alcalde Municipal. **(LA MUNICIPALIDAD DEBE CONSIDERAR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE DIGECEBI ANTES DE GENERAR DICHA ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA FINAL.)**

Copia de Perfiles y Presupuesto de los Proyectos aprobados.

Álbum fotográfico con coordenadas GPS y a color del Proyecto antes, durante y final de la obra.

Informe técnico de supervisión de obra firmado por parte de la DIGECEBI.

FICHA DESCRIPTIVA POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: PROY-PCM34-030900003P01-2023-01

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:		JARDIN NIÑOS RUBEN CANTARERO PRINCIPAL(ANEXO)	
CÓDIGO SACE:		030900003P01	
NIVEL EDUCATIVO:		PRESCOLAR	
MATRICULA SACE:		61	NO. DOCENTES: 3
DEPARTAMENTO:		COMAYAGUA	MUNICIPIO: LEJAMANI
UBICACIÓN DE PROYECTO:		BARRIO GUADALUPE, FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LEJAMANI	
COORDENADAS:		LAT.14.367671° LONG. -87.705155°	
IMAGEN SATELITAL			

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación
Población Beneficiaria:	1323
Descripción general del proyecto a ejecutar:	<p>CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO REPARACIONES VARIAS EN INFRAESTRUCTURA PINTURA GENERAL INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO INSTALACION DE AISLANTE TERMICO INSTALACION DE CIELO FALSO INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES DE RED PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES INSTALACION DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INSTALACION DE RED NUEVA DE AGUA POTABLE LOSA DE CONCRETO</p>

CONSTRUCCIÓN NUEVA	REHABILITACIÓN/REPARACIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1.Construccion de 3 baños sanitarios individuales. 2.Excavacion para red de aguas residuales a línea principal. 3.Construccion de pila 4.Intalacion de tubería para agua potable 5. Fundición de losa de concreto espesor de 15 cm. 6.Instalacion de sistema eléctrico 7.Instalacion de canales de aguas lluvias. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.REPACION DE MODULO SANITARIO. 2.RESANES EN PAREDES DE TODO EL CENTRO EDUCATIVO. 3.REPARACION DEL SISTE ELETRICO. 4.REPARACION DE PUERTAS Y BALCONES. 5.REPARACIONES DE TUBERIA POTABLE Y RESIDUALES.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA(ANEXO)			
FONDOS APROBADO	L.786,350.00	INVERSION INICIAL	L.775,306.10
CONTRAPARTE	L.11,078.9	INVERSION FINAL	L.786,385.00
ENTIDAD EJECUTORA:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEJAMANI / OTRAS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES	MONTO	L.775,306.10
	ALCALDIA MUNICIPAL	MONTO	L.11,078.9
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	26 DE FEBRERO DEL 2024	FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA:	21 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	21 DE MAYO DEL 2024	DURACIÓN DE EJECUCIÓN	85 DÍAS CALENDARIO


ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra.	
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
	
<p>Descripción técnica:</p> <p>Se realizó el sellado de las grietas en las paredes con macilla</p>	<p>Descripción técnica:</p> <p>se realizó el pintado de las aulas tanto en exterior con el interior</p>
FOTOGRAFÍA 3	FOTOGRAFÍA 4
	
<p>Descripción técnica:</p> <p>Se realizó la demolición y reconstrucción de los baños con bloque número 6 al interior de cada aula</p>	<p>Descripción técnica:</p> <p>Se instalaron nuevos juegos hidrosanitarios (sanitario y lavamanos), colación de puerta, pintado del baño tanto interior con exterior</p>

FOTOGRAFÍA 5



FOTOGRAFÍA 6



Descripción técnica:

Se Instaló la tubería hidrosanitaria y de aguas potables de PVC para los baños de cada aula

Descripción técnica:

Se realizó una excavación principal para la conexión de la tubería hidrosanitaria al tubo a la red residual principal del municipio

FOTOGRAFÍA 7



FOTOGRAFÍA 8



Descripción técnica:

se realizó la instalación de cama de refuerzo con varilla lisa de $\frac{1}{4}$ para el proceso de fundición de concreto hidráulico con espesor de 15 cm

Descripción técnica:

Se realizó la nueva instalación de un tanque nuevo y la tubería de agua potable y se reparó la pila

<p>DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN:</p>	<p>1.Variacion de precios en productos ferreteros. 2.Dificultad para encontrar agregados (arena y grava). 3.Dificultad para encontrar mano de obra no calificada</p>
<p>RECOMENDACIONES</p>	<p>1.Acondicionamiento con aires acondicionado ya que le centro no cuenta con ventilación, ya que es un espacio cerrado.</p>

NOTA: ESTA FICHA SE ELABORARÁ POR CADA CENTRO EDUCATIVO INTERVENIDO.

VIII. ALCANCES OBTENIDOS

RESUMEN DE ALCANCES GENERALES Y ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS OBTENIDOS POR MUNICIPALIDAD

Los resultados en este centro educativo, gracias al apoyo de construcciones escolares ha sido muy satisfactorio y un proyecto de tan gran magnitud que llega a dar un gran apoyo a la educación de nuestro municipio en infraestructura y espacios óptimos y pedagógicos para los estudiantes de este municipio de lejamani.

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO

ANEXAR PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS A NIVEL MUNICIPAL (RESUMEN DE FONDOS EJECUTADOS POR PROYECTO)

No.	NOMBRE DEL CENTRO	CODIGOS SACE	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TRANSFERENCIA PCM34-2023	FONDOS PROPIOS
1	JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA	030900003P01	L. 1,790,990.00	L.1,791,209.29	L.1,790,990.00	L. 5,500
2	JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA(ANEXO)	030900003P01	L. 786,350.00	L. 786,385.00	L. 786,350.00	L. 11,078.9
3	CENTRO BASICO JOSE DOLORES URQUIA	030900011B10	L. 722,660.00	L.741,778.82	L. 722,660.00	L.2794.21

ANTES Y DESPUES



atienden a las necesidades propuestas en la solicitud de priorización de centros, dicha solicitud aprobada por parte de la Dirección General de Construcciones Escolares DIGECEBI perteneciente a la secretaria de Educación.

Teniendo la disposición de realizar la remisión pertinente previo revisión y aprobación de los entes competentes para su liquidez.

X. ANEXOS

CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL 2709-SE- 2023 LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL SIGUIENTE INFORME SON LOS SIGUIENTES:

Orden de Inicio de Obra por Proyecto

Acta de Recepción de la Obra Final: Firmada y sellada por el Ejecutor de Obra y el alcalde Municipal. **(LA MUNICIPALIDAD DEBE CONSIDERAR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE DIGECEBI ANTES DE GENERAR DICHA ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA FINAL.)**

Copia de Perfiles y Presupuesto de los Proyectos aprobados.

Álbum fotográfico con coordenadas GPS y a color del Proyecto antes, durante y final de la obra.

Informe técnico de supervisión de obra firmado por parte de la DIGECEBI.

FICHA DESCRIPTIVA POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: PROY-PCM34-030900011B10--2023-01

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:	CENTRO BASICO JOSE DOLORES URQUIA		
CÓDIGO SACE:	030900011B10		
NIVEL EDUCATIVO:	BASICA		
MATRICULA SACE:	63	NO. DOCENTES:	4
DEPARTAMENTO:	COMAYAGUA	MUNICIPIO:	LEJAMANI
UBICACIÓN DE PROYECTO:	COLONIA MATILDE SUAZO CORDOVA		
COORDENADAS:	LAT.14.36548° LONG. -87.702368°		
IMAGEN SATELITAL			

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación
Población Beneficiaria:	297
Descripción general del proyecto a ejecutar:	REPARACIONES VARIAS EN INFRAESTRUCTURA PINTURA GENERAL CAMBIO DE PISO TERRAZO INSTALACION DE PORTON PRINCIPAL INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO INSTALACION DE CIELO FALSO INSTLACION DE AISLANTE TERMICO INSTALACIONES ELECTRICAS LOSA DE CONCRETO INSTALACION DE TANQUE VIGA AREA

CONSTRUCCIÓN NUEVA	REHABILITACIÓN/REPARACIÓN
1.Construccion de viga aérea para sostener portón metálico. 2.Elaboracion de portón. 3.Construccion de escenario. 4.Colocacion de piso granito terrazo. 5.Resane de paredes en el centro educativo. 6.Elaboracion de aceras. 7.instalacion de tanque de agua.	1.Reparacion de portón metálico. 2.Reparacion de viga aérea. 3.Reparacion de aceras. 4.Cambio de lámina de Aluzinc dañadas.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CENTRO BÁSICO JOSE DOLORES URQUIA			
FONDOS APROBADO	L.722,660.00	INVERSION INICIAL	L.738,984.61
CONTRAPARTE	L.2794.21	INVERSION FINAL	L.741,778.82
ENTIDAD EJECUTORA:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEJAMANI / OTRAS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES	MONTO	L. 738,984.61
	ALCALDIA MUNICIPAL	MONTO	L.2794.21
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	6 DE MARZO DEL 2024	FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA:	22 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	22 DE MAYO DEL 2024	DURACIÓN DE EJECUCIÓN	81 DIAS CALENDARIO

ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra.	
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
	
<p>Descripción técnica:</p> <p>Se realizó una viga aérea de concreto en la parte frontal</p>	<p>Descripción técnica:</p> <p>Se realizo una demolición de la acera</p>

FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4



Descripción técnica:

Se instaló un nuevo portón de metálico

Descripción técnica:

Se realizó una excavación para una tarima

FOTOGRAFÍA 5



Descripción técnica:

Instalación de piso de granito terrazo

FOTOGRAFÍA 6



Descripción técnica:

Se realizó el armado de cama de refuerzo y una función de una losa de concreto

FOTOGRAFÍA 7	FOTOGRAFÍA 8
	
<p>Descripción técnica:</p> <p>se realizó el pintado de todas las aulas tanto en interior con en el exterior</p>	<p>Descripción técnica:</p> <p>Se instalo cielo raso de PCV cada aula</p>

<p>DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Variacion de precios en productos ferreteros. 2.Dificultad para encontrar agregados (arena y grava). 3.Dificultad para encontrar mano de obra no calificada
<p>RECOMENDACIONES</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Acondicionamiento con aires acondicionado ya que le centro no cuenta con ventilación, ya que es un espacio cerrado.

NOTA: ESTA FICHA SE ELABORARÁ POR CADA CENTRO EDUCATIVO INTERVENIDO.

XI. ALCANCES OBTENIDOS

RESUMEN DE ALCANCES GENERALES Y ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS OBTENIDOS POR MUNICIPALIDAD


Los resultados en este centro educativo, gracias al apoyo de construcciones escolares ha sido muy satisfactorio y un proyecto de tan gran magnitud que llega a dar un gran apoyo a la educación de nuestro municipio en infraestructura y espacios óptimos, pedagógicos, higiénicos para los estudiantes de este municipio de lejamani.

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO

ANEXAR PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS A NIVEL MUNICIPAL (RESUMEN DE FONDOS EJECUTADOS POR PROYECTO)

No.	NOMBRE DEL CENTRO	CODIGOS SACE	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TRANSFERENCIA A PCM34-2023	FONDOS PROPIOS
1	JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA	030900003P01	L.1,790,990.00	L.1,791,209.29	L.1,790,990.00	L. 5,500
2	JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA(ANEXO)	030900003P01	L. 786,350.00	L. 786,385.00	L. 786,350.00	L. 11,078.9
3	CENTRO BASICO JOSE DOLORES URQUIA	030900011B10	L. 722,660.00	L.741,778.82	L. 722,660.00	L.2794.21

ANTES Y DESPUES



XII. CONCLUSION

Estimando que con la ejecución de los fondos las obras contenidas en los presentes proyectos se atienden a las necesidades propuestas en la solicitud de priorización de centros, dicha solicitud aprobada por parte de la Dirección General de Construcciones Escolares DIGECEBI perteneciente a la secretaria de Educación.

Teniendo la disposición de realizar la remisión pertinente previo revisión y aprobación de los entes competentes para su liquidez.

XIII. ANEXOS

CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL 2709-SE- 2023 LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL SIGUIENTE INFORME SON LOS SIGUIENTES:

Orden de Inicio de Obra por Proyecto

Acta de Recepción de la Obra Final: Firmada y sellada por el Ejecutor de Obra y el alcalde Municipal. **(LA MUNICIPALIDAD DEBE CONSIDERAR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE DIGECEBI ANTES DE GENERAR DICHA ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA FINAL.)**

Copia de Perfiles y Presupuesto de los Proyectos aprobados.

Álbum fotográfico con coordenadas GPS y a color del Proyecto antes, durante y final de la obra.

Informe técnico de supervisión de obra firmado por parte de la DIGECEBI.

ALBUM FOTOGRAFICO

JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCILLA (PRINCIPAL)

COORDENADAS: LAT.14.366628° LONG. -87.707674°






















ALBUN FOTOGRAFICO

JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA

COORDENADAS LAT.14.367671° LONG. -87.705155°





































ALBUN FOTOGRAFICO

CENTRO BASICO JOSE DOLORES URQUIA

COORDENADAS LAT.14.36548° LONG. -87.702368°







