



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 22-2017
11 de enero de 2017

Máster
CINTIA LILIANA SALGADO GÓMEZ
Comisionada Coordinadora
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimada Máster Salgado:


Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitirle, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el **"Cuadro de Ejecución Presupuestaria al mes de Diciembre de 2016 de los Proyectos de Infraestructura"**.

Así mismo, se está remitiendo dicha información a la Abogada Belia Varela al correo transparencia@unah.edu.hn.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARÍA EJECUTIVA

cc: Lic. Julieta Castellanos Ruiz, Rectora UNAH
cc: Lic. Leonidas Donato Elvir, Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas SEAF
cc: Abogada Belia Varela, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A DICIEMBRE 2016
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)												Total Lempiras
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	03.01.01-79	Construcción Edificio Ciencias de la Salud UNAH-VS.	1,329,205.46	2,151,479.20	8,209,689.49	6,944,874.50	3,782,372.87	5,945,315.10	14,925,584.64	10,656,984.63	9,816,326.05	6,713,448.99	11,652,760.74	3,809,287.81	85,937,329.48
2	03.01.01-81	Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes.	903,470.66	831,322.24	20,337,322.85	175,000.00	170,000.00	85,000.00	25,828,123.12	1,672,528.78	16,813,734.83	718,354.66	94,000.00	479,439.97	68,108,297.11
3	03.01.01-85	Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.					22,440,964.34	0.00	42,535.00	55,750.00	4,357,025.00	54,000.00	5,871,605.90	10,160,503.11	42,982,383.35
4	03.01.01-94	Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.							298,055.00	120,720,875.47	0.00	86,566.67	8,840,901.00	64,261,497.37	194,207,895.51
5	03.01.01-119	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.						54,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,133.33
6	03.01.01-131	Construcción de Obras de Infraestructura en los Edificios de: Odontología, Biblioteca e IUDPAS.	0.00	36,643.68	3,403.80	0.00	657,541.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,588.70
7	03.01.01-132	Readecuación del Espacio Físico para el Laboratorio de Servicios Genéticos.	0.00	0.00	611,314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,314.69
8	03.01.01-134	Readecuación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios y Sistema de Distribución Eléctrica de los Edificios No. 1, No. 2, No. 4 y Biblioteca en UNAH-VS.	4,388,125.71	553,671.14	4,586,016.55	5,053,849.51	0.00	4,605,624.62	4,803,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,669.30	25,296,464.05
9	03.01.01-145	Construcción e Instalación de Elevadores en Edificios A1, A2, D1 y F1, Ciudad Universitaria.						3,019,773.96	0.00	0.00	261,847.61	257,667.57	0.00	5,349,442.95	8,888,732.09
10	03.01.01-166	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, CURLA.										1,416,323.75	0.00	491,355.45	1,907,679.20
11	03.01.01-178	Impermeabilización de Losas en Azoteas del Edificio Principal del CURC.											275,123.25	474,337.99	749,461.24
12	03.01.01-186	Construcción Cerco Perimetral Terrenos UNAH-VS.	0.00	0.00	0.00	409,429.33	1,844,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,321.56
13	03.01.01-187	Mejoramiento del Centro Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.								387,740.98	0.00	611,394.09	854,297.38	849,899.88	2,703,332.33



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A DICIEMBRE 2016
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)												Total Lempiras
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
14	03.01.01-188	Laboratorios de Lenguas Extranjeras, Centro Universitario Regional de Occidente CUROC.											279,805.03	0.00	279,805.03
15	03.01.01-189	Construcción Módulo de Desinfección Personal y Arco Sanitario Vehicular del Área Avícola, CURLA.										1,202,758.08	0.00	586,063.14	1,788,821.22
16	03.01.01-55	Construcción del Muro Perimetral (I Etapa) de la Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.										1,337,972.52	0.00	0.00	1,337,972.52
17	03.01.01-78	Construcción Línea de Bombeo al Tanque Elevado, Sistema Hidrosanitario Ciudad Universitaria.												1,147,374.37	1,147,374.37
Total Lempiras			6,620,801.83	3,573,116.26	33,747,747.38	12,583,153.34	28,695,770.66	13,709,847.01	45,897,804.98	133,493,879.86	31,248,933.49	12,398,486.33	27,868,493.30	88,914,871.34	438,752,905.78