

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de :

SIGUATEPEQUE

Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/24

Departamento de :

COMAYAGUA

Mes :

FECHA: 01/11/24 AL 30/11/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
Sector: 01 Sector Salud																			
151	Mejoras Policlinico	0	07-03-469	5	0.00	353,644.53	353,644.53	353,644.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,644.53	
163	Padre Andres Tamayo (reduccion Al Impacto Ambienta	Siguatpeque	06-03-469	0	0.00	500,000.00	500,000.00	199,400.00	72.00	0.00	160,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,483.09	
102	Salud	0	07-03-581	39	3,144,000.00	1,604,301.92	4,748,301.92	3,337,108.44	85.00	0.00	0.00	0.00	718,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056,024.44	
103	Emergencia Covid-19	0	07-03-499	39	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
152	Contra Parte Mejoras Policlinico	Siguatpeque	07-05-469	5	0.00	250,721.80	250,721.80	250,721.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,721.80	
Total del Sector					3,344,000.00	2,708,668.25	6,052,668.25	4,340,874.77		0.00	160,083.09	0.00	718,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,873.86	
Sector: 02 Sector Educacion																			
157	Aula Multifuncional De Guarajao Nuevo		07-02-468	23	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Pot		07-02-468	39	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Rin		07-02-468	39	478,327.92	0.00	478,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	Educacion	0	07-02-581	39	3,160,000.00	1,755,614.28	4,915,614.28	2,726,480.85	77.00	0.00	0.00	0.00	1,054,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781,288.85	
165	Materiales Para Escuela 18 De Noviembre		10-01-469	0	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	Mejoras En Escuela Julian R Caceres		10-01-469	38	0.00	148,100.00	148,100.00	0.00	65.00	96,298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,298.93	
27	Construccion De Modulo De Baños En Escuela Ubicada		07-03-469	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150	Mejoras Escuela C.e.b. Jose Leon Madrid		07-01-469	5	0.00	184,703.78	184,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149	Programa Nacional De Intervencion De Infraestructu	San Francisco, San	10-01-499	5	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	2,584,916.82	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,916.82	
Total del Sector					4,038,327.92	5,748,418.06	9,786,745.98	5,311,397.67		96,298.93	0.00	0.00	1,054,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462,504.60	
Sector: 03 Sector vivienda																			

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**
Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/24**

Departamento de : **COMAYAGUA**
Mes : **FECHA: 01/11/24 AL 30/11/24**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
104	Pisos Y Techos Solidarios	0	07-04-463	39	2,200,000.00	642,004.36	2,842,004.36	1,046,260.47	49.00	0.00	0.00	0.00	352,983.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,243.59	
Total del Sector					2,200,000.00	642,004.36	2,842,004.36	1,046,260.47		0.00	0.00	0.00	352,983.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,243.59	
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
105	Alimentacion Niños Del Dinaf	0	07-01-573	39	300,000.00	0.00	300,000.00	154,922.89	55.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,562.89	
107	Asistencia Social A La Niñez Adolescencia Y Juventu	0	07-01-573	39	696,039.50	452,063.61	1,148,103.11	749,271.34	78.00	0.00	0.00	0.00	147,619.66	0.00	0.00	0.00	0.00	896,891.00	
Total del Sector					996,039.50	452,063.61	1,448,103.11	904,194.23		0.00	0.00	0.00	156,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,453.89	
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																			
114	Eje De Educacion 10% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	157,633.94	90,412.73	248,046.67	181,014.87	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	199,989.87	
110	Eje De Violencia 20% Atencion A La Mujer	0	09-01-573	39	315,267.89	180,825.44	496,093.33	448,406.25	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054.02	0.00	0.00	0.00	458,460.27	
111	Eje De Economia 30% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	472,901.84	271,238.16	744,140.00	689,202.29	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,202.29	
112	Eje De Participacion Social Y Politica 10% Atencio	Barrio El Centro	09-01-573	39	157,633.94	90,412.72	248,046.66	138,081.31	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,012.50	0.00	0.00	0.00	160,093.81	
115	Eje De Ambiente 10% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	157,633.94	90,412.73	248,046.67	12,599.70	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,928.95	0.00	0.00	0.00	46,528.65	
113	Eje De Salud 20% Atencion A La Mujer	Barrio El Centro	09-01-573	39	315,267.89	180,825.45	496,093.34	140,719.16	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423.75	0.00	0.00	0.00	158,142.91	
Total del Sector					1,576,339.44	904,127.23	2,480,466.67	1,610,023.58		0.00	0.00	0.00	0.00	102,394.22	0.00	0.00	0.00	1,712,417.80	
Sector: 06 Sector Cultura																			
125	Cultura	Barrio El Centro	08-01-573	39	986,430.33	150,000.00	1,136,430.33	1,130,771.46	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,771.46	
128	Festividades Culturales	Barrio El Centro	08-02-573	39	630,535.77	151,952.60	782,488.37	779,555.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00	780,979.05	
126	Recreacion De Parque Calanterique	Bosque Calanterique	08-01-467	39	409,099.53	569,822.27	978,921.80	688,838.26	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,908.37	0.00	0.00	790,746.63	
153	Mejora A Estatuas(plaza La Amistad)	0	08-04-467	5	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					2,026,065.63	1,031,774.87	3,057,840.50	2,599,164.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,332.37	0.00	0.00	2,702,497.14	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/24

Departamento de : COMAYAGUA
Mes : FECHA: 01/11/24 AL 30/11/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.		
Sector: 07 Sector Deportes																		
127	Deportes	Barrio Elcentro	08-03-573	39	788,169.72	262,122.86	1,050,292.58	710,720.84	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,377.72	0.00	0.00	751,098.56
Total del Sector					788,169.72	262,122.86	1,050,292.58	710,720.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,377.72	0.00	0.00	751,098.56
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																		
145	Proyecto Pacot	0	08-04-467	01	0.00	52,511.73	52,511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Construccion De Letrinas		07-05-463	39	273,828.24	150,000.00	423,828.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Ayuda Social A Personas	Barrio El Centro	07-05-514	39	400,000.00	0.00	400,000.00	250,641.24	63.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,641.24
122	Contraparte Construccion Puente Macaruya	Barrio Macaruya	07-05-475	39	348,151.65	0.00	348,151.65	214,561.93	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,561.93
123	Participacion Ciudadana	Barrio El Centro	07-05-573	39	700,000.00	458,029.37	1,158,029.37	1,016,638.80	91.00	0.00	0.00	0.00	33,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,939.38
Total del Sector					1,721,979.89	660,541.10	2,382,520.99	1,481,841.97		0.00	0.00	0.00	36,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,142.55
Sector: 09 Sector Preservacion del Patrimonio																		
143	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos	0	06-01-469	01	0.00	83,376.25	83,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	Proyecto Del Chupadero	0	06-01-469	01	0.00	165,106.29	165,106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Plan De Restauracion (uma)	0	06-01-469	01	0.00	832,105.53	832,105.53	774,327.98	99.00	53,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,720.48
Total del Sector					0.00	1,080,588.07	1,080,588.07	774,327.98		53,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,720.48
Sector: 10 Sector Seguridad																		
120	Convivencia Social	Barrio El Centro	08-01-573	39	456,430.33	189,000.00	645,430.33	636,888.22	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88	0.00	0.00	636,921.10
121	Contraparte Construccion Puente Macaruya	Barrio Macaruya	05-03-475	39	564,609.17	0.00	564,609.17	564,609.17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,609.17
138	Construccion De Modulo De Baños El Porvenir		08-04-464	39	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					1,401,039.50	189,000.00	1,590,039.50	1,201,497.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88	0.00	0.00	1,201,530.27
Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																		

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : **SIGUATEPEQUE**
Fecha de Elaboración del Informe: **30/11/24**

Departamento de : **COMAYAGUA**
Mes : **FECHA: 01/11/24 AL 30/11/24**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
106	Seguridad Alimentaria	0	07-06-484	39	450,000.00	262,122.86	712,122.86	310,805.00	50.00	0.00	0.00	0.00	45,752.84	0.00	0.00	0.00	0.00	356,557.84	
133	Proyecto Care	Barrio El Centro	08-04-573	39	645,803.66	0.00	645,803.66	417,177.43	77.00	0.00	0.00	0.00	79,574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	496,751.73	
132	Ayuda A Instituciones Sin Fines De Lucro (apoyo A	Barrio El Centro	08-04-573	39	200,000.00	492,476.34	692,476.34	239,388.52	44.00	0.00	0.00	0.00	63,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,593.52	
Total del Sector					1,295,803.66	754,599.20	2,050,402.86	967,370.95		0.00	0.00	0.00	188,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,903.09	
Sector: 12 Sector Turismo																			
130	Señalización E Imagen Vial	Barrio El Centro	08-04-489	39	461,071.55	0.00	461,071.55	269,285.07	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,052.31	0.00	335,337.38	
131	Desarrollo Economico Local	Barrio El Centro	08-04-573	39	800,000.00	135,917.07	935,917.07	674,386.14	81.00	0.00	0.00	0.00	80,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	754,983.52	
129	Plan De Desarrollo Municipal	Barrio El Centro	08-04-573	39	800,000.00	320,000.00	1,120,000.00	1,109,115.36	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,115.36	
Total del Sector					2,061,071.55	455,917.07	2,516,988.62	2,052,786.57		0.00	0.00	0.00	80,597.38	0.00	0.00	66,052.31	0.00	2,199,436.26	
Sector: 13 Sector Saneamiento																			
148	Proyecto Mejora De La Gestion Del Recurso Hidrico(	0	10-01-464	01	0.00	86,651,477.72	86,651,477.72	502,495.27	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,495.27	
166	Materiales Para Tanque	0	10-01-464	0	0.00	24,560.00	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Contraparte De Materiales De Agua Potable		10-01-464	39	100,000.00	0.00	100,000.00	42,000.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
10	Construccion De Pozo De Agua		10-01-464	39	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Materiales Para Pozo	0	10-01-464	39	150,030.70	0.00	150,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	Instalacion De Rotoplas		10-01-464	39	101,837.02	0.00	101,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Construccion De Base Para Rotoplas Y Modulo De Bañ		07-03-464	39	467,170.37	0.00	467,170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					989,038.09	86,676,037.72	87,665,075.81	544,495.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,495.27	
Sector: 14 Sector electrificacion																			
140	Electrificacion La Lima		10-01-481	01	0.00	1,984,289.52	1,984,289.52	35,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
25	Proyecto De Electrificacion Y Energia		07-05-481	39	246,850.32	0.00	246,850.32	246,850.32	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,850.32	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/24

Departamento de : COMAYAGUA
Mes : FECHA: 01/11/24 AL 30/11/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecutado	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
	Domiciliar																		
154	Contra Parte De Electrificacion Y Energia		10-01-481	39	153,149.68	0.00	153,149.68	153,149.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,149.68	
24	Mejoramiento De Alumbrado La Union Del Sute		07-05-481	39	40,122.43	0.00	40,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139	Electrificacion Cancha La Pista	Barrio El Carmen	10-01-481	01	0.00	635,323.41	635,323.41	593,064.82	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,064.82	
155	Electrificacion Del Municipio		07-05-481	23	0.00	262,122.86	262,122.86	49,720.25	23.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,590.25	
162	Electrificacion Del Municipio	Distintos Sectores Del	10-01-481	0	0.00	190,000.00	190,000.00	105,640.00	66.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,840.00	
23	Mejoramiento De Alumbrado Publico El Junco		07-05-481	39	37,526.80	0.00	37,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161	Electrificcion Y Mejoramiento En Zona Central	Siguatepeque	08-04-481	23	0.00	314,547.43	314,547.43	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	190,800.00	
Total del Sector					477,649.23	3,386,283.22	3,863,932.45	1,183,425.07		19,200.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	1,405,295.07	
Sector: 16 Sector Red Vial																			
156	Construccion Y Reparacion De Cajas Puentes	Barrio El Higo San	07-03-499	23	0.00	492,312.37	492,312.37	492,312.37	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,312.37	
159	Contraparte Del Pavimento Casa De La Cultura	Barrio El Carmen	07-05-466	23	0.00	536,368.57	536,368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	Contraparte Del Pavimento Casa De La Cultura	Barrio El Carmen	0.00	0	0.00	374,245.71	374,245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Construccion De Alcantarillas Porvenir		10-01-475	39	510,101.48	0.00	510,101.48	262,560.18	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,560.18	
158	Proyecto Pavimentacion Casa De Cultura	Barrio El Carmen	05-03-466	23	0.00	524,245.71	524,245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Mejoramiento De Calles Red No Pavimentada Urbano Y	0	10-01-475	39	10,000,000.00	4,122,197.40	14,122,197.40	12,887,275.86	94.00	338,813.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*, ***, **** *	
137	Proyecto De Pavimentacion	Barrio Campo Alegre	10-01-466	39	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,202,039.90	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,039.90	
26	Proyecto De Pavimentacion El Parnaso		10-01-466	39	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,420.76	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,420.76	
141	Caminos Productivos(	0	10-01-466	01	0.00	334,012.50	334,012.50	334,012.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,012.50	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/24

Departamento de : COMAYAGUA
Mes : FECHA: 01/11/24 AL 30/11/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.		
134	Mantenimiento Y Reparacion De Vias No Pavimentadas	Diferentes Barrios Y	10-01-475	39	1,306,464.12	2,473,735.67	3,780,199.79	3,779,588.38	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779,588.38	
Total del Sector					16,316,565.60	8,857,117.93	25,173,683.53	21,957,209.95		338,813.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****	

Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																			
135	Emergencia Codem F/t	Barrio El Centro	10-01-472	39	709,945.03	1,143,642.29	1,853,587.32	1,852,359.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,359.10		
1	Disposicion Final De Manejo De Residuos Solidos	0	06-03-479	39	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	16,156,185.49	85.00	1,758,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*, ***, ****	
4	Reparacion Y Reconstruccion De Calles Primarias De	0	10-01-466	39	3,263,726.00	3,323,266.65	6,586,992.65	4,189,795.64	85.00	1,376,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566,520.48	
3	Pavimento Del Estadio San Miguel	0	10-01-466	39	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,226,009.13	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,009.13	
2	Construccion De Hueilas De Concreto	0	10-01-466	39	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	2,846,523.20	94.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911,523.20	
136	Proyecto De Servicio Tecnico Urbanistico Catastral	Barrio El Centro	04-01-489	39	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,060,098.26	94.00	228,794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288,892.82	
148	Proyecto Convivir	0	10-01-467	01	0.00	846,940.18	846,940.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	Proyecto De Mejoramiento Forestal	Barrio	06-01-469	39	2,000,000.00	250,000.00	2,250,000.00	1,530,691.54	79.00	242,758.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,450.33	
19	Construccion De Galeria De Cuchilla Y Bo. Oriente		10-01-469	39	400,000.00	0.00	400,000.00	312,449.50	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,449.50	
18	Contraparte De Materiales De Capilla Ascilio De An		10-01-469	38	101,065.38	0.00	101,065.38	77,790.86	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,790.86	
5	Pavimento Del Bo. El Carmen 16 Av. 1 Y 2 Calle	0	10-01-466	39	500,000.00	0.00	500,000.00	126,121.60	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,121.60	
6	Techado En La Cancha Deportiva La Pista	0	10-01-461	39	736,206.00	0.00	736,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Cerco Perimetral, Construccion De Baños Y Reparaci	0	10-01-461	39	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Adiciones Y Mejoras De Edificios Municipales	0	10-01-461	39	331,897.00	100,000.00	431,897.00	407,259.00	98.00	15,818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,077.02	
15	Mantenimiento De Parques Y Plaza	0	08-04-467	39	245,803.66	385,313.61	631,117.27	580,774.35	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,779.01	0.00	0.00	592,553.36	


MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/24

Departamento de : COMAYAGUA
Mes : FECHA: 01/11/24 AL 30/11/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.			20% Funcion.
147	Proyecto Convivir (mantenimiento Casa De La Cultur	0	10-01-467	01	0.00	565,032.09	565,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					39,038,643.07	6,614,194.82	45,652,837.89	32,366,057.67		3,688,083.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11,779.01	0.00	0.00	*,*,*,*,*,*	
TOTAL PROYECTOS					78,270,732.80	**,*,*,*,*,*	**,*,*,*,*,*	79,051,649.15		4,195,788.86	160,083.09	0.00	2,600,266.88	102,394.22	155,521.98	256,852.31	0.00	86,522,556.49	



Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



Olman Meza
Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello



Ing. Kalya Nicolle Torres
Contador(a) Municipal
Firma y Sello