



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 - 40 23

E-MAIL munijocon@hayoo.com



DEPARTAMENTO DE: DIMAJ

JEFE: CARMEN CASTRO

INFORME TECNICO MES DE ENERO AÑO 2,017





Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 - 40 23

E-MAIL munijocon@hayoo.com



Informe técnico del mes de Enero del año 2017

En el siguiente informe se describen diversas actividades que se ejecutaron durante el mes de Enero del presente año, en el cual va enfocado específicamente en el proyecto de alcantarillado sanitario en el que se está desarrollando la primera etapa de la Zona Urbana del Municipio de Jocón, y que se han realizado diversas actividades como ser: excavación en tramos indicados según planos, instalación de tubería, de 6,8, y 4 pulgadas, yee de 6x4 pulgadas, fundición de pozos de inspección en diferentes niveles fundición de acometidas domiciliarias fabricación de moldes para para pozos y acometidas y zanjeado en diferentes tramos y realizaron varias giras de supervisión en dicho con personal de apoyo en lo es que es tomar asistencia a los trabajadores en varios procesos de ejecución en entrega de materiales, cemento, varillas corrugadas de 3/8,1/2 y lisa de 1/2 entrega de ladrillos tubería PVC. De diferentes diámetros, madera para encobrar

Avance del proyecto de Alcantarillado Sanitario en el mes del mes de Enero del año 2016

El Proyecto hasta con un avance de 3,045.18 Metros lineales de instalación de Tubería que comprende excavación y colocación de la misma con acometidas domiciliarias terminadas completamente y hay 2,859.3 metros lineales solo de excavación en proceso para instalación de tubería con diferentes diámetros y se ha ejecutado en mes de enero a la fecha Lps. 289,060.09

Ejecución del proyecto





Procesos del proyecto de alcantarillado sanitario zona urbana de Jocon.



Apoyo al proyecto de pavimentación en supervisión y coordinación con Ing. Cristian Rodríguez encargado del proyecto, el cual se han ejecutado varias actividades durante su proceso en lo que son 200 metros de pavimentación en la Zona Urbana de Jocon, se ha ejecutado Lps.486,610.21 de Enero al mes de febrero del año 2017

