

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/25

Mes : FECHA: 01/03/25 AL 31/03/25

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
Sector: 01 Sector Salud																			
111	Salud	Urbano/rural	07-03-581	48	4,383,827.65	0.00	4,383,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112	Mejoras En El Centro De Salud		07-03-469	48	867,629.22	0.00	867,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					5,251,456.87	0.00	5,251,456.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sector: 02 Sector Educacion																			
101	Becas	Urbano /rural	07-02-513	48	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	Educacion		07-02-581	48	3,306,309.51	0.00	3,306,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	Construcción De Muro Perimetral De La Escuela Alfo	Barrio Saragoza	07-02-469	48	1,427,451.61	0.00	1,427,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	Mejoramiento Del Kinder Mi Bendicion		07-02-469	48	135,024.31	0.00	135,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	Mejoras En Escuela José León Madrid		07-02-469	01	0.00	184,703.78	184,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela Pot		07-02-469	01	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	Mejoras En Aula Multifuncional		07-02-469	01	0.00	320,000.00	320,000.00	273,985.70	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,985.70	
108	Contraparte De Materiales Para Escuela Julián R.		07-02-469	01	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	42,393.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,393.01	
109	Contraparte De Materiales Para Comedor En Escuela		07-02-469	01	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	18,114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18,114.23	
110	Infraestructura Educativa		07-02-469	01	0.00	359,000.00	359,000.00	254,979.76	81.00	0.00	0.00	0.00	37,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	292,464.33	
104	Reconstrucción De Techo Y Muro De La Escuela Nueva		07-02-469	48	222,671.44	0.00	222,671.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					5,251,456.87	1,345,703.78	6,597,160.65	528,965.46	0.00	0.00	0.00	97,991.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,957.27	
Sector: 03 Sector vivienda																			
137	Construccion De Letrinas	Siguatpeque	08-01-463	48	414,969.31	423,828.24	838,797.55	50,600.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,958.00	0.00	0.00	71,558.00	
Total del Sector					414,969.31	423,828.24	838,797.55	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,958.00	0.00	0.00	71,558.00	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/25

Mes : FECHA: 01/03/25 AL 31/03/25

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
126	Alimentacion Niños Del Dinaf	Barrio Arriba	07-01-573	48	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
127	Asistencia Social A La Niñez, Adolescencia Y Juvent	Siguatpeque	07-01-573	48	653,750.52	0.00	653,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					803,750.52	0.00	803,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																			
133	Eje De Educacion 10%-atencion A La Mujer	Siguatpeque	09-01-573	48	210,058.51	48,056.80	258,115.31	54,056.80	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,056.80	
131	Eje De Participacion Social Y Política 10%-atencio	Siguatpeque	09-01-573	480	210,058.51	69,052.85	279,111.36	22,818.20	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.20	
130	Eje De Economia 30%-atencion A La Mujer	Siguatpeque	09-01-573	48	630,175.54	17,294.21	647,469.75	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.70	0.00	0.00	0.00	11,996.70	
129	Eje Prevencion De Violencia 20%-atencion A La Muje	Siguatpeque	09-01-573	48	420,117.04	28,313.06	448,430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134	Eje De Ambiente 10%-atencion A La Mujer	Siguatpeque	09-01-573	48	210,058.51	201,518.02	411,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	Eje De Salud 20%-atencion A La Mujer	Siguatpeque	09-01-573	48	420,117.04	264,883.77	685,000.81	10,500.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
Total del Sector					2,100,585.15	629,118.71	2,729,703.86	87,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	168,871.70	
Sector: 06 Sector Cultura																			
142	Festividades Culturales	Siguatpeque	08-03-573	48	840,234.06	50,000.00	890,234.06	50,000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
35	Mejoramiento De Estatuas	Siguatpeque	08-02-467	01	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	Cultura	Siguatpeque	08-02-573	48	926,550.03	0.00	926,550.03	33,342.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,642.97	0.00	0.00	49,985.33	
Total del Sector					1,766,784.09	210,000.00	1,976,784.09	83,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,642.97	0.00	0.00	99,985.33	
Sector: 07 Sector Deportes																			
26	Techado En La Cancha Deportiva La Pista	Barrio El Carmen	08-04-469	01	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/25

Departamento de : COMAYAGUA
Mes : FECHA: 01/03/25 AL 31/03/25

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
33	Construcción De Modulo De Baños Y Graderillas En		08-04-469	01	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144	Materiales Para Alumbrado Del Campo De Futbol	Buenas Casa	08-04-481	48	392,302.54	0.00	392,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143	Deportes	Siguatpeque	08-04-573	48	657,990.03	0.00	657,990.03	35,843.70	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904.84	0.00	0.00	53,748.54	
Total del Sector					1,050,292.57	2,180,000.00	3,230,292.57	35,843.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904.84	0.00	0.00	53,748.54	
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																			
157	Mejoras A Infraestructuras En Distintos Sectores D		08-01-489	01	0.00	420,000.00	420,000.00	196,904.63	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,904.63	
139	Contra Parte De Mejoramiento De Sistema Electrico		08-01-481	48	64,646.76	0.00	64,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	Reconstrucción De Caja Puente Entre San Ignacio Y	Siguatpeque	08-01-573	48	718,508.55	0.00	718,508.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	Ayuda Social A Personas	Siguatpeque	08-01-571	48	350,000.00	0.00	350,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
135	Participacion Cuidadana	Siguatpeque	08-01-573	48	1,038,353.25	0.00	1,038,353.25	100,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
Total del Sector					2,171,508.56	420,000.00	2,591,508.56	297,904.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,904.63	
Sector: 09 Sector Preservacion del Patrimonio																			
44	Plan De Mejora De Montecillos	Siguatpeque	06-01-479	01	0.00	83,076.25	83,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Proyecto De Mejoramiento Forestal	Barrio El Centro	06-01-479	48	2,847,976.53	0.00	2,847,976.53	183,412.87	20.00	392,688.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,101.84	
22	Aseo Urbano	Barrio El Carmen	06-04-479	48	4,589,008.76	0.00	4,589,008.76	317,124.68	21.00	632,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,081.28	
42	Proyecto Del Chupadero	Siguatpeque	06-01-479	01	0.00	165,106.29	165,106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Programa Padre Andrés Tamayo	Barrio El Carmen	06-03-479	01	0.00	11,316.44	11,316.44	11,316.44	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.44	
Total del Sector					7,436,985.29	259,498.98	7,696,484.27	511,853.99		1,025,645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,499.56	
Sector: 10 Sector Seguridad																			
148	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua		08-05-464	48	59,056.76	0.00	59,056.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/25

Departamento de : COMAYAGUA
Mes : FECHA: 01/03/25 AL 31/03/25

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
145	Materiales De Construccion Para Mejoras En Iglesias		08-05-469	48	170,226.07	0.00	170,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146	Materiales De Construccion Para Cerca Perimetral E		08-05-469	48	170,226.07	0.00	170,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Señalización E Imagen Vial	Barrio El Centro	11-01-489	48	101,487.50	0.00	101,487.50	0.00	87.00	88,432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,432.61	
147	Compra De Nuevas Lámparas Para El Alumbrado Public		08-05-481	48	96,317.50	0.00	96,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	Prevencion A Desastre Naturales Limpiezas De Cunet	Siguatpeque	07-03-472	48	367,602.40	0.00	367,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					964,916.30	0.00	964,916.30	0.00		88,432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,432.61	
Sector: 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																			
154	Proyecto Care	Siguatpeque	10-02-573	48	543,000.00	0.00	543,000.00	66,639.92	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,285.94	0.00	99,925.86	
153	Ayuda A Instituciones Sin Fines De Lucro (apoyo A	Siguatpeque	10-02-573	48	335,351.09	0.00	335,351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
128	Seguridad Alimentaria	Siguatpeque	07-05-484	48	249,081.92	0.00	249,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	Desarrollo Economico Local	Siguatpeque	10-02-573	48	960,351.09	0.00	960,351.09	74,163.66	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,047.81	0.00	111,211.47	
Total del Sector					2,087,784.10	0.00	2,087,784.10	140,803.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,333.75	0.00	211,137.33	
Sector: 12 Sector Turismo																			
151	Señalización E Imagen Vial	Siguatpeque	10-01-489	48	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150	Plan De Desarrollo Municipal	Siguatpeque	10-01-573	48	1,762,468.12	0.00	1,762,468.12	69,163.66	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,547.81	0.00	103,711.47	
Total del Sector					2,362,468.12	0.00	2,362,468.12	69,163.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,547.81	0.00	103,711.47	
Sector: 13 Sector Saneamiento																			
29	Instalación De Rotoplas		07-07-464	01	0.00	101,837.02	101,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	Construcción De Pozo De Agua		07-07-464	01	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	Construcción De Tanque		07-07-464	0	0.00	185,000.00	185,000.00	184,851.44	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,851.44	

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/25

Departamento de : COMAYAGUA
Mes : FECHA: 01/03/25 AL 31/03/25

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.		
39	Mejora De La Gestión Del Recurso Hídrico	Siatepepeque	06-01-479	01	0.00	89,141,627.57	89,141,627.57	0.00	2.00	1,995,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,396.80	
158	Proyecto De Agua		07-07-464	01	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	298,777.83	0.00	0.00	0.00	298,777.83	
159	Materiales Para Pozo		07-07-464	01	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
30	Materiales Para Pozo		07-07-464	01	0.00	150,030.70	150,030.70	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	137,384.53	0.00	0.00	0.00	137,384.53	
125	Proyecto Agua Y Saneamiento	Siguatpeque	07-07-464	48	355,396.03	0.00	355,396.03	77,077.29	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,077.29	

Total del Sector 355,396.03 91,918,495.29 92,273,891.32 431,928.73 1,995,396.80 0.00 0.00 436,162.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,863,487.89

Sector: 14 Sector electrificación																		
31	Mejoramiento De Alumbrado Público		07-06-481	01	0.00	37,526.80	37,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materiales Para Mejoramiento De Alumbrado	Aldea Union Del Sute	07-06-481	0	0.00	40,122.43	40,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Materiales Para Proyecto De Electrificación		07-06-481	01	0.00	500,000.00	500,000.00	272,707.01	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,707.01
04	Proyecto De Electrificación		11-01-481	0	1,236,541.87	0.00	1,236,541.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	Electrificación En Distintos Sectores Del Municipi	Siguatpepeque	07-06-481	48	236,541.87	530,402.00	766,943.87	360,896.41	59.00	0.00	0.00	0.00	93,617.16	0.00	0.00	0.00	0.00	454,513.57
124	Electrificación En El Sauce		07-06-481	48	188,809.56	0.00	188,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total del Sector 1,661,893.30 1,108,051.23 2,769,944.53 633,603.42 0.00 0.00 0.00 93,617.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727,220.58

Sector: 16 Sector Red Vial																		
10	Construcción De Concreto Hidraulico De Tercel Carr	Barrio Santa Martha	11-01-475	48	1,371,031.65	0.00	1,371,031.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Construcción De Huellas En Colonia San Fernando Fa	San Fernando	11-01-475	48	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Construcción De Pavimento Hidraulico Y 16 Ave C	Barrio El Carmen	11-01-475	48	1,155,128.05	0.00	1,155,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Construcción De Pavimento Hidraulico Calle 7 S.o E	Barrio San Juan Calle	11-01-475	48	1,134,567.78	0.00	1,134,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/25

Departamento de : COMAYAGUA
Mes : FECHA: 01/03/25 AL 31/03/25

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.	20% Funcion.		
13	Construccion De Pavimento Hidraulico 3 Calle S .e.	Barrio El Parnazo	11-01-475	48	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	Reparacion De Alcantarillas		11-01-468	01	0.00	92,000.00	92,000.00	15,458.00	95.00	72,357.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,815.95		
45	Caminos Productivos	Siguatpeque	11-01-468	01	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	Construccion De Pavimento Hidraulico 4 Calle N.e E	Barrio Arriba	11-01-475	0	994,763.12	0.00	994,763.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09	Construccion De Quinel De Concreto	Barrio San Antonio	11-01-468	48	668,401.53	0.00	668,401.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08	Construccion De Pavimento Hidraulico Casa De La Cu	Barrio El Carmen	11-01-475	48	1,747,839.17	0.00	1,747,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	Mantenimlento Y Reparación De Red Vial No Paviment		11-01-466	0	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	170,221.60	33.00	4,830,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,705.68		
06	Construccion De Pavimento Hidraulico 3 Calle N.e E	Barrio Arriba	11-01-475	0	705,470.87	0.00	705,470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07	Construccion De Pavimento Hidarulico De 5 Ave N.o	Barrio Suyapita	11-01-475	48	1,040,452.10	0.00	1,040,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	Contra Parte Pavimento Park Place	Barrio El Centro	11-01-475	01	0.00	978,242.98	978,242.98	484,961.79	96.00	457,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,521.33		
15	Construccion De Pavimento Semi Rigido	Barrio San Ramon	11-01-475	48	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19.00	93,408.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,408.16		
25	Puente Sector Calan, Alodarlo A Iglesia Mar De Gal		11-01-468	01	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	Construccion De Pavimento Hidraulico 15 Y 16 Ave C	Siguatpeque	11-01-475	48	1,134,403.20	0.00	1,134,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	Construccion De Pavimento Hidraulico 7 Ave Calle 9	Barrio San Juan	11-01-475	48	2,201,475.28	0.00	2,201,475.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	Construccion De Pavimento Hidraulico 5 Ave Entre 7	Barrio San Luis De	11-01-475	48	1,418,632.60	0.00	1,418,632.60	0.00	20.00	283,709.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,709.92		
17	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	Barrio San Miguel	11-01-475	48	4,012,897.23	0.00	4,012,897.23	0.00	9.00	368,907.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,907.21		
34	Contra Parte Pavimento Casa De La Cultura	Siguatpeque	11-01-475	01	0.00	461,376.58	461,376.58	461,371.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,371.25		

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/25

Departamento de : COMAYAGUA
Mes : FECHA: 01/03/25 AL 31/03/25


Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												10 % Proy	35% Prog. Social y Com.	5% Aten. Mujer	20% Prog. Cult. y C.S	10% F. Des. Adm.		
16	Construccion De Pavimento Hidraulico Barrio Macar	Barrio Macaruya	11-01-475	48	2,244,806.92	0.00	2,244,806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	Reparación Y Reconstrucción De Calles Primarias	Siguatpeque	11-01-475	01	0.00	500,000.00	500,000.00	43,063.01	37.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,063.01	

Total del Sector 37,129,869.50 5,631,619.56 42,761,489.06 1,175,075.65 6,250,426.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,425,502.51

Sector: 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																		
140	Mantenimiento De Parques Y Plaza	Siguatpeque	08-02-467	48	873,114.85	0.00	873,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Pisos Y Techos	Urbano/rural	07-04-485	48	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	Convivencia Social	Siguatpeque	08-06-573	48	1,098,333.82	0.00	1,098,333.82	77,976.96	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.81	0.00	0.00	117,024.77
156	Emergencia Codem	Siguatpeque	11-01-472	48	1,545,821.77	0.00	1,545,821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Adiciones Y Mejoras De Edificios Municipales	Barrio El Centro	11-01-461	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2.00	27,550.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.97
27	Reparación De Fachada De Cementerio Las Mercedes	Barrio Las Mercedes	11-01-461	01	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Proyecto De Servicio Tecnico Urbanistico Catastral	Barrio El Centro Y San	04-01-489	48	4,785,342.58	0.00	4,785,342.58	359,728.79	21.00	633,025.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,754.72
41	Proyecto Convivir	Siguatpeque	08-06-469	01	0.00	956,014.40	956,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Mantenimiento De Casa De La Cultura	Barrio El Carmen	08-06-469	01	0.00	582,218.79	582,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Disposicion Final De Manejo De Residuos Solidos	Rincon De Alonso	06-03-499	0	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	3,392,369.55	25.00	1,699,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091,446.24

Total del Sector 31,802,613.02 2,688,233.19 34,490,846.21 3,830,075.30 2,359,653.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,047.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6,228,776.70

TOTAL PROYECTOS				7,876,535.48		11,719,555.43	0.00	0.00	627,771.33	81,496.70	94,553.62	104,881.56	0.00	20,504,794.12	
-----------------	--	--	--	--------------	--	---------------	------	------	------------	-----------	-----------	------------	------	---------------	--




Dr. Asley Guillermo Ortiz
Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello




Olman Meza
Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello




Ing. Katya Nicolleth Torres
Contador(a) Municipal
Firma y Sello