



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 1 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
3	29	11-00-000-000-000 CONSTRUCCION DE CARRETERAS	1 - Tramos Carreteros Construidos en la Red Vial Oficial.	Trimestral	4.50	40,766,229.68	Ver detalles de justificaciones a nivel de proyectos y actividades obras.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-000-000-000 CONSTRUCCION DE CARRETERAS	1 - Tramos Carreteros Construidos en la Red Vial Oficial.	Trimestral	7.92	61,535,531.74	Ver detalles de justificaciones a nivel de proyectos y actividades obras.	1	AUTORIZADO
1	30	12-00-000-000-000 CONSTRUCCION DE PUENTES	1 - Puentes Construidos en la red vial.	Trimestral	104.41	0.00	Ver justificativos detallados en el nivel de actividades obras.	1	AUTORIZADO
7	24	16-00-000-000-000 CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1 - Instituciones prestadoras de servicios públicos reguladas.	Trimestral	3.00	1,041,995.00	Ver justificativo detallado a nivel de actividad obra.	1	AUTORIZADO
1	33	18-00-000-000-000 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	1 - Edificios Públicos Construidos y Reparados a Nivel Nacional.	Trimestral	0.00	12,185,323.77	Ver detalle de justificativo a nivel de proyectos y actividades obras.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 2 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
1	30	21-00-000-000-000 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS	2 - Parques mejorados a nivel nacional	Trimestral	0.00	0.00	N/A	1	AUTORIZADO
1	36	21-00-000-000-000 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS	2 - Parques mejorados a nivel nacional	Trimestral	0.00	0.00	N/A	1	AUTORIZADO
8	38	22-00-000-000-000 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA	9 - Obras Hidráulicas Construidas en el valle de sula.	Trimestral	57,282.00	26,663,122.49	Ver detalle de justificaciones a nivel de actividades obras.	1	AUTORIZADO
1	9	23-00-000-000-000 OBRAS Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1 - Obras de Infraestructura Vial Construidas	Trimestral	0.00	0.00	Ver detalles de justificaciones a nivel de actividades obras.	1	AUTORIZADO
1	9	24-00-000-000-000 DESARROLLO DE PROYECTOS REGIONALES A NIVEL NACIONAL	1 - Proyectos de infraestructura desarrollados en las localidades	Trimestral	5.00	4,462,378.05	Ver detalles de justificaciones a nivel de actividades obras.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 3 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
1	31	11-00-045-000-000 PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI	5 - Carretera Teupasentí - Las Crucitas Construido y Pavimentado	Trimestral	0.60	0.00	Proyecto en ejecución, se encuentra pendiente de aprobación de modificación presupuestaria para asignación de fondos.	1	AUTORIZADO
3	29	11-00-060-000-000 CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO	8 - Carretera San Francisco de La Paz - Bonito Oriental Puerto Castilla Construida y Pavimentada	Trimestral	3.81	10,192,727.02	Proyecto en ejecución, ejecución física con normalidad, estimaciones de pago del contratista y reembolso del supervisor se encuentran en trámite.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-063-000-000 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO	11 - Carretera Zamorano Guinope Construida y Pavimentada	Trimestral	0.00	0.00	Proyecto finalizado y recepcionado se programa para pago de deuda.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 4 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
3	29	11-00-117-000-000 CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	36 - Carretera Corredor Logístico Villa de San Antonio Guascorán Sección II y III Construida y Pavimentada	Trimestral	1.97	55,614.75	Por problemas de intervención en Brasil los desembolsos fueron retenidos, se espera se normalicen los pagos para el segundo trimestre 2017.	1	AUTORIZADO
3	29	11-00-119-000-000 PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL	41 - Estudios de Preinversión Vial Elaborados	Trimestral	0.00	1,987,290.33	Ver justificativo a detalles en actividades obras.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-124-000-000 CONSTRUCCION DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN	48 - Bulevar Carretera Panamericana Choluteca-Salida a San Marcos de Colón Construido	Trimestral	0.51	0.00	Proyecto en ejecución, se encuentra pendiente de aprobación de modificación presupuestaria para asignación de fondos.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 5 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
1	36	21-00-002-000-000 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	6 - Obras de Infraestructura menor Construidas	Trimestral	0.00	9,932,225.53	No ha iniciado los procesos de Evaluación de Proyectos en esta Dirección. lo que se refleja financiero es pago de deuda de años anteriores.	1	AUTORIZADO
1	36	21-00-008-000-000 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE	1 - Obras Varias a Nivel Nacional Construidas	Trimestral	0.00	7,227,143.93	Pago de Proyectos ejecutados en el año 2016	1	AUTORIZADO
1	30	21-00-021-000-000 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS	12 - Microproyectos de Obras Urbanas Construidos	Trimestral	21.21	96,188,477.66	El desfase financiero, es debido a que en la actividad 02 se refleja pagos 2016.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 6 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
3	29	11-00-003-000-001 Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II	3 - Tramo de la Carretera La Esperanza - Márcala Construido y Pavimentado sección II	Trimestral	1.13	8,806,851.65	Proyecto en ejecución, la empresa tiene un ritmo de ejecución normal a la fecha.	1	AUTORIZADO
3	29	11-00-003-000-002 Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala	4 - Supervisado el tramo carretero de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II	Trimestral	1.13	1,126,233.56	Proyecto en ejecución, la empresa tiene un ritmo de ejecución normal a la fecha.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-045-000-001 Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.	6 - Tramo de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas Construido y Pavimentado	Trimestral	0.60	0.00	Proyecto en ejecución, se encuentra pendiente de aprobación de modificación presupuestaria para asignación de fondos.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-045-000-002 Supervisión de la Obra	7 - Supervisado el Tramo carretero Teupasenti - Las Crucitas	Trimestral	0.60	0.00	Proyecto en ejecución, se encuentra pendiente de aprobación de modificación presupuestaria para asignación de fondos.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 7 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
1	31	11-00-073-000-001 Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Río Tinto	18 - Tramo Carretero Catacamas Río Tinto Pavimentado	Trimestral	0.00	4,454,775.99	Proyecto finalizado y recepcionado.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-073-000-002 Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Río Tinto	19 - Supervisado el Tramo Carretero Catacamas Río Tinto	Trimestral	0.00	1,113,508.52	Proyecto finalizado y recepcionado.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-074-000-001 Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara	21 - Tramo Carretero San Vicente Centenario El Nispero Pavimentado	Trimestral	0.00	0.00	En este primer trimestre no presenta ejecución física ni financiera.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-074-000-002 Supervisión de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara	22 - Supervisado el Tramo Carretero San Vicente Centenario El Nispero	Trimestral	0.00	0.00	En este primer trimestre no presenta ejecución física ni financiera.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 8 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
1	31	11-00-113-000-002 Supervision de la Construcción y Pavimentación de la Carretera Valle de Angeles a la Aldea Cerro Grande	32 - Supervisado el Tramo Carretero Valle de Angeles Aldea Cerro Grande	Trimestral	0.00	0.00	Proyecto Finalizado, se programo solo para pago de deuda.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-116-000-001 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	34 - Tramo Carretero Catacamas Cuevas de Talgua Construida y Pavimentada	Trimestral	0.00	5,875,055.00	Proyecto suspendido.	1	AUTORIZADO
1	31	11-00-116-000-002 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	35 - Supervisado el Tramo Carretero Catacamas Cuevas de Talgua	Trimestral	0.00	815,542.80	Proyecto suspendido.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 9 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
3	29	11-00-119-004-000 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, LAS LOMAS - TERRERO BLANCO	45 - Estudios de Preinversión Vial de los Tramos Las Lomas-Terrero Blanco Elaborados	Trimestral	0.00	1,322,256.23	El Valor ejecutado en este mes será reversado en la ejecución de abril debido a que estos pagos se regularizaron en el año 2016.	1	AUTORIZADO
3	29	11-00-119-005-000 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO MAPULACA - SAN JUAN	46 - Estudios de Preinversión Vial de los Tramos Mapulaca-San Juan Elaborados	Trimestral	0.00	0.00	Esta pendiente el desembolso por parte del BCIE.	1	AUTORIZADO
3	29	11-00-119-006-000 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, ANILLO PERIFÉRICO DE TEGUCIGALPA	47 - Estudios de Preinversión Vial de los Tramos Anillo Periferico de Tegucigalpa Elaborados	Trimestral	0.00	0.00	No se a dado inicio a las obras del proyecto.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 10 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estuctura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentario s	No Ejecucion	Estado
7	24	16-00-000- 001-000 DIRECCION Y COORDINACION	2 - Instituciones prestadoras de servicios públicos reguladas en su actividad administrativa.	Trimestral	3.00	1,041,995.00	Supervisión periódica de la gestión gerencial operativa ENP, HONDUCOR, IAHAH cumpliendo con la meta programada en el primer trimestre.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 11 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
1	30	20-00-013-000-001 Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.	7 - Obras de Drenaje Menor Construidas y Rehabilitadas	Trimestral	180.00	6,184,446.58	No hay ejecución física, debido a que la formulación de varios proyectos están en proceso de diseño, la ejecución financiera corresponde a pagos 2016.	1	AUTORIZADO
1	30	20-00-013-000-002 Supervisión de la Construccion de una obra de drenaje en diferentes municipios del pais.	8 - Supervisión de las Obras de Drenaje Menor	Trimestral	180.00	96,285.31	No hay ejecución física, debido a que la formulación de varios proyectos están en proceso de diseño, la ejecución financiera corresponde a pagos 2016.	1	AUTORIZADO
1	36	21-00-001-000-001 Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico	4 - Calles Pavimentadas con Concreto Hidráulico en La Capital	Trimestral	0.00	0.00	No aplica.	1	AUTORIZADO
1	36	21-00-001-000-002 Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico	5 - Supervisión de Calles Pavimentadas con Concreto Hidráulico en La Capital	Trimestral	0.00	0.00	No aplica.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 12 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
1	36	21-00-008-000-002 Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo	3 - Lugares de Recreo contruidos y mejorados	Trimestral	0.00	500,000.00	Pago de Proyectos ejecutados en el año 2016.	1	AUTORIZADO
1	36	21-00-008-000-003 Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País	4 - Supervisión de la Construcción de Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo.	Trimestral	0.00	0.00	No aplica.	1	AUTORIZADO
1	30	21-00-021-000-001 Obras de Construcción de Vías Urbanas	13 - Obras de Vías Urbanas Construidas en la capital	Trimestral	21.21	85,510,769.19	El desfase financiero, es debido a que en la actividad 02 se refleja pagos 2016.	1	AUTORIZADO
1	30	21-00-021-000-002 Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas	14 - Supervisión de Obras de Vías Urbanas en la capital	Trimestral	21.21	10,677,708.47	El desfase financiero, es debido a que en la actividad 02 se refleja pagos 2016.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 13 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
8	38	22-00-000-008-000 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA	16 - Bordos de Contención Construidos en el valle de sula	Trimestral	35,560.00	5,338,543.83	La ejecución física reflejada corresponde a los meses de enero y febrero. Se tiene previsto iniciar nuevos proyectos a finales de abril o inicio de mayo de acuerdo a la licitación pública 004-004-2017.	1	AUTORIZADO
8	38	22-00-000-009-000 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA	17 - Supervisados los Bordos de Contención en el valle de sula	Trimestral	35,560.00	118,788.00	La ejecución física reflejada corresponde a los meses de enero y febrero. Se tiene previsto iniciar nuevos proyectos a finales de abril o inicio de mayo de acuerdo a la licitación pública 004-004-2017.	1	AUTORIZADO
1	9	23-00-000-002-000 OBRAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2 - Obras de Infraestructura Vial Construidas y Mejoradas	Trimestral	0.00	0.00	No presenta ninguna ejecución, se espera reportar hasta el segundo trimestre.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 14 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
1	31	26-00-059-000-001 Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.	12 - Tramo Carretera sección III Río Dulce Limones Rehabilitada y Pavimentada	Trimestral	3.56	27,999,116.88	Proyecto en ejecución, a la fecha el proyecto se encuentra con un nivel de ejecución normal.	1	AUTORIZADO
1	31	26-00-059-000-002 Supervisión de la Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.	13 - supervisada la Carretera sección III Río Dulce Limones	Trimestral	3.56	2,000,000.00	Proyecto en ejecución, a la fecha el proyecto se encuentra con un nivel de ejecución normal.	1	AUTORIZADO
1	31	26-00-101-000-001 Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.	15 - Tramo Carretero La Libertad Las Lajas Construida y Pavimentada	Trimestral	0.25	17,915,398.76	Proyecto en ejecución, la empresa constructora esta trabajando a ritmo normal y sus estimaciones de pago ingresadas se encuentran en tramite.	1	AUTORIZADO



Honduras C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora: 04:35 p.m.

1007197400392

Página 15 de 15

sistema de Presupuesto - Evaluacion Presupuestaria - Registro Evaluacion Presupuestaria - Consulta - Detalle Consulta

GA	UE	Nombre Estructura	Producto	Periodicidad	Cantidad	Costo	Comentarios	No Ejecucion	Estado
3	29	26-00-130-000-001 Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur	25 - Tramo Júcaro Galán La Venta construido	Trimestral	5.30	22,243,177.94	La Ejecución financiera corresponde al pago del diferencial cambiario. Y la ejecución física corresponde a actividades de pavimentación con concreto hidráulico y el reciclado de pavimento existente.	1	AUTORIZADO
3	29	26-00-130-000-002 Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur	26 - Supervisado Tramo Júcaro Galán La Venta	Trimestral	0.00	1,707,015.95	La Ejecución financiera corresponde a los pagos de los Reembolsos No.4 mes de Diciembre 2016, No.5-6 de los meses de enero y febrero de 2017.	1	AUTORIZADO