

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **LIC. ERICK MEJIA**
Oficial Portal de Transparencia

ASUNTO: **INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2024

Adjunto le remito el informe en detalle de Avances de Proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondiente al mes de **septiembre de 2024**.

Atentamente,


Ing. Luis Enrique Saa
Gerente de Infraestructura



C: archivo



**Gerencia de
Infraestructura**
Municipalidad de San Pedro Sula





**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE DE PROYECTOS SEPTIEMBRE 2024**

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION	FECHA FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION
1	CONSTRUCTORA METANOIA, S.DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EDGAR REINERY LANZA	DISTRITOS 07-08 Y 09	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL II ANILLO CIRCUNVALACION TROCHA OESTE DE NORTE A SUR DESDE PUENTE MEGAPLAZA HASTA LA 33 CALLE, DISTRITOS 07-08 Y 09.	UBICACIÓN: II ANILLO CIRCUNVALACION TROCHA OESTE DE NORTE A SUR DESDE PUENTE MEGAPLAZA HASTA LA 33 CALLE, DISTRITOS 07-08 Y 09.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL II ANILLO CIRCUNVALACION TROCHA OESTE DE NORTE A SUR DESDE PUENTE MEGAPLAZA HASTA LA 33 CALLE, DISTRITOS 07-08 Y 09.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,587,607.78	27/05/2024	EJECUCION	2,587,607.78	N/A	24/07/2024	N/A	N/A	N/A
2	PROYECTOS DE HONDURAS Y CONSTRUCCIONES G & R, S. DE R.L. REPRESENTADA POR SANDRA REGINA ROSALES MARADIAGA	DISTRITO	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE APOYO COMUNITARIO ALFONSO LACAYO, DISTRITO 14."	UBICACIÓN: SECTOR RIVERA HERNANDEZ, DISTRITO 14	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE APOYO COMUNITARIO ALFONSO LACAYO, DISTRITO 14."	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,999,565.70	03/05/2024	FINALIZADO	2,999,565.70	N/A	19/10/2024	N/A	N/A	N/A
3	PROYECTOS DE HONDURAS Y CONSTRUCCIONES G & R, S. DE R.L. REPRESENTADA POR SANDRA REGINA ROSALES MARADIAGA	DISTRITO 04	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HONDURAS 12 AVENIDA ENTRE 13 Y 14 CALLE N.E. DISTRITO 04	UBICACIÓN: COLONIA HONDURAS 12 AVENIDA ENTRE 13 Y 14 CALLE N.E. DISTRITO 04	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HONDURAS 12 AVENIDA ENTRE 13 Y 14 CALLE N.E. DISTRITO 04	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,776,836.00	13/08/2024	FINALIZADO	2,776,836.00	N/A	19/10/2024	N/A	N/A	N/A
4	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH) REPRESENTADA POR SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA	DISTRITO 06	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN BARRIO MEDINA, DISTRITO 06."	UBICACIÓN: BARRIO MEDINA, DISTRITO 06	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN BARRIO MEDINA, DISTRITO 06."	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,906,850.00	13/08/2024	FINALIZADO	1,906,850.00	N/A	04/10/2024	N/A	N/A	N/A
5	OSCAR ARMANDO ARRIAGA RIVERA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 17	PAVIMENTACION 14 AVENIDA, SECTOR CHAMELECON	UBICACIÓN: 14 AVENIDA, SECTOR CHAMELECON	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	PAVIMENTACION 14 AVENIDA, SECTOR CHAMELECON	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,989,345.55	13/08/2024	FINALIZADO	2,989,345.55	N/A	04/10/2024	N/A	N/A	N/A
6	PROYECTOS DE HONDURAS Y CONSTRUCCIONES G & R, S. DE R.L. REPRESENTADA POR SANDRA REGINA ROSALES MARADIAGA	DISTRITO 5	CONSTRUCCION DE QUIEBRAPATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BULEVAR DEL SUR, CALLE ACCESO AL CEMENTERIO LOS LAURELES, SECTOR LA PUERTA."	UBICACIÓN: CALLE ACCESO AL CEMENTERIO LOS LAURELES, SECTOR LA PUERTA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	CONSTRUCCION DE QUIEBRAPATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BULEVAR DEL SUR, CALLE ACCESO AL CEMENTERIO LOS LAURELES, SECTOR LA PUERTA."	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,799,784.83	21/08/2024	FINALIZADO	1,799,784.83	N/A	07/10/2024	N/A	N/A	N/A
7	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 10	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TAPADERAS DE POZOS, TRAGANTES Y REJILLAS, DISTRITOS 4, 7 Y 10.	UBICACIÓN: INICIANDO EN DISTRITO 4 Y FINALIZANDO EN DISTRITO 10.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TAPADERAS DE POZOS, TRAGANTES Y REJILLAS, DISTRITOS 4, 7 Y 10.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,500.00	18/07/2024	FINALIZADO	997,500.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
8	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 9	MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA VALLE DE SULA I Y II..	UBICACIÓN: COMENZANDO EN COLONIA VALLE DE SULA I Y FINALIZANDO EN COLONIA VALLE DE SULA II.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA VALLE DE SULA I Y II..	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,400.00	18/07/2024	FINALIZADO	997,400.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
9	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 2 Y 5	REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN SISTEMA PLUVIAL EN 3 AVENIDA, 5 Y 6 CALLE S.O., DISTRITO 2 Y 13 CALLE, 7 AVENIDA S.E., BARRIO PAZ BARAHONA, DISTRITO 5.	UBICACIÓN: INICIANDO EN DISTRITO 2 Y FINALIZANDO EN DISTRITO 5	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN SISTEMA PLUVIAL EN 3 AVENIDA, 5 Y 6 CALLE S.O., DISTRITO 2 Y 13 CALLE, 7 AVENIDA S.E., BARRIO PAZ BARAHONA, DISTRITO 5.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	947,980.00	18/07/2024	FINALIZADO	947,980.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
10	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH) REPRESENTADA POR SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DE CANAL SAN ANTONIO, CHAMELECON, SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17, EN CANAL SAN ANTONIO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CANAL SAN ANTONIO, CHAMELECON, SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,850.00	11/07/2024	FINALIZADO	999,850.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
11	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI), REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE	DISTRITO 9.	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TAPADERAS DE POZOS, TRAGANTES Y REJILLAS, DISTRITOS 3, 6 Y 9.	UBICACIÓN: INICIANDO EN EL DISTRITO 3 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 9.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TAPADERAS DE POZOS, TRAGANTES Y REJILLAS, DISTRITOS 3, 6 Y 9.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,000.00	11/07/2024	FINALIZADO	997,000.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
12	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI), REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN BOSQUES DE JUCUTUMA, DISTRITO 16	UBICACIÓN: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN BOSQUES DE JUCUTUMA, DISTRITO 16.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN BOSQUES DE JUCUTUMA, DISTRITO 16	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	747,575.00	17/07/2024	FINALIZADO	747,575.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
13	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR EN PRIMERA AVENIDA CHAMELECON, DISTRITO 17	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17, EN 1 ERA. AVENIDA CHAMELECON	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR EN PRIMERA AVENIDA CHAMELECON, DISTRITO 17	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	948,000.00	17/07/2024	FINALIZADO	948,000.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
14	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 10.	MEJORAMIENTO DE CANAL LUISIANA DISTRITO 10.	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 10, EN COLONIA LUISIANA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CANAL LUISIANA DISTRITO 10.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	692,750.00	17/07/2024	FINALIZADO	692,750.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
15	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL 27 CALLE DESDE BOULEVARD DEL ESTE HASTA ACCESO COL. FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14.	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN BOULEVARD DEL ESTE HASTA ACCESO COL. FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL 27 CALLE DESDE BOULEVARD DEL ESTE HASTA ACCESO COL. FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	947,550.00	17/07/2024	FINALIZADO	947,550.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
16	EDWIN MIGUEL ESCALANTE LEON EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 18	MEJORAMIENTO DE CANALES DE COLONIA EBENEZER.	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 18 COLONIA EBENEZER	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CANALES DE COLONIA EBENEZER.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	898,655.00	17/07/2024	FINALIZADO	898,655.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
17	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G. REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RÍO MANCHAGUALA.	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, EN CAUCE DE RÍO MANCHAGUALA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RÍO MANCHAGUALA.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	968,000.00	17/07/2024	FINALIZADO	968,000.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
18	MIRIAN MELISSA MILLA AGUILAR (INVERSIONES MILLA) EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL COLONIA JUAN RAMON MOLINA, DISTRITO 1	UBICACIÓN: COLONIA JUAN RAMON MOLINA, DISTRITO 1.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL COLONIA JUAN RAMON MOLINA, DISTRITO 1	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,398,020.00	17/07/2024	FINALIZADO	1,398,020.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
19	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA, S DE R.L. DE C.V. (INSERCO) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 17, EN COLONIA CEBITA	MEJORAMIENTO DE CANAL CEBITA, DISTRITO 17.	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17, EN COLONIA CEBITA, SECTOR CHAMELECON.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CANAL CEBITA, DISTRITO 17.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	897,900.00	08/07/2024	FINALIZADO	897,900.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A

20	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G. REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 2.	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL, DISTRITO 2.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 2 COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL, DISTRITO 2.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	898,950.00	17/07/2024	FINALIZADO	898,950.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
21	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 2.	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDEA BLANCA, COLOMBIA, DISTRITO 2.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 COLONIA ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDEA BLANCA, COLOMBIA, DISTRITO 2.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDEA BLANCA, COLOMBIA, DISTRITO 2.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	878,050.00	17/07/2024	FINALIZADO	878,050.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
22	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	DISTRITO 13.	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COLONIA VILLA OLIMPICA, DISTRITO 13.	UBICACION: COLONIA VILLA OLIMPICA, DISTRITO 13.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COLONIA VILLA OLIMPICA, DISTRITO 13.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,070.00	17/07/2024	FINALIZADO	998,070.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
23	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	DISTRITO 4 Y 16	MEJORAMIENTO DE RIO SAUCE DESDE II ANILLO HASTA PUENTE ACCESO LOMAS DEL CARMEN	UBICACION: INICIANDO EN EL DISTRITO 4 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16, CAUCE DE RIO SAUCE DESDE SEGUNDO ANILLO HASTA PUENTE DE ENTRADA AL SECTOR LOS CARMENES, DISTRITO 4 Y 16	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE RIO SAUCE DESDE II ANILLO HASTA PUENTE ACCESO LOMAS DEL CARMEN	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	977,600.00	17/07/2024	FINALIZADO	977,600.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
24	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITO 1	CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN CARRETERA HACIA EL ZAPOTAL	UBICACION: CARRETERA HACIA EL ZAPOTAL	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN CARRETERA HACIA EL ZAPOTAL.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,497,608.80	17/07/2024	FINALIZADO	1,497,608.80	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
25	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 5	CANALIZACION QUEBRADA LA PUERTA COLONIA LA PUERTA.	UBICACION: DESDE SUB ESTACION ELECTRICA LA PUERTA, 1 AVENIDA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	CANALIZACION QUEBRADA LA PUERTA COLONIA LA PUERTA.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	948,000.00	17/07/2024	FINALIZADO	948,000.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
26	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, LOMAS DEL CARMEN Y COLONIA EL PORVENIR.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16 COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, LOMAS DEL CARMEN Y COLONIA EL PORVENIR.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, LOMAS DEL CARMEN Y COLONIA EL PORVENIR.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,950.00	17/07/2024	FINALIZADO	997,950.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
27	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA SANTA MARTHA, DISTRITO 16, SEGUNDO CICLO.	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16 COLONIA SANTA MARTHA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA SANTA MARTHA, DISTRITO 16, SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,080.00	17/07/2024	FINALIZADO	998,080.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
28	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	DISTRITO 13	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL DE COL. DEL VALLE, DISTRITO 13 SEGUNDO CICLO.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 13, EN COLONIA DEL VALLE...	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL DE COL. DEL VALLE, DISTRITO 13 SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,870.00	17/07/2024	FINALIZADO	997,870.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
29	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	DISTRITO 13	MEJORAMIENTO DE COLECTOR 33 CALLE, DISTRITO 13, SEGUNDO CICLO.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 13, COLECTOR DE 33 CALLE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE COLECTOR 33 CALLE, DISTRITO 13, SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	947,500.00	17/07/2024	FINALIZADO	947,500.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
30	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE CANAL SAUCE EN COL. ESQUIPULAS HASTA PRIMERA CALLE, SEGUNDO CICLO.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4, DESDE LA COLONIA ESQUIPULAS HASTA BOULEVARD DEL ESTE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CANAL SAUCE EN COL. ESQUIPULAS HASTA PRIMERA CALLE, SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	949,500.00	17/07/2024	FINALIZADO	949,500.00	N/A	07/09/2024	N/A	N/A	N/A
31	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE QUEBRADA SAN BARTOLO II CICLO, DISTRITO 19	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, QUEBRADA SAN BARTOLO, COFRADIA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE QUEBRADA SAN BARTOLO II CICLO, DISTRITO 19	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,300.00	17/07/2024	FINALIZADO	993,300.00	N/A	17/09/2024	N/A	N/A	N/A
32	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 13	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RIO SAUCE DESDE 27 CALLE HASTA DESCARGAR AL CANAL CHOTEPE	UBICACION: INICIANDO DESDE LA 27 CALLE Y FINALIZANDO EN LA DESCARGA EN CANAL CHOTEPE DISTRITO 13	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RIO SAUCE DESDE 27 CALLE HASTA DESCARGAR AL CANAL CHOTEPE	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,700.00	31/07/2024	FINALIZADO	997,700.00	N/A	17/09/2024	N/A	N/A	N/A
33	INGENIERIA METROPOLITANA Y RURAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR MARIO ANDRES MATAMOROS LANZA	DISTRITO 07	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, SANTA ROSA, LOS ANGELES, CRISTIANA Y TROCHA DERECHA DEL BOULEVARD SAN JOSE, DISTRITO 07, EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, SANTA ROSA, LOS ANGELES, CRISTIANA Y TROCHA DERECHA DEL BOULEVARD SAN JOSE, DISTRITO 07.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, SANTA ROSA, LOS ANGELES, CRISTIANA Y TROCHA DERECHA DEL BOULEVARD SAN JOSE, DISTRITO 07, EN SU SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	816,400.00	18/07/2024	FINALIZADO	816,400.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
34	CONSTRUCTORA RAMIREZ, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EVER SOAM RAMIREZ RIVERA	DISTRITOS 9 Y 10	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN JOSE V, BUENOS AMIGOS, ISLAS DEL PROGRESO Y JERUSALEN, DISTRITOS 9 Y 10, EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIAS: SAN JOSE V, BUENOS AMIGOS, ISLAS DEL PROGRESO Y JERUSALEN, DISTRITOS 9 Y 10.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN JOSE V, BUENOS AMIGOS, ISLAS DEL PROGRESO Y JERUSALEN, DISTRITOS 9 Y 10, EN SU SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	968,040.00	18/07/2024	FINALIZADO	968,040.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
35	AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. REPRESENTADA POR ANDREA FABIOLA PERDOMO DELGADILLO	DISTRITO 12	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LEMPIRA, CIUDAD NUEVA (EL SAUCE), ANEXO CIUDAD NUEVA Y MI UNICA ESPERANZA, DISTRITO 12, EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIAS: REPARTO LEMPIRA, CIUDAD NUEVA (EL SAUCE), ANEXO CIUDAD NUEVA Y MI UNICA ESPERANZA, DISTRITO 12.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LEMPIRA, CIUDAD NUEVA (EL SAUCE), ANEXO CIUDAD NUEVA Y MI UNICA ESPERANZA, DISTRITO 12, EN SU SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	780,500.00	18/07/2024	FINALIZADO	780,500.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
36	CONSTRUCTORA RAMIREZ, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EVER SOAM RAMIREZ RIVERA	DISTRITO 15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: HOGAR I Y II, CAMPO ALEGRE, MONTAÑITA, REYES LUKE I Y II, DISTRITO 15, EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIAS: HOGAR I Y II, CAMPO ALEGRE, MONTAÑITA, REYES LUKE I Y II, DISTRITO 15.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: HOGAR I Y II, CAMPO ALEGRE, MONTAÑITA, REYES LUKE I Y II, DISTRITO 15, EN SU SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	813,600.00	18/07/2024	FINALIZADO	813,600.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
37	INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES S. DE R.L. (IACON) REPRESENTADA POR SANDRA MARIA ESCOBAR DOMINGUEZ	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL OCOTILLO, OCOTILLO ANEXO Y DUSAN, DISTRITO 16, EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIAS: EL OCOTILLO, OCOTILLO ANEXO Y DUSAN, DISTRITO 16.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL OCOTILLO, OCOTILLO ANEXO Y DUSAN, DISTRITO 16, EN SU SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	970,390.00	18/07/2024	FINALIZADO	970,390.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
38	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA: JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, DISTRITO 19.	UBICACION: COLONIA: JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, DISTRITO 19	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA: JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, DISTRITO 19.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	977,600.00	18/07/2024	FINALIZADO	977,600.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
39	EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ENOCSA) REPRESENTADA POR EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA: FRANCISCO MENDEZ, DISTRITO 19, EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIA: FRANCISCO MENDEZ, DISTRITO 19.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA: FRANCISCO MENDEZ, DISTRITO 19, EN SU SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	977,000.00	18/07/2024	FINALIZADO	977,000.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A

40	INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES S. DE R.L. (IACON) REPRESENTADA POR SANDRA MARIA ESCOBAR DOMINGUEZ	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA VIDA NUEVA, DISTRITO 19, EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIA VIDA NUEVA, DISTRITO 19.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA VIDA NUEVA, DISTRITO 19, EN SU SEGUNDO CICLO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	976,880.00	18/07/2024	FINALIZADO	976,880.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
41	RJ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. REPRESENTADA POR JUANITA MARIA LANZA ORTIZ	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO BUENA VISTA - LAS CRUCES 1 Y LAS CRUCES 2, DISTRITO 20	UBICACIÓN: TRAMO BUENA VISTA - LAS CRUCES 1 Y LAS CRUCES 2, DISTRITO 20	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO BUENA VISTA - LAS CRUCES 1 Y LAS CRUCES 2, DISTRITO 20	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,480.00	18/07/2024	FINALIZADO	993,480.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
42	AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. REPRESENTADA POR ANDREA FABIOLA PERDOMO DELGADILLO	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LA COLONIA DOS MIL HACIA LA ALDEA DE LADRILLOS, DISTRITO 20.	UBICACIÓN: TRAMOS DE LA COLONIA DOS MIL HACIA LA ALDEA DE LADRILLOS, DISTRITO 20.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LA COLONIA DOS MIL HACIA LA ALDEA DE LADRILLOS, DISTRITO 20.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,600.00	18/07/2024	FINALIZADO	993,600.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
43	INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES S. DE R.L. (IACON) REPRESENTADA POR SANDRA MARIA ESCOBAR DOMINGUEZ	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ARRIBA, BERLIN 1 Y 2, DISTRITO 20.	UBICACIÓN: TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ARRIBA, BERLIN 1 Y 2, DISTRITO 20.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ARRIBA, BERLIN 1 Y 2, DISTRITO 20.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,800.00	18/07/2024	FINALIZADO	993,800.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
44	INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES S. DE R.L. (IACON) REPRESENTADA POR SANDRA MARIA ESCOBAR DOMINGUEZ	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL TRAMO ALDEA SAN ANTONIO DEL PERU, ALDEA EL CHILE Y ALDEA EL PERU. DISTRITO 20.	UBICACIÓN: TRAMO ALDEA SAN ANTONIO DEL PERU-ALDEA EL CHILE-ALDEA PERU, DISTRITO 20	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL TRAMO ALDEA SAN ANTONIO DEL PERU, ALDEA EL CHILE Y ALDEA EL PERU. DISTRITO 20.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	976,400.00	18/07/2024	FINALIZADO	976,400.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
45	CORPORACION SOL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR MARIA DANIELA CHAVEZ COLINDRES	DISTRITO 01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL LOS CEDROS, DISTRITO 01	UBICACIÓN: RESIDENCIAL LOS CEDROS, DISTRITO 01	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL LOS CEDROS, DISTRITO 01	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,361,682.02	18/07/2024	SIN INICIAR	1,361,682.02	N/A	18/08/2024	N/A	N/A	N/A
46	CORPORACION SOL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR MARIA DANIELA CHAVEZ COLINDRES	DISTRITO 02	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 3 AVENIDA NOR-OESTE DESDE LA 1 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION, DISTRITO 02	UBICACIÓN: 3 AVENIDA NOR-OESTE DESDE LA 1 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION, DISTRITO 02	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 3 AVENIDA NOR-OESTE DESDE LA 1 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION, DISTRITO 02	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,363,592.02	18/07/2024	SIN INICIAR	1,363,592.02	N/A	18/08/2024	N/A	N/A	N/A
47	INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL, S. DE R.L. (INCOVIA) REPRESENTADA POR MAURICIO ALEJANDRO LAMOTHE AVILA	DISTRITO 03	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA GUADALUPE, DISTRITO 03	UBICACIÓN: COLONIA GUADALUPE, DISTRITO 03	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA GUADALUPE, DISTRITO 03	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,365,267.06	18/07/2024	SIN INICIAR	1,365,267.06	N/A	18/08/2024	N/A	N/A	N/A
48	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA S & M, S. DE R.L. (COSSYM) REPRESENTADA POR JUAN CARLOS OCONNOR CANO	DISTRITO 05.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA TREJO, DISTRITO 05.	UBICACIÓN: COLONIA TREJO, DISTRITO 05.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA TREJO, DISTRITO 05.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,163,720.00	18/07/2024	EJECUCIÓN	1,163,720.00	N/A	18/08/2024	N/A	N/A	N/A
49	ANDY WILMER ESCALANTE LANZA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 07	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL SAN JOSE DE SULA, DISTRITO 07	UBICACIÓN: RESIDENCIAL SAN JOSE DE SULA, DISTRITO 07	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL SAN JOSE DE SULA, DISTRITO 07	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,355,125.00	18/07/2024	FINALIZADO	1,355,125.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
50	WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 10	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL EL TRIANGULO, DISTRITO 10	UBICACIÓN: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, DISTRITO 10	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL EL TRIANGULO, DISTRITO 10	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,085,080.00	18/07/2024	FINALIZADO	1,085,080.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
51	INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL, S. DE R.L. (INCOVIA) REPRESENTADA POR MAURICIO ALEJANDRO LAMOTHE AVILA	DISTRITO 01-19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN ATENCION A DENUNCIAS, DISTRITO 01-19	UBICACIÓN: DISTRITO 01-19	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN ATENCION A DENUNCIAS, DISTRITO 01-19	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,367,295.55	18/07/2024	SIN INICIAR	1,367,295.55	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
52	WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DEL II ANILLO DESVIO SECTOR EL CARMEN HASTA ENTRADA RESIDENCIAL GIRONA, DISTRITO 16.	UBICACIÓN: TRAMO DEL II ANILLO DESVIO DE SECTOR EL CARMEN HASTA ENTRADA A RESIDENCIAL GIRONA, DISTRITO 16	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DEL II ANILLO DESVIO SECTOR EL CARMEN HASTA ENTRADA RESIDENCIAL GIRONA, DISTRITO 16.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	890,000.00	18/07/2024	FINALIZADO	890,000.00	N/A	04/10/2024	N/A	N/A	N/A
53	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: NARANJITOS, LAGUNA DE BAÑADEROS HASTA SAN JOSE DE MANCHAGUALA, DISTRITO 20.	UBICACIÓN: TRAMO DE LAS ALDEAS: NARANJITOS LAGUNA DE BAÑADEROS HASTA DE SAN JOSE DE MANCHAGUALA, DISTRITO 20.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: NARANJITOS, LAGUNA DE BAÑADEROS HASTA SAN JOSE DE MANCHAGUALA, DISTRITO 20.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	892,200.00	18/07/2024	FINALIZADO	892,200.00	N/A	04/10/2024	N/A	N/A	N/A
54	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH) REPRESENTADA POR SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA	DISTRITO 09	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRALUCO EN COLONIA MONTEFRESCO ENTRE 28 Y 29 CALLE-11 AVENIDA, ATRÁS DEL COLEGIO HELIODORO VALLE, DISTRITO 09.	UBICACIÓN: COLONIA MONTEFRESCO ENTRE 28 Y 29 CALLE - 11 AVENIDA ATRÁS DEL COLEGIO HELIODORO VALLE, DISTRITO 09.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRALUCO EN COLONIA MONTEFRESCO ENTRE 28 Y 29 CALLE-11 AVENIDA, ATRÁS DEL COLEGIO HELIODORO VALLE, DISTRITO 09.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	691,186.00	18/07/2024	FINALIZADO	691,186.00	N/A	04/10/2024	N/A	N/A	N/A