



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal según la fase del proyecto

FECHA: ABRIL 2017

Identificación del Proyecto				Descripción del Proyecto	alcance del proyecto	Impacto Ambiental.	Impacto en el terreno y	Elaboración del Proyecto				Fuentes de Financiamiento.	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación	Estado del Proyecto (actual).	Costo de Finalización	Fecha de Finalización	Ejecución del Proyecto			
Codigo	Encargado de la ejecución del Proyecto	Nombre del Proyecto.	Ubicación del Proyecto.					nombre	telefono	ubicacion	correo							Relación de lo planificado con	Variación en el costo total	Variaciones en el alcance	Razones de los cambios
1	Edwin Anael Alverto	Pavimento	San Juan	Mano de obra y suministro de materiales para la pavimentación de 627.04 m2 entre la avenida Gabirela Nuñez y la 5ta Avenida, 10 Calle S.O. de barrio San Juan	Mejorar la red vial pavimenta da la ciudad.	Ninguno	Ninguno	Edwin Anael Alverto				Municipales	L. 335,152.88	24/04/2017	Preliminares	L. 335,152.88	24/06/2017	Satisfactorio		N/A	N/A
2	Ovidio Argueta	Pavimento	Bo. Suyapita	Mano de obra y suministro de materiales para la pavimentación con concreto Hidraulico de 4000 psi, 442.48 m2 en la 9 y 10 avenida 8 calle del barrio suyapita	Mejorar la red vial pavimenta da la ciudad.	N/A	N/A	Ovidio Argueta				MUNICIPALES	L. 492,626.15	21/04/2017	Preliminares	L. 492,626.15	21/07/2017	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
3	Geovany Interiano	Colocacion de Lamparas	Casco Urbano	suministro e instalacion de lamparas de calle en el casco urbano de la ciudad	Mejorar el sistema electrico, la iluminacion de las principales calles urbanas de la ciudad	N/A	N/A	Geovany Interiano				MUNICIPALES	L. 42,350.00	18/04/2017	Terminado	L. 42,350.00	25/04/2017	satisfactorio	N/A	N/A	N/A


 ING. JORGE ESCOBAR
 JEFE DE OBRAS PUBLICAS