



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE FEBRERO 2025

N	Encargado Ejecución Del Proyecto	Sector Sub Sector	Nombre Del Proyecto	Ubicación Del Proyecto	Propósito	Descripción Del Proyecto	Alcance Del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto En El Terreno Y Asentamientos	Fuentes De Financiamientos	Presupuesto Del Proyecto	Fecha De Aprobación Del Presupuesto Del Proyecto	Estado Del Proyecto Actual	Costo De Finalización Proyectado	Fecha De Finalización Proyectada	Relación De Lo Planificado Con Los Productos Entregados (Trimestral)	Variación En El Costo Total, Del Proyecto	Razones De Los Cambios Antes Mencionados
01	Sandra Pinto Líderes Comunitarios	Agua y Saneamiento	Construcción del proyecto de agua potable	Quebrada de Lajas, Tejeras.	Construcción del Tanque de abastecimiento de agua. Línea de conducción y distribución Muro de contención para la represa y plancha con caseta para resguardar la bomba.	20 familias son beneficiadas con una proyección de 80 conexiones.	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	100,000.00	Julio 2024	40% ejecutado	100,000.00	Abril, 2025	El proyecto sigue en proceso de ejecución.	No hay variación el costo de momento	Ninguna
02	Sandra Pinto Líderes comunitarios	Infraestructura Vial.	Construcción de pavimento de concreto hidráulico	Las Pilas	Se están construyendo 110 Metros lineales	El pavimento se está a haciendo en respuesta a la mejora de los accesos viales en zonas productoras, a través de fondos de caminos productivos.	Fondos del Gobierno central a través de caminos productivos y SIT.	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Gobierno Central	495,960.30	Julio 2024	50% ejecutado	495,960.30	Febrero, 2025	El proyecto se está ejecutando, por condiciones climatológicas no se ha podido avanzar en el proyecto. Se retomará una vez que el clima mejoré	No hay variación el costo de momento	Ninguna
03	Sandra Pinto Líderes Comunitarios	Agua y Saneamiento	Suministro y distribución de agua potable.	Moaca	Construcción de un tanque de almacenamiento de agua, líneas de distribución y conducción de agua potable.	El proyecto consiste en darle abastecimiento a 17 viviendas de la comunidad de moaca.	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	100,000.00	Octubre 2024	70% ejecutado	100,000.00	Enero 2025	El proyecto se está ejecutando.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna
04	Sandra Pinto Líderes Comunitarios	Educación	Construcción del Kinder Renacer	La Aguacatal	Construcción del Kinder Renacer, mismo que viene a beneficiar a toda la población estudiantil.	El proyecto consiste en la construcción de un kínder que consta de un salón para clases, módulo de baños, entre otras especificaciones técnicas.	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	278,000.00	Diciembre 2024	100% ejecutado	278,000.00	Febrero 2025	El proyecto ya se ejecutó.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna





REPÚBLICA DE HONDURAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Lepaera, Lempira

Cel. 9946-5694

Correo: UTMlepaera@hotmail.com



05	Sandra Pinto Ing Santos Nahun Lideres Comunitarios	Suministro e instalación de proyecto de energía eléctrica	Construcción del proyecto de Energía eléctrica	El Capucal	Consiste en la construcción de un de una red primaria y secundaria, instalación de 4 transformadores.	El proyecto dará beneficio a mas de 40 hogares, el mismo es cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	2,044,639	Febrero 2025	50% ejecutado	1,022,319	marzo 2025	El proyecto se está ejecutando.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna
06	Sandra Pinto Fredy, presidente de CODECO	Educación	Mejoras y Adiciones a la escuela Francisco Morazán	El Belloto Lepaera, Lempira	El proyecto consiste en cambiar la pintura de todo el centro educativo, construcción de una parte de la cerca perimetral, cambio de celosías y colocación de los portones metálicos	El proyecto dará beneficio a más de 80 alumnos que reciben clases en dicho centro educativo	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	122,168.80	Febrero 2025	40% ejecutado	122,168.80	marzo 2025	El proyecto se está ejecutando.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna
07	Sandra Pinto Lideres Comunitarios	Agua y Saneamiento	Construcción del proyecto de Agua Potable	Cerritos 1 Lepaera, Lempira	El proyecto consiste en la construcción de una obra toma, un tanque de almacenamiento de agua, construcción de líneas de distribución y las líneas domiciliarias, más dos rompe cargas.	El proyecto dará beneficio a más de 80 hogares	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	600,000.00	Febrero 2025	40% ejecutado	150,000.00	Agosto 2025	El proyecto se está ejecutando.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna
08	Sandra Pinto Ing. Castro	Educación	Construcción de un módulo de baños.	Escuela Manuel Bonilla, Lepaera, Lempira	El proyecto consiste en la construcción de un modulo de baños para damas y caballeros con zona de lavaderos y urinarios.	Dara beneficio, a las personas del casco urbano y las diferentes comunidades, en los eventos que sean desarrollados en el auditorio de la escuela	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	1382,610.00	Febrero 2025	40% ejecutado	191,305.00	marzo 2025	El proyecto se está ejecutando.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna
09	Sandra Pinto Contratista Mario Portillo	Educación	Construcción del Techado de la cancha multiusos	Escuela Juan Lindo, Del Chagüite, Lepaera, Lempira	Techado de base metálica con reforzamiento para tener una estabilidad en el techo.	Dara beneficio, a las personas del casco urbano y las diferentes comunidades, en los eventos que sean desarrollados en el auditorio de la escuela	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	1452, 500	Febrero 2025	60% ejecutado	452, 500.00	marzo 2025	El proyecto se está ejecutando.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna





REPÚBLICA DE HONDURAS
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Lepaera, Lempira
Cel. 9946-5694
Correo: UTMlepaera@hotmail.com



10	Sandra Pinto Contratista: Denis Pinto	Educación	Construcción del Techado de la cancha multiusos y las respectivas columnas	Escuela 14 de Julio de Arenales	Consiste en la construcción de 8 columnas y su respectivo techado, de la cancha multiusos	Dara beneficio, a las personas del casco urbano y las diferentes comunidades, en los eventos que sean desarrollados en el auditorio de la escuela	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	L 552,000.00	Febrero 2025	30% ejecutado	552,000.00	marzo 2025	El proyecto se está ejecutando.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna
11	Sandra Pinto Contratista: Inge. Jorge Murillo Líderes comunitarios	Suministro e instalación de energía eléctrica	Proyecto de energía eléctrica	8° Los Portillos Guerra, Cementera.	Construcción de líneas primarias, secundarias y colocación de dos transformadores	El proyecto estará beneficiando a más de 30 hogares que aún no contaban con el servicio de electrificación.	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	L 729,933.62	febrero 2025	60% ejecutado	729,933.62	marzo 2025	El proyecto se está ejecutando.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna
12	Sandra Pinto Contratista: Inge. Ángel Ramón	Red Vial	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en la calle que va desde el colegio del IAGT al desvío de Buena Vista	8° San Juan, Lepaera, Lempira.	Se están construyendo 555ml de pavimento de concreto hidráulico.	El proyecto es de beneficio para todas las comunidades que tienen línea comercial y que transitan para el municipio para hacer diferentes tramites.	Fondos Municipales	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley ambiental	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	L 3,962,971.13	febrero 2025	40% ejecutado	3,962,971.13	marzo 2025	El proyecto se está ejecutando.	No hay variaciones de costos hasta el momento	Ninguna



SANDRA PINTO
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES