

Oficio N° 228-DOFPJ-2025

Tegucigalpa M.D.C., 07 de abril de 2025

Licenciada

JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN

Oficial de Información Pública del Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de marzo de 2025, realizados por este Departamento.

Atentamente,



Ing. Andrés Francisco Ramírez  
Coordinador de Proyectos

### IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Dotar de una Sede Judicial que albergue las diferentes dependencias ubicadas en locales arrendados y facilite con esto, el acceso a una justicia más rápida, eficiente y equitativa.	El inmueble a construir, un edificio de bloque de aproximadamente 4,000 metros cuadrados, repellido, pulido y pintado, piso de porcelanato, puertas de madera de color, aluminio y vidrio, metálicas, puertas de pánico y termoformadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de PVC y fleje en perímetros, losa de techo diseñada para la construcción de un quinto nivel de acuerdo a la proyección de crecimiento a futuro, acabados interiores y exteriores, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y construcción de muros perimetrales y frontales.

### ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 18 meses por un monto de L. 124,253,644.25, que	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	124,253,644.25		En ejecución	L.146,803,983.36	



<p>incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 24-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa KOSMOX S. DE R.L. DE C.V., con la supervisión directa de la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

<b>Variación en el costo</b>	<b>Variaciones en el alcance y duración</b>	<b>Razones de los cambios antes mencionados</b>
<p>- <b>118,415.70</b></p>	<p><b>Orden de cambio N° 1, disminución, aumento de obras y obras nuevas.</b></p>	<p>En cuanto a la disminución de obra, al cuantificar dio como resultado valores o cantidades menores a la de la oferta.</p> <p>Aumento de obra, producto de la revisión de cantidades, se encontró que existe una serie de actividades que no fueron tomadas en cuenta el correcto desarrollo del proyecto.</p> <p>Obra nueva. Para mejorar el comportamiento estructural de tubo del elevador se propusieron cambios en el cubo propiamente se sustituyeron las paredes de bloque reforzado por paredes de concreto reforzado y otras actividades que se describen en la orden.</p>



<p>- L. 237,903.02</p> <p>L. 603,587.45</p> <p>L. 5,820,938.13</p> <p>L. 6,329,155.19</p>	<p><b>Orden de Cambio N° 2 por ampliación de tiempo por 30 días calendario</b></p> <p><b>Orden de Cambio N° 3 por ampliación de tiempo por 146 días calendario</b></p> <p><b>Orden de Cambio N° 4 por ampliación de tiempo de 126 días calendario y disminución de obra contractual.</b></p> <p><b>Orden de cambio N° 5 por ampliación de tiempo y modificación en el monto del contrato.</b></p> <p><b>Orden de cambio N° 6 por monto y ampliación de tiempo y modificación en el monto del contrato</b></p> <p><b>Orden de cambio N° 7 por ampliación de tiempo 51 días calendario.</b></p> <p><b>Orden de cambio N° 8, por obra que disminuye, obra que aumenta y obra nueva y ampliación de tiempo por 50 días calendario</b></p> <p><b>Orden de cambio N° 9, ampliación de tiempo por 46 días calendario.</b></p>	<p>Ampliación de tiempo que se dio por el tiempo que duraron los levantamiento topográficos y días de lluvia</p> <p>Ampliación de tiempo por lluvias huracanes ETA Y IOTA, y por Pandemia.</p> <p>Trabajos del sistema de aguas lluvias área exterior y el suministro e instalación de equipo de inyección de aire fresco.</p> <p>Por obra que disminuye, obra contratada que aumenta y obra nueva.</p> <p>Por obra que disminuye, obra contratada que aumenta y obra nueva</p> <p>Por cuatro componentes: Estructura de soporte y relleno tipo louver para gradas de emergencia, ventanería y puertas, tubería de cobre para equipos y sistema de aire acondicionado, recepción eléctrica por parte de la ENEE de la red en media.</p> <p>Por varias obras adicionales según se desglosa en anexo N° 3 de la orden de cambio N° 8.</p> <p>Cierre del proyecto</p>
---	--	--



DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS  
31 DE MARZO DE 2025



	<b>Orden de cambio N° 10</b> , ampliación de tiempo por 303 días calendario	Cierre del proyecto
	<b>Orden de cambio N° 11</b> , ampliación de tiempo por 69 días calendario	Cierre del proyecto
	<b>Orden de cambio N° 12</b> , ampliación de tiempo por 60 días calendario	Cierre del proyecto
	<b>Orden de cambio N° 13</b> , ampliación de tiempo por 60 días calendario.	
	<b>Orden de cambio N° 14</b> , ampliación de tiempo por 158 días calendario.	



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.	Supervisión de la ejecución del contrato de construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, de acuerdo a lo detallado en los documentos anexos al contrato como ser: planos, pliego de condiciones, formato de presupuestos y sus adendas.	La Supervisión consiste en la revisión completa y minuciosa del proyecto, emitir programa sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista, presentar informes mensuales sobre sus ejecución, practicar inspección de campo, inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deben quedar ocultas, inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, autorizar estimaciones al contratista por obra ejecutada, llevar control permanente de las cantidades de obra ejecutadas y de las pendientes de ejecución, llevar control de la amortización del anticipo otorgado al Contratista, emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato, documentar las diferentes fases de construcción, dirigir ordenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, autorizar los pagos que correspondan en la liquidación final del contrato, documentar y emitir sobre los incumplimientos del contratista, solicitar al contratista, cuando existe causa justificada, el cambio de personal que no mostrare eficiencia en su desempeño, autorizar diariamente la bitácora de obra del proyecto, coordinar y ejecutar medidas de control ambiental, velar porque el contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche



				para indicar cualquier peligro, velar porque al final del proyecto el contratista entregue los planos finales de la situación real del proyecto
--	--	--	--	---

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El Servicios de Consultoría para la Supervisión de la ejecución del proyecto Construcción de la Sede Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, se realizará en un plazo de 20 meses por un monto de L. 8, 822,000.00, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 25-2019, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L., con el enlace directo del Departamento de Obras Físicas	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	8, 822,000.00		En ejecución	11,027,500.00	



**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
972,320.09	Modificación N° 1 por pago de Costos Fijos	Disposiciones estipuladas en el Acuerdo Presidencial N° PCM-021-2020 (COVID19)
558,690.01	Modificación N° 2 por ampliación de tiempo 146 días calendario.	Tiempo adicional para finalizar el proyecto, al 25 de octubre de 2021
1,375,503.42	Modificación N° 3 por ampliación de tiempo 126 días calendario	Por ampliación de tiempo a la Empresa KOSMOX, en orden de cambio N° 4, hasta el 28 de febrero del 2022, por un valor de L 1,375,503.42
441,063.36	Orden de Cambio N° 1 por ampliación de 30 días calendario	Por plazo de obra durante el tiempo de duración del levantamiento topográfico, días de lluvia y la puesta de la primera piedra, se debía tener libre el plantel de los trabajadores, finalizarse el 01 de junio de 2021.
271,306.57	Modificación N° 4 por ampliación de tiempo 122 días calendario.	Por ampliación de tiempo a la Empresa KOSMOX, en orden de cambio N° 5, hasta el 31 de julio del 2022, por un valor de L 271,306.57
	Modificación N° 5 por ampliación de tiempo 61 días calendario.	Para supervisar actividades pendientes, sin cobro de honorarios, del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2022
	Modificación N° 6 por ampliación de tiempo 50 días calendario.	Para supervisar actividades pendientes, sin cobro de honorarios del 01 de octubre al 19 de noviembre de 2022
	Modificación N° 7 por ampliación de tiempo 50 días calendario.	Para supervisar actividades pendientes, sin cobro de honorarios del 19 de noviembre de 2022 al 04 de enero de 2023

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial de Comayagua y rehabilitación del edificio anexo del Poder Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.	Comayagua, Departamento de Comayagua.	Ubicar varias dependencias que funcionan en locales arrendados y así permitir que los empleados cuenten con un espacio digno para el desarrollo de las actividades.	El inmueble a construir consiste en un edificio de aproximadamente 1,245.00 M <sup>2</sup> de construcción, con estructura de concreto reforzado, losas aligeradas y Joist metálicos, paredes de bloque de concreto reforzado, repelladas, pulidas y pintadas, pisos de porcelanato, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC y estructura metálica, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y muebles modulares. Rehabilitación Edificio Anexo de Comayagua con 1,650.28 M <sup>2</sup> de construcción, incluye demoliciones de paredes en mal estado; desmontajes de cielos, techo, sanitarios, puertas, pisos, zócalos, molduras (todo en mal estado), apertura de boquetes, ventanas, instalaciones hidrosanitarias, muebles fijos, caseta de vigilancia, mejoramiento de pavimento, jardinería, e instalaciones eléctricas

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial de Comayagua y rehabilitación del edificio anexo del Poder Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, se realizará en un plazo de 12 meses, por un monto de L. 55,766526.87 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 18-2021, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Ingenieros INDET con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 61,042,894.56	Recepción parcial realizada el 16 de enero de 2024

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L. 237,646.44	<p>Orden de Cambio N° 1 por monto y ampliación de tiempo de 120 días calendario.</p> <p>Orden de Cambio N° 2 por monto y ampliación de tiempo 48 días calendario.</p> <p>Orden de Cambio N° 3 por monto y ampliación de tiempo 62 días calendario.</p> <p>Orden de Cambio N° 4 por monto y ampliación de tiempo 62 días calendario.</p>	<p>Variación de actividades en la ejecución del proyecto</p> <p>Cierre de proyecto (ENEE)</p> <p>Cierre de proyecto (ENEE)</p> <p>Cierre de proyecto (ENEE)</p>
L. 54,586.90	<p>Por disminución de obra, incremento de obra contratada y obra nueva y ampliación de tiempo de 55 días calendario, según orden de cambio N° 5</p>	<p>Variación de actividades en la ejecución del proyecto</p>
L 1,310,216.93	<p>Por obra no contratada que aumenta y ampliación de tiempo de 27 días calendario, según orden de cambio N° 6</p> <p>Ampliación de 46 días calendario, actividades solicitadas con la ENEE como requisito para reubicar el equipo de medición del ITP, según orden de cambio N° 7</p>	<p>Aumento de actividades en la ejecución del proyecto</p> <p>Tramites de la ENEE</p>



L. 317,442.72	Por disminución de obra, incremento de obra contratada y obra nueva y ampliación de tiempo de 60 días calendario, según orden de Cambio N° 8	Cierre del proyecto
L. 286,208.44	Obra no contratada que aumenta y ampliación de tiempo 60 días calendario, según orden de cambio N° 9	Nuevas obras en la ejecución del proyecto
L. 3,010,951.91	Por obra contratada que disminuye, obra contratada que aumenta, obra nueva y ampliación de 90 días calendario, según orden de cambio N° 10	Nuevas obras para finalizar el proyecto
L. 235,749.39	Por obra no contratada que aumenta y ampliación de tiempo de VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO, según orden de cambio N° 11	Nuevas actividades en el desarrollo del proyecto
L. 44,670.90	Por obra no contratada que aumenta y ampliación de tiempo de 77 días calendario, según orden de cambio N° 12	Nuevas actividades en el desarrollo del proyecto
	Ampliación de tiempo de 6 meses, según orden de cambio N° 13	Reguladores del proyecto
	Ampliación de tiempo de 6 meses, según orden de cambio N° 14.	Reguladores del proyecto



L. 80,000.00	Obra nueva, según orden de cambio N° 15	Nuevas actividades
--------------	---	--------------------



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro.	Olanchito, Departamento de Yoro.	Ubicar varias dependencias que funcionan en locales arrendados y así permitir que los empleados cuenten con un espacio digno para el desarrollo de las actividades.	El inmueble a construir, consiste en un edificio de dos niveles de aproximadamente 1,245.00 M2 de construcción, con estructura de concreto reforzado, losas aligeradas y Joist metálicos, paredes de bloque de concreto reforzado, repelladas, pulidas y pintadas, pisos de porcelanato, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC y estructura metálica, Instalaciones Eléctricas e instalaciones hidrosanitarias y muebles modulares.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro, se realizará en un plazo de 12 meses, por un monto de L. 37,436,728.43, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 19-2021, firmado	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	L 40,479,112.46	Pendiente la firma de la recepción por actividades pendientes



entre el Poder Judicial y la Empresa SERDICON con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
	Ampliación de tiempo de 75 días calendario de acuerdo a orden de cambio N° 1	Tiempo lluvioso y escases de materiales
	Ampliación de tiempo de 27 días calendario de acuerdo a orden de cambio N° 2	Tramites aprobación de línea primaria y reparaciones en línea existente.
	Ampliación de 73 días calendario, según orden de cambio N° 3	Trabajos solicitado por la ENEE en la línea primaria existente y trámites para conexión y energización del edificio.
	Ampliación de 83 días calendario, según orden de cambio N° 4	Obra adicional y tramites ENEE
	Ampliación de 93 días calendario, según orden de cambio N° 5	Tramites ENEE
	Ampliación de 110 días calendario, según orden de cambio N° 6	Tramites ENEE



2,608,411.41	Por obra contratada que disminuye, obra contratada que aumenta, obra nueva y ampliación de 87 días calendario, de acuerdo a orden de cambio N° 7.	Trámites ENEE y obra nueva
	Ampliación de tiempo de 78 días calendario, según orden de cambio N° 8	Trámites ENEE
	Ampliación de tiempo de 73 días calendario, según orden de cambio N° 9	Trámites ENEE
31,235.27	Ampliación de tiempo de 35 días calendario, disminución y aumento de obra según orden de cambio N° 10	Trámites en la ENEE, disminución y aumento de obra
	Ampliación de tiempo de 57 días calendario, según orden de cambio N° 11	Tiempo por nuevas actividades
402,737.35	Ampliación de tiempo de 23 días calendario e incremento de obra contratada e incremento de obra nueva, según orden de cambio N° 12	Tiempo y monto por nuevas actividades



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial Anexo y Remodelación del Edificio Existente en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho	Catacamas, Olancho	Dotar al municipio de instalaciones adecuadas, tanto para el personal como para usuarios en un solo establecimiento	El proyecto a construirse, consiste en efectuar la limpieza general del predio, corte de capa vegetal, demolición de estructuras existentes, destronque y desenraizado de árboles, corte y relleno del plantel, nivelación, conformado, trazado y marcado del edificio., excavación para elementos estructurales, concreto armado, muros de contención, pavimento, construcción de paredes de bloque reforzado, paredes de vitro bloque, paredes y faldones de tabla yeso, entablicados, repello y pulido de paredes de bloque, tallado y pulido de elementos de concreto, moquetas de puertas y ventanas, elementos estructurales (vigas, joist, losas, etc.) para construir la losa de entrepiso y losa de techo. Se incluye también el impermeabilizante de la losa de techo, relleno con material selecto para pisos, firmes de concreto, suministro e instalación de pisos de porcelanato, cerámica y moldura de pisos, instalaciones electromecánicas, Instalaciones hidrosanitarias, Puertas y ventanas y aplicación de pintura acrílica satinada en las paredes interiores y exteriores y muebles modulares.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Edificio Judicial Anexo y Remodelación del	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 49,983,455.24	



<p>Edificio Existente en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 12 meses, por un monto de L. 49,997,282.25, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 11-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa Soluciones Totales en Ingeniería con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

<p><b>Variación en el costo</b> - L. 13,451.82</p>	<p><b>Variaciones en el alcance y duración</b> Por disminución de obra, incremento de obra contractual y obra nueva y ampliación de tiempo de 90 días calendario, según orden de cambio N° 1</p>	<p><b>Razones de los cambios antes mencionados</b> Cambio de actividades en la ejecución del proyecto</p>
--	--	---



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Ampliación y remodelación del Edificio Judicial del Municipio de Amapala, Valle.	Amapala, Valle	Restaurar y ampliar las instalaciones existentes para mejorar el servicio y tener un ambiente laboral más eficiente.	El proyecto La remodelación del edificio existente consta de aproximadamente 141.98 m2 de construcción consiste de un cambio de: repello, pulido y pintado, pulido de piso, cambio de puertas, ventanas, y techo, por lo que la nueva área que se adicionara consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 112.18 m2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso PVC, techo de que consiste de una losa de concreto, muros perimetrales y frontales, instalaciones hidrosanitarias y electromecánicas.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Ampliación y remodelación del Edificio Judicial del Municipio de Amapala, Valle, se realizará en un plazo de 210 días	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 8,396,266.60	



<p>calendario, por un monto de L. 7,996,560.81, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 05-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

<b>Variación en el costo</b>	<b>Variaciones en el alcance y duración</b>	<b>Razones de los cambios antes mencionados</b>
<p>L. 279,239.20</p>	<p>Por disminución de obra, incremento de obra contratada e incremento de obra nueva, y ampliación de 60 días calendario, según orden de cambio N° 1</p>	<p>Nuevas actividades en la ejecución del proyecto.</p> <p>Nuevas actividades en la ejecución del proyecto</p>
<p>L 120,466.59</p>	<p>Por disminución de obra, incremento de obra contratada y obra nueva y ampliación de tiempo y ampliación de 10 días calendario de acuerdo a orden de cambio N° 2</p>	

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Campamento, Departamento de Olancho.	Campamento, Olancho	Dotar al municipio de Campamento, de un espacio físico que reúna las condiciones necesarias para que el personal del Poder Judicial pueda desarrollar sus labores en ambientes dignos brindando una mejor atención a los usuarios.	El proyecto consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 535.00 m2 de construcción, repellido, pulido y pintado, pisos de porcelanato, losas de concreto impermeabilizadas y cielos de fibra mineral, puertas y ventanas de aluminio pesado, madera y otras metálicas, pinturas en las paredes interiores y exteriores, colocación de cerámica en paredes de sanitarios, suministro e instalaciones de verjas metálicas en el muro de las fachadas, Instalación de aparatos sanitarios, construcción de una pila, suministro e instalación de tuberías de PVC para el suministro de agua potable, tuberías de PVC para efectuar el drenaje de aguas negras y aguas lluvias. Extensión de línea primaria, suministro de instalación de transformador, acometidas eléctricas, base de medición, tableros eléctricos, aires acondicionados, salidas para iluminación, tomacorrientes, datos y teléfonos, luminarias, interruptores de iluminación, acometida



				telefónica
--	--	--	--	------------

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Edificio Judicial en el Municipio de Campamento, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 365 días calendario, por un monto de L. 18,750,050.28, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 06-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 18,750.050.28	



**EJECUCION DEL PROYECTO**

<b>Variación en el costo</b>	<b>Variaciones en el alcance y duración</b>	<b>Razones de los cambios antes mencionados</b>



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Complejo Ofibodegas en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Construir un complejo de ofibodegas que se ajusten a las necesidades de cada dependencia y que además sean exclusivos para almacenaje para gran escala.	El proyecto consiste en tres edificios o planteles con bodegas de bloques de aproximadamente 11,931.80 metros cuadrados, sisado y pintado, piso de concreto pulido, puertas de metal, y termoformadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc y losas de concreto, construcción de muros de contención, caseta de vigilancia, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Construcción del Complejo Ofibodegas en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se realizará en un plazo de 14 meses	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 83,936,320.26	



<p>calendario, por un monto de L. 81,450,425.75 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 08-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa JF CONSTRUCCIONES, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L 2,485,894.51	Por disminución de obra, incremento de obra contratada e incremento de obra nueva y ampliación de 15 días calendario según orden de cambio N° 1	Cambio de actividades en la ejecución del proyecto.



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Edificio Judicial de la ciudad de Marcala, Departamento de la Paz.	Marcala, La Paz	Dotar al municipio de Marcala, de un espacio físico que reúna las condiciones necesarias para que el personal del Poder Judicial pueda desarrollar sus labores en ambientes dignos brindando una mejor atención a los usuarios	El proyecto a construir consiste es un edificio de aproximadamente 1,245.00 M2 de construcción, con estructura de concreto reforzado, losas aligeradas y Joist metálicos, paredes de bloque de concreto reforzado, repelladas, pulidas y pintadas, pisos de porcelanato, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC y estructura metálica, Instalaciones hidrosanitarias, Muebles modulares, Instalaciones eléctricas, caseta de vigilancia y muro perimetral-

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción del Edificio Judicial de la ciudad de Marcala, Departamento de la Paz, se realizará en un plazo de 18 meses, por un monto de L. 52,491,067.66 que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 52,491,067.66	



<p>actividades descritas en el contrato N° 10-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa LEMPIRA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación y Ampliación del Edificio Judicial Existente y construcción de Ofibodega en la ciudad de Danlí, El Paraíso.	Danlí, El Paraíso	Remodelar áreas para instalar nuevas dependencias, además de construir una ofibodega para almacenar expedientes, equipos e insumos del resto de las dependencias del Poder Judicial de Danlí.	<p>El Área a remodelar es de 927.12 M<sup>2</sup> y el área nueva a construir es de 70.00 M<sup>2</sup>, al realizar la distribución nueva de espacios de trabajo, se hace necesario instalar nuevos tomacorrientes, puntos de red, reubicación de salida de lámparas, cambio de cielo falso. También se considera realizar la construcción de paredes de tabla yeso para oficinas nuevas de jueces, remodelación de sanitarios públicos y construcción de nuevos. En la construcción nueva se utilizarán los mismos materiales y acabados del resto del edificio para lograr uniformidad. Se hace necesario además realizar una revisión de las unidades de aire acondicionado, las cuales fueron instaladas desde el año 2004. Para climatizar las áreas nuevas se ha estimado realizar la instalación de unidades tipo mini Split.</p> <p>Construcción de ofi-bodega, que consiste en un edificio destinado a almacenamiento. Contará con un área de 335.00 M2 destinados a área exclusiva de bodega y 20.00 M2 para oficina con su respectivo sanitario y cocineta; haciendo un total de 355.00 M2. Las paredes que se construirán serán únicamente las perimetrales ya que el interior será un espacio abierto. Su techo será de lámina de aluzinc sobre estructura metálica con cielo falso de fibra mineral. El acabado de las paredes será en bloque sisado para la bodega y repelladas pulidas y pintadas para la oficina. Por ser una bodega y para facilitar la descarga de materiales, se ha estimado la</p>



				instalación de una cortina enrollable, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
--	--	--	--	--

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Remodelación y Ampliación del Edificio Judicial Existente y construcción de Ofibodega en la ciudad de Danlí, El Paraíso, se realizará en un plazo de 10 meses, por un monto de L. 16,416,014.20 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 09-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa INDET, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L. 17,592,098.75	



**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L 1,176,084.56	Por obra positiva, obra negativa y obras nuevas y ampliación de tiempo de 30 días calendario, según orden de cambio N° 1	Nuevas actividades en la ejecución del proyecto.



### IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Crear espacios y mejorar las condiciones actuales de las diferentes oficinas que conforman la Dirección de Personal.	El proyecto consiste en la demolición y construcción de paredes de tabla yeso, suministro e instalación de puertas termoformadas, aplicación de pintura en las paredes interiores, colocación de cerámica en paredes de sanitarios y baños, suministro e instalación de modulares e instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento del equipo de los empleados.

### ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Remodelación de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, se realizará en un plazo de 90 días calendario, por un monto de L 2,855,911.27 que incluye todas las actividades descritas en el contrato	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	L 3,127,199.35	Recepcionado el 20 de marzo de 2025



<p>N° 15-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa SISCO con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
<p>L 229,960.17</p>	<p>Por ampliación de tiempo de 35 días calendario y monto del proyecto por aumento de obra, disminución de obra y obra adicional, según orden de cambio N° 1</p>	<p>Nuevas obras en la ejecución del proyecto</p>
<p>L 41,327.91</p>	<p>por disminución de obra, incremento de obra contratada, e incremento de obra nueva y ampliación de tiempo 21 días calendario según orden de cambio N° 2</p>	<p>Nuevas obra en la ejecución del Proyecto.</p>



### IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Desinstalación, Suministro e instalación de elevadores del Edificio Principal de Tegucigalpa, Suministro e instalación	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Facilitar la movilidad de personas con discapacidades físicas, adultos mayores y cualquier otra persona usuaria.	El proyecto consiste en efectuar el estudio para el diseño exacto del elevador, incluye la parte electromecánica y la estructural del elevador, reparaciones del ducto existente del Edificio Principal, incluye la parte estructural y eléctrica, desmontaje de los Elevadores Existentes, protecciones a la alimentación eléctrica del equipo a instalar, suministro de los elevadores y pruebas del equipo, construcción de una bodega de lámina básica para el almacenaje de los elevadores existentes, con piso de plataforma de concreto y salidas eléctricas para iluminación interior y exterior y tomacorrientes.

### ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Desinstalación, Suministro e instalación de elevadores del Edificio Principal de Tegucigalpa, Suministro e instalación, por un monto de	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	L 10,778,792.38	x



L 10,778,792.38 que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 19-2024, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa HJJ con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados



### IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de impermeabilizante de membrana asfáltica en azotea de edificio principal de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Evitar filtración de agua en diferentes áreas del Edificio Principal de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el resane y nivelación de las áreas donde la loseta no exista o este solo puesta, nivelar con concreto convencional, colocación de una membrana asfáltica, resane de paredes del pretil y pintura con impermeabilizante.

### ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de impermeabilizante de membrana asfáltica en azotea de edificio principal de Tegucigalpa, por un monto de L 1,597,710.11, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 25-2024, firmado entre el Poder Judicial y la J.P.S Construcciones, Sociedad de Responsabilidad	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	L 1,740,741.20	Recepción el 12 de marzo de 2025



Limitada, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L 143,031.09	Por obra nueva, de acuerdo a orden de cambio N° 1	Nuevas obras en la ejecución del proyecto



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones en las instalaciones eléctricas del Edificio Judicial del Municipio de Santa Bárbara, Santa Bárbara	Santa Bárbara, Santa Bárbara	Mejorar el sistema eléctrico del Edificio Judicial de Santa Bárbara.	El proyecto consiste Desinstalación y retiro de cuchillas portafusible con sus respectivos pararrayos; conos de alivio ubicados entre las cuchillas de entrada y el primario de los transformadores y el suministro e instalación de nuevos conos de alivio para 34.5 kv, desinstalación, desmontaje y retiro de transformador de la fase B de 167 Kva dañado, suministro e instalación de un transformador de 167kva 19920/34500 120/208 para la fase B, limpieza de caja de registro de inspección eléctrica, suministro de pruebas de aislamiento y fallas a tierra de los conductores que van desde las cuchillas hasta los transformadores y de estos al centro de carga, desinstalación y retiro de acometida subterránea de entrada y Suministro e instalación de nueva acometida de entrada desde las cuchillas porta fusibles, suministro e instalación de un nuevo juego de 3 varillas de polo a tierra para mejorar el existente, reparación de tapaderas metálicas de cajas de registro, desinstalación y retiro de centro de carga dos tableros de 36 y dos tableros de 24 espacios trifásico dañados en el primer y segundo piso, Suministro e instalación de nuevo tablero de distribución de 42 espacios 225A 120/240V, trifásico, suministro e instalación de nuevo tablero de distribución de 42 espacios 225A 120/240V, trifásico, sobrepuesto, con barra a tierra y neutro independiente, con main breaker



				de 200 amp y sus respectivos breaker 24 de 1x20 amp, 3 de 2x20 amp., Suministro e instalación de nuevo tablero de distribución de 30 espacios 225A 120/240V, trifásico, sobrepuesto, con barra a tierra y neutro independiente, con main breaker de 200 amp y sus respectivos breaker: 3 de 2x50 amp, 2 de 2x30 amp, 2 de 2x20 amp, Suministro e instalación de nuevo tablero de distribución de 42 espacios 225A 120/240V, trifásico, sobrepuesto, con barra a tierra y neutro independiente, con main breaker de 200 amp y sus respectivos breaker: 2 de 2x50 amp, 6 de 2x30 amp, 5 de 2x20 amp y 1 de 2x60 amp.
--	--	--	--	--

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto de Reparaciones en las instalaciones eléctricas del Edificio Judicial del Municipio de Santa Bárbara, Santa Bárbara, por un monto de L 1,409,729.43, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 01-2025, firmado	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			Finalizado	L 1,515,439.83	Pendiente de recepción



entre el Poder Judicial y la Empresa Fines de Ingeniería e Inversiones S.A. de C.V., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.							
---	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
L 105,710.40	Por obra nueva, de acuerdo a orden de cambio N° 1	Nuevas obras en la ejecución del proyecto



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de Salones de Reuniones para la Presidencia, Anexos al Edificio Principal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.	Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán	Solventar la limitación de espacio para efectuar las reuniones de Presidencia o Pleno de Magistrados.	El proyecto consiste en la demolición de la estructura existente, remoción del adoquinado, nivelación, conformado, trazado y marcado del inmueble, excavación para elementos estructurales (zapatas, vigas de cimentación, etc.) y el respectivo relleno de zanjas, elementos estructurales. construcción de paredes de bloque y fachadas de vidrio, repello y pulido de paredes de bloque, tallado y pulido de mochetas de puertas y ventanas, suministro e instalación de pisos de porcelanato, moldura de pisos, construcción de aceras, gradas y tablayeso decorativo, puertas de aluminio anodizado y vidrio fijo insulated en fachada frontal, puertas de madera de color en el interior y ventanas de PVC y vidrio sandblastado, aplicación de pinturas en las paredes interiores y exteriores, colocación de porcelanato en paredes de sanitarios y construcción de muebles de cocineta. En las paredes exteriores se colocará forro de panel decorativo de aluminio, instalación de aparatos sanitarios, así como el suministro e instalación de tuberías de PVC, tuberías de PVC para efectuar el drenaje de aguas negras y aguas lluvias, instalaciones eléctricas tales como: tableros eléctricos, aires acondicionados, salidas para iluminación, tomacorrientes, datos y teléfonos, luminarias, interruptores de iluminación, y acometida telefónica, etc.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Construcción de Salones de Reuniones para la Presidencia, Anexos al Edificio Principal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por un monto de L 12,978,456.43, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 02-2025, firmado entre el Poder Judicial y la empresa Servicios de Ingeniería "SERIN", con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	12,978,456.43	x

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelaciones Generales en el Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de San Antonio, Departamento de Copán.	San Antonio, Departamento de Copán.	Mejorar las condiciones de espacio físico existente, para que el personal del Poder Judicial pueda desarrollar sus labores en ambientes dignos brindando una mejor atención a los usuarios	El inmueble a restaurar consiste en un edificio de bloque de aproximadamente 198.75 m2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas de aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc, muros casetas de vigilancias e instalaciones eléctricas.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Remodelaciones Generales en el Edificio para el Juzgado de Paz del Municipio de San Antonio, Departamento de Copán, por un monto de L 4,071,411.61, que incluye todas las	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	4,071,411.61	x



<p>actividades descritas en el contrato N° 03-2025, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa LEMPIRA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Restauración de fachadas y ventanales del antiguo Edificio Administrativo del Poder Judicial en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.	Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.	Implementar en instalaciones similares para tratar de homogenizar la apariencia e imagen general de los edificios del Poder Judicial y así darles un toque de simpleza minimalista y modernidad	<p>El proyecto consiste en realizar el lijado, limpieza y eliminación del acabado actual de las fachadas intervenidas</p> <p>Se ejecutará la revisión y evaluación de tuberías de drenaje pluvial o ductería eléctrica.</p> <p>Reemplazo de ventanales fijo de marco metálico por ventanales corredizos a dos hojas.</p> <p>Aplicación de acabados de porcelanato en paredes</p> <p>Mantenimiento y limpieza de tuberías para drenaje pluvial.</p>

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
El proyecto Restauración de fachadas y ventanales del antiguo Edificio Administrativo del Poder Judicial en	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial			En ejecución	2,887,888.30	x



<p>Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por un monto de L 2,887,888.30, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 05-2025, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa JPS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación de Edificio y Pavimentación de Estacionamiento en Centro Interinstitucional de Justicia y Finalización del Edificio Anexo de la Ciudad de Choluteca, Choluteca.	Choluteca, Departamento de Choluteca	Implementar un diseño que busca un mejor desempeño y funcionalidad tanto para el personal laborante como litigantes a través del redimensionamiento de todos los espacios físicos de las diferentes dependencias.	El proyecto consiste en la remodelación del Edificio Judicial de Choluteca, la finalización del edificio anexo y pavimentación de las áreas de estacionamiento, esto conlleva: La rehabilitación de los ambientes y sus acabados, demolición de todas las estructuras que están dañadas, construcción de las fachadas, pintura, reinstalación de cielo falso, instalación de nuevo cielo falso, nuevas instalaciones hidrosanitarias y de aguas lluvias, impermeabilización de losas, reinstalación de muebles modulares existentes, remodelación área de sanitarios, pavimentación de estacionamiento, reconstrucción sistema de drenaje, techado de área central, cambio de cubiertas de techo, cambio de puertas y ventanas y sistema eléctrico: obra eléctrica, sistema eléctrico de energía normal, sistema de acondicionamiento de aire, sistema de comunicación telefónicas y de datos, y suministro de elevador de pasajeros.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización



<p>El proyecto de Remodelación de Edificio y Pavimentación de Estacionamiento en Centro Interinstitucional de Justicia y Finalización del Edificio Anexo de la Ciudad de Choluteca, Choluteca, Departamento de Choluteca, por un monto de L 88,657,023.53, que incluye todas las actividades descritas en el contrato N° 06-2025, firmado entre el Poder Judicial y la Empresa HJJ, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas dependencia del Poder Judicial.</p>	<p>Departamento de Obras Físicas</p>	<p>Poder Judicial</p>			<p>En ejecución</p>	<p>88,657,023.53</p>	<p>x</p>
--	--------------------------------------	-----------------------	--	--	---------------------	----------------------	----------

**EJECUCION DEL PROYECTO**

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados



--	--	--



Ing. Andrés Francisco Ramírez  
Coordinador de Proyectos