



San Juan de Opoa, COPÁN
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: KIRIAN.TORRES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2017

Hora : 12:22 p.m.

Página: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	AMPLIACION BARRIO EL CENTRO CENTRO DE SALUD		11	11	461	14	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	15.00 %	8,416.00	84.00 %	EN PROCESO		
2	AMPLIACION BARRIO EL CENTRO CENTRO DE SALUD		14	25	461	14	0.00	1,544,034.31	0.00	0.00	0.00	1,544,034.31	0.00	0.00	0.00	0.00	266,538.69	17.00 %	1,277,495.62	82.00 %	EN PROCESO			
3	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	EL CONTAMAL	12	12	464	14	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00	40.00 %	47,150.00	59.00 %	EN PROCESO		
4	REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE POZO	VALLE MARIA AUXILIADORA	11	11	464	14	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
5	RECONSTRUCCION DE UN KILOMETRO DE PAVIMENTO, REPARACION DE ALCANTARILLAS Y ENCHAPADO DE CALLE	ENTRADA A SAN JUAN DE OPOA	12	12	466	14	0.00	0.00	0.00	51,733.75	0.00	51,733.75	0.00	0.00	51,733.75	0.00	0.00	51,733.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
6	MEJORAMIENTO DE CALLE	EL ROSARIO	12	12	466	14	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
7	COMPRA DE ALCANTARILLA	LAGUNA NEGRA	12	12	466	14	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
8	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LINEA SECUNDARIA	EL ROSARIO	12	12	481	8	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
9	DETECCION DE SITIOS PARA PERFORAR POZOS PARA ABASTECER DE AGUA COLATINA Y COVOLAR	EL ROSARIO	12	12	464	8	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
10	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE COLATINA Y COVOLAR	EL ROSARIO	11	11	464		0.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



**Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 12:22 p.m.
Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	
11	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA A COLATINA Y COYOLAR	EL ROSARIO	12	12	464	8	0.00	390,150.00	0.00	91,800.00	0.00	481,950.00	0.00	0.00	454,410.00	0.00	0.00	454,410.00	94.00 %	27,540.00	5.00 %	EN PROCESO		
12	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO	EL LIMON	12	12	461	27	200,000.00	200,000.00	0.00	453,500.00	0.00	853,500.00	0.00	0.00	804,700.00	0.00	0.00	804,700.00	94.00 %	48,800.00	5.00 %	EN PROCESO		
13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	463	27 Y 14	95,461.35	20,250.44	0.00	0.00	60,000.00	55,711.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,711.79	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	463	27, 8 Y 14	800,000.00	87,025.19	0.00	350,000.00	0.00	1,237,025.19	0.00	0.00	679,833.20	0.00	0.00	679,833.20	54.00 %	557,191.99	45.00 %	EN PROCESO		
15	PROYECTO DE PILAS	VALLE MARIA AUXILIADORA	12	12	463	8	0.00	34,889.50	0.00	0.00	0.00	34,889.50	0.00	0.00	34,889.50	0.00	0.00	34,889.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
16	REPARACION DE PARQUE NATURAL	LA MONTAÑITA	12	12	467	27	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00 %	174,415.00	99.00 %	EN PROCESO		
17	REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	BO. EL CENTRO	12	12	467	27	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	15,187.50	0.00	0.00	15,187.50	12.00 %	109,812.50	87.00 %	EN PROCESO		
18	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	TODO EL MUNICIPIO	11	11	466	8	0.00	249,522.13	0.00	0.00	0.00	249,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	249,522.13	100.00 %	EN PROCESO		
19	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	TODO EL MUNICIPIO	12	12	466	27	697,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	697,630.50	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	1.00 %	685,750.50	98.00 %	EN PROCESO		
20	REPARACION DE CALLES	EL PINAL, LOS POZOS, CONTAMA, VALLE MARIA AUXILIADORA, EL PORTILLO, LA CULEBRIA	12	12	466	8	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
21	CONFORMACION DE 6 KMS DE CARRETERA	LA CULEBRIA AL HIGON	12	12	466	8	0.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00	288,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
22	APERTURA DE CALLE CON 2 CARRILES DE CEMENTO	BO. LOS PRADOS, EL PINAL	12	12	466	8 Y 14	0.00	26,250.00	0.00	3,600.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
23	CONFORMACION DE 12 KMS DE CALLES Y CARRETERAS	LIMON A TORIHUAQUE, CALLES SECUNDARIAS Y DE TORIHUAQUE A LAS SANDIAS	12	12	466	8	0.00	348,800.00	0.00	0.00	0.00	348,800.00	0.00	0.00	348,800.00	0.00	0.00	348,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2017

Hora : 12:22 p.m.

Página: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP							Otros
24	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL	CEBRATANA	12	12	461	14	0,00	0,00	0,00	94,326.00	0,00	94,326.00	0,00	0,00	94,326.00	0,00	0,00	94,326.00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
25	CONFORMACION DE 11 KILOMETRO S DE CALLES Y CARRETERAS	GUARUMAS A LAGUNA NEGRA, AL HIGON, AL ALMON Y OCOTE SECO	12	12	466	14	0,00	0,00	0,00	297,600.00	0,00	297,600.00	0,00	0,00	292,800.00	0,00	0,00	292,800.00	98,00 %	4,800.00	1,00 %	EN PROCESO	
26	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	CENTRO	12	12	461	27	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	35,524.99	0,00	0,00	35,524.99	11,00 %	264,475.01	88,00 %	EN PROCESO	
27	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	464	14	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	20,000.00	7,450.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,450.00	37,00 %	12,550.00	62,00 %	EN PROCESO	
28	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	12	12	464	27	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	8,452.00	0,00	0,00	8,452.00	8,00 %	91,548.00	91,00 %	EN PROCESO	
29	CONSTRUCCION DE TANQUE ABASTECIMIENTO DE AGUA	LINDEROS	12	12	464	14	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	95,000.00	0,00	0,00	95,000.00	95,00 %	5,000.00	5,00 %	EN PROCESO	
30	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA A SANTA ELENA, JAGUA Y EL MORRO	EL PINAL	12	12	464	14	0,00	0,00	0,00	591,500.00	0,00	591,500.00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00	150,000.00	25,00 %	441,500.00	74,00 %	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	TORIHUAQUE	14	12	464	14	0,00	0,00	0,00	76,875.00	0,00	76,875.00	0,00	0,00	76,875.00	0,00	0,00	76,875.00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
32	REPARACION DE KINDER	EL PINAL	12	12	461	14	0,00	0,00	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
33	CONFORMACION DE 13 KILOMETRO S DE CARRETERA	SAN JUAN A LO POZOS, LOS POZOS A JAGUA, JAGUA SANTA ELENA	12	12	466	14	0,00	0,00	0,00	296,000.00	0,00	296,000.00	0,00	0,00	291,200.00	0,00	0,00	291,200.00	98,00 %	4,800.00	1,00 %	EN PROCESO	
34	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	BO. EL CENTRO	12	12	461	27	200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	32,216.25	0,00	0,00	32,216.25	16,00 %	167,783.75	83,00 %	EN PROCESO	



San Juan de Opoa, COPÁN
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: KIRIAN.TORRES

Suplen



**Informe Anual de Proyectos
 (Forma 10 - Acumulada)**

Emisión: 13/07/2017
 Hora : 12:22 p.m.
 Pagina: 4 de 4

Moneda: Lempiras (L)

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP					Otros
Totales							2,693,091.85	3,507,571.57	0.00	2,601,884.75	60,600.00	8,742,548.17	107,884.00	0.00	4,133,863.19	0.00	266.53	8.69	4,506,285.88	4,234,262.29	

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES
 VILLANUEVA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk6G85AmHCII6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545clQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxnPJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/j6DDL7Koei/8KnuCGMkq1R
 IVJRw6LvXnrK8ylpQfyKa7lkiWUPFNU+PIYgqXgreUtX3bctidMjXn413af9sofGvW2OQv7SLpun2qlwJqfN6j3OpYL2K+VjuyzEQ+ZPN9duu3vLFZ/J19ZZGCLDt31wevUR6+
 xKNHbfOxk3mqQndOggCiikmV41gl=