



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mejoramiento Casco Urbano del Palacio Municipal	19	19	47110	04-2016	0.00	689,068.62	0.00	0.00	0.00	689,068.62	224,003.39	0.00	465,065.23	0.00	0.00	689,068.62	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
2	Mejoramiento Casco Urbano del Edificio Municipal Juzgado de Paz	1119	19	47110	04-2016	0.00	65,000.00	0.00	30,442.00	0.00	95,442.00	0.00	0.00	92,262.00	0.00	0.00	92,262.00	96.00 %	3,180.00	3.00 %	TERMINADO	Terminado	
3	Mejoramiento Casco Urbano del antiguo Cabildo Municipal	1115	11	47110	34-2015	150,000.00	393,440.60	0.00	0.00	114,207.00	429,233.60	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	50.00 %	212,233.60	49.00 %	EN PROCESO	En ejecución	
4	Reparación de la unidad Comunitaria de Salud.	Tierra Colorada.	11	11	23400	05-2016	0.00	6,534.00	0.00	125,000.00	0.00	131,534.00	0.00	0.00	128,271.00	0.00	0.00	128,271.00	97.00 %	3,263.00	2.00 %	TERMINADO	TERMINADO
5	Construcción de casa Comunal	El Resbalon	19	19	47210	04-2016	0.00	25,000.00	0.00	21,492.00	0.00	46,492.00	0.00	0.00	46,492.00	0.00	0.00	46,492.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Terminado
6	Mejoramiento Huertas de Casa Comunal	11	11	47110	04-2016	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	7,920.00	67,080.00	0.00	0.00	57,397.12	0.00	0.00	57,397.12	85.00 %	9,682.88	14.00 %	EN PROCESO	En Ejecución	
7	Construcción de 400 mtrs de Pavimento	Caso Urbano	1119	19	47210	04-2016	395,000.00	1,686,622.51	0.00	0.00	138,622.51	1,943,000.00	0.00	0.00	1,943,000.00	0.00	0.00	1,943,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
8	Mejoramiento de la Capilla en el Cementerio Municipal.	Casco Urbano	19	19	47110	04-2016	0.00	7,000.00	0.00	7,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	En ejecución
9	Construcción de la unidad de Salud Comunitaria	Comunidad de Aguanqueterique	1911	19	47110	04-2016	0.00	45,000.00	0.00	9,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00	35,090.00	63.00 %	19,810.00	36.00 %	EN PROCESO	No Terminado
10	Construcción de Laboratorio de TB en el centro de salud	Yarula Centro	11	11	23400	05-2016	0.00	0.00	11,774.00	0.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado	
11	Proyecto de electrificación de caserios el chorro y guascójin Yarula Centro	19	19	47210	04-2016	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	142,756.40	0.00	0.00	142,756.40	95.00 %	7,243.60	4.00 %	TERMINADO	Terminado	
12	Construcción de Salon Multiusos en el C.E.B. Dionicio de Herrera	Tierra Colorada	19	19	47110	04-2016	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	11.00 %	44,300.00	88.00 %	EN PROCESO	Ejecucion	
13	Mejoramiento de la unidad de salud para atención a la mujer	Casco Urbano	11	11	47110	04-2016	0.00	0.00	172,252.30	0.00	172,252.30	0.00	0.00	40,092.50	0.00	0.00	40,092.50	23.00 %	132,159.80	76.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion.	
14	Construcción de caja Puente	Núcleo Huertas	15	15		50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	58,000.00	47,247.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	55,247.00	95.00 %	2,753.00	4.00 %	TERMINADO	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2016

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
15	Construcción de Un Granero Municipal	Yarula Centro	11	11	47110		500,000.00	352,835.96	0.00	0.00	0.00	852,835.96	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	2.00 %	833,035.96	97.00 %	EN PROCESO	En Proceso de Ejecucion	
16	Mejoramiento de Laboratorio Clínico	El Zancudo	11	11	47110		0.00	446,365.90	0.00	0.00	0.00	446,365.90	0.00	0.00	446,365.90	0.00	0.00	446,365.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
17	Mejoramiento de la Cocina en la escuela Juan Lindo	Casco Urbano	11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15,915.00	0.00	0.00	15,915.00	31.00 %	34,085.00	68.00 %	EN PROCESO	En Proceso de Ejecucion	
18	Mejoramiento del Registro Nacional de Personas	El Zancudo	11	11	47110	21-2016	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	19,481.40	0.00	0.00	19,481.40	24.00 %	60,518.60	75.00 %	EN PROCESO	En Proceso de Ejecucion	
19	Construcción de un tanque	Los puentes	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	57,805.00	0.00	0.00	57,805.00	96.00 %	2,195.00	3.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
20	Construcción de Puente	Medinas	11	11	23400	14	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	35,102.00	0.00	0.00	35,102.00	97.00 %	898.00	2.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
Totales							1,145,000.00	4,116,867.59	0.00	437,780.30	260,749.51	5,438,898.38	271,250.39	0.00	3,802,289.55	0.00	0.00	4,073,539.94		1,365,358.44				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Pablino Díaz Orellana

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Geydi Carolina Pineda Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alix Geovany Chica Cano

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kGM1Hg/njJ0erkPu4uSGO/YodvTkTwP+TaEPTUMaJq9xPr2R4So5WZDGi5sQmGdDUOJLNLh6FiD6j2PRwKIV85zQtzfmCWEFzCRqjSfYNWbzj3SDTKuNHLNfpmP
aduGCsZ7xKM781hsTJX21xpj3bB9XBFUaDBompTKsCCHKalTQF+p4pa+Bj5CAXWc5UFYSa8oj3ltoCbmQOq7cwrOScoi9wDyF0NjfOOGsMB7jZyzEfqyTOZ3PsXgplFMe2OCn/
vY8wMm6fSDcevTqYHCv1NGjyDGNb4=