



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2017

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	[%] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[%] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	ANEXO DE ELECTRIFICACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA	LAS SANDIAS	12	12	481	22	0.00	0.00	0.00	217,295.00	0.00	217,295.00	0.00	0.00	206,430.22	0.00	0.00	206,430.22	94.00 %	10,864.78	5.00 %	EN PROCESO	
2	SEGUNDA ETAPA Y LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LINEA SECUNDARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL EN	BO. ARRAYAN Y LA MONTAÑA	12	12	481	22	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	REPARACION DE MURO PARA PROTECCION DE ESCUELA	BO. SAN ANTONIO	12	12	461	22	0.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00	103,125.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	RECOLECCION Y DESVIACION DE AGUAS LUVIAS PARA PROTECCION DE VIVIENDAS	BO. SAN ANTONIO	12	12	466	22	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	55,812.50	0.00	0.00	55,812.50	95.00 %	2,937.50	5.00 %	EN PROCESO	
5	CONFORMACION DE CALLES Y CARRITERAS	VALLE MARIA AUXILIADORA, EL CENTRO	12	12	466	22	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	REPARACION Y MECANIZACION DE CALLE Y RELLENO DE FALLAS	BO. SAN ANTONIO Y EL CENTRO	12	12	466	22	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	461	22	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	BARRIO EL CENTRO	11	11	461	14 y 22	0.00	18,496.51	0.00	10,000.00	0.00	28,496.51	20,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20,719.92	72.00 %	7,776.59	27.00 %	EN PROCESO	
9	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	BO. EL CENTRO	14	25	461	14	0.00	1,544,034.31	0.00	0.00	0.00	1,544,034.31	0.00	0.00	0.00	920,274.43	920,274.43	59.00 %	623,759.88	40.00 %	EN PROCESO		
10	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	EL CONTAMAL	12	12	464	14	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00	40.00 %	47,150.00	59.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2017

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
11	REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE POZO VALLE MARIA AUXILIADORA		11	464	14	0.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	RECONSTRUCCION DE UN KILOMETRO DE PAVIMENTO, REPALCANTARILAS Y ENCHAPADO DE CALLE ENTRADA A SAN JUAN DE OPOA		12	466	14	0.00		0.00	51,733.75	0.00	51,733.75	0.00	0.00	51,733.75	0.00	0.00	0.00	51,733.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	MEJORAMIENTO DE CALLE EL ROSARIO		12	466	14	0.00		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	COMPRA DE LAGUNA ALCANTARIL NEGRA		12	466	14	0.00		0.00	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA EL ARRAYAN		12	481	8	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	DETECCION DE SITIOS PARA PERFORAR POZOS PARA ABASTECER DE AGUA COLATINA Y COYOLAR EL ROSARIO		12	464	8	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE COLATINA Y COYOLAR EL ROSARIO		11	464		0.00		68,850.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA A COLATINA Y COYOLAR EL ROSARIO		12	464	8	0.00		390,150.00	0.00	91,800.00	0.00	481,950.00	0.00	0.00	481,950.00	0.00	0.00	481,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	CONTRAPORTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO EL LIMON		12	461	27 Y 22	200,000.00		200,000.00	0.00	1,028,957.00	0.00	1,428,957.00	0.00	0.00	1,380,157.00	0.00	0.00	1,380,157.00	96.00 %	48,800.00	3.00 %	EN PROCESO	
20	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO		11	463	27 Y 14	95,461.35		20,250.44	0.00	0.00	81,875.00	33,836.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	33,836.79	100.00 %		NO SE EJECUTO
21	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO		12	463	27, 8 Y 14	800,000.00		87,025.19	0.00	350,000.00	0.00	1,237,025.19	0.00	0.00	1,191,090.20	0.00	0.00	1,191,090.20	96.00 %	45,934.99	3.00 %	EN PROCESO	



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2017

Hora : 11:24 a.m.

Página: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
22	PROYECTO VALLE MARIA DE PILAS AUXILIADORA		12	12	463	8	0.00	34,889.50	0.00	0.00	0.00	34,889.50	0.00	0.00	34,889.50	0.00	0.00	34,889.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	REPARACION DE LA MONTAÑITA PARQUE NATURAL		12	12	467	27	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00	15,585.00	8.00 %	159,415.00	91.00 %	EN PROCESO	
24	REPARACION DEL BO. EL CENTRO PARQUE CENTRAL		12	12	467	27	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	15,187.50	0.00	0.00	15,187.50	12.00 %	109,812.50	87.00 %	EN PROCESO	
25	MANTENIMIENTO DE TODO EL EVITO DE LA MUNICIPIO RED VIAL		11	11	466	8	0.00	249,522.13	0.00	0.00	0.00	249,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	249,522.13	100.00 %	EN PROCESO	
26	MANTENIMIENTO DE TODO EL EVITO DE LA MUNICIPIO RED VIAL		12	12	466	27	697,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	697,630.50	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	1.00 %	685,750.50	98.00 %	EN PROCESO	
27	REPARACION DE CALLES EL PINAL, LOS POZOS, CONTAMA, VALLE MARIA AUXILIADORA, EL PORTILLO, LA CULEBRIA		12	12	466	8	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	CONFORMACION DE 5 KMS DE CARRETERA LA CULEBRIA AL HIGON		12	12	466	8	0.00	288,800.00	0.00	4,600.00	0.00	293,400.00	0.00	0.00	293,400.00	0.00	0.00	293,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	APERTURA DE CALLE CON 2 CARRILES DE CEMENTO BO. LOS PRADOS, EL PINAL		12	12	466	8 Y 14	0.00	26,250.00	0.00	3,600.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	CONFORMACION DE 12 KMS DE CALLES Y CARRETERAS TORIHUAQUE Y DE TORIHUAQUE A LAS SANDIAS		12	12	466	8	0.00	346,800.00	0.00	5,600.00	0.00	354,400.00	0.00	0.00	354,400.00	0.00	0.00	354,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL CEBRATANA		12	12	461	14	0.00	0.00	0.00	94,326.00	0.00	94,326.00	0.00	0.00	94,326.00	0.00	0.00	94,326.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	CONFORMACION DE 11 KILOMETROS DE CALLES Y CARRETERAS LAGUNA NEGRA AL HIGON, AL LIMON Y OCOTE SECO		12	12	466	14	0.00	0.00	0.00	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	297,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD BO. EL CENTRO		12	12	461	27	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	179,073.69	0.00	0.00	179,073.69	59.00 %	120,926.31	40.00 %	EN PROCESO	
34	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		11	11	464	14	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	43.00 %	11,350.00	56.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2017

Hora : 11:24 a.m.

Página: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
35	REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		12	12	464	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	24,071.00	0.00	0.00	24,071.00	24.00 %	75,929.00	75.00 %	EN PROCESO	
36	CONSTRUCCION DE TANQUE ABASTECIMIENTO DE AGUA LINDEROS		12	12	464	14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA A SANTA ELENA, JAGUA Y EL MORRO EL PINAL		12	12	464	14	0.00	0.00	0.00	591,500.00	0.00	591,500.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	42.00 %	341,500.00	57.00 %	EN PROCESO	
38	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA TORIHUAQUE		12	12	464	14 y 22	0.00	0.00	0.00	86,115.00	0.00	86,115.00	0.00	0.00	86,115.00	0.00	0.00	86,115.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	REPARACION DE KINDER EL PINAL		12	12	461	14	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	CONFORMACION DE 13 KILOMETROS DE CARRETERA SAN JUAN A LOS POZOS, LOS POZOS A JAGUA, JAGUA SANTA ELENA		12	12	466	14	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL BO. EL CENTRO		12	12	461	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	42,597.50	0.00	0.00	42,597.50	21.00 %	157,402.50	78.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



**Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2017
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones			Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							2,693,091.85	3,526,068.08	0.00	3,649,826.75	81,875.00	9,987,111.68	150,094.92	0.00	6,184,073.86	0.00	920,274.43	7,254,443.21	2,732,668.47				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal


NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES



Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3XhIk6G85AmHCII6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545clQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxpJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/j6DDL7Koei/8Knu/m7opLaxJIH2syGdssM1sco2oPm04fON5PpwfTBS18Zf/83lcFtak3nSalqOQx+dX73Y8Uq8KCkg/Jwu9BTL0LKuDw53yCJQWqZn4kwoZYdB/X3npcgtCQlaTIK8fc82ztYMin/a6Q7Yq3qFe3b6x1Bk0tIAYfs7oykBKSFU7LF1WrwRfzrHJZKeg6Osgx